

Ricordi

Nel Conto del Aiuto Coacenze
per la Facciata sono stati com-
pensati i Lavori della Camera
di Ricreazione de Pensionati

32

per ————— 6.10

Aumentando il peso equa-
tivo delle sguandole di ferro
sub totale di ————— 6.10

Per cui si aumento all' 12.21

Nel Conto del Pittore Quadrini
per la Facciata furono egualmen-
te compensati i Lavori della
Camera suddetta per ————— 8.90

8.90

Aumentando le giornate e pe-
se della Lavatura e bastanti
per dei Passorilevi sub totale

di ————— 91.68

Per cui si aumento all' 100.58

Nel Conto del Muratore Valenti
per la Facciata medesima
furono compensati i Lavori del
la Camera di ricreazione sud

per ————— 7.10

Piu il piccolo Conto di Vetruo

per ————— 79

E l'altro del falegname Ciffetta

per ————— 23.17

Aumentando il Numero delle
giornate sull'affidanza dello sta-
gno Pittore e Scalpellino ed il
trasporto di Calciacci e consumo
destigli per ————— 10.31

31.02

Con piu @quad. di 50 di 20.71

31.02

Nipote 31..02
 doveva di ungheria di mabou
 congruere la fodovatura
 Per cui il Conto primitivo 810..79
 montante a - - - - -
 Si aumento delli - - - - - 841..77

Nel Conto dello Stagnaro Mas per
 la Facciata sud fu compensa
 to il Piccolo Lavoro della Cami
 na di Pirueazione aumentan
 do il Canale di Latta per - - - - - 79
 Per cui il Conto due montava
 antecedenemente a - - - - - 49..78
 Fu portato a - - - - - 50..93

L'Importo dei Lavori imprevisi
 del Muratore nella Condottava
 di Petrucci ascende a - - - - - 1968..39
 che ribassati del 5 per cento in
 si residuano a - - - - - 98..48
 1869..97

Quello dei Lavori imprevisi dello Stagnaro
 ascende a - - - - - 527..77
 che ribassati dell'8 per cento in
 si residuano a - - - - - 42..22
 489..59

In tutto 2399..92

L'Importo dei Lavori imprevisi
 del Muratore ascende meno li 40
 di Petrucci a - - - - - 769..99
 che ribassati del 5 per cento in
 si residuano a - - - - - 38..29

Quello dei Lavori imprevisi dello
 Stagnaro per solo noleggio se
 ascende a - - - - - 296..96
 che ribassati dell'8 per cento in - - - - -

= Reale Accademia di Francia in Roma =

Nella assoluta necessita di dover trasmettere a
 Parigi per la meta del corrente mese di Agosto
 li Conti quietanzati dei Lavori della nuova
 Condottava dell'Acqua Felice, edeli Stagno
 della Facciata Boreale, ancorche il primo dei
 medesimi non sia perfettamente giunto al
 suo termine atteso il ritardo sofferto nelle bevo
 te vertenze con il Patrimonio Petrucci e per altri
 imprevisi che con l'aumento di spesa protraf
 sero anche il tempo della fabbricazione in un ca
 nicolo angustissimo ove non era dell'interesse
 della R. Accademia l'accrescere eccessivamente
 e cambiare mano li Lavoranti, si rassegnò all'imp
 considevazione, ed approvazione dell'Onore
 Sig. Cav. Ghisetti Direttore della Mercedina il
 Piano presente di liquidazione prima di etra
 dare le buone Copie delle Memorie da tras
 mettersi sui Fondi approvati dal supremo Mi
 nistero dei Lavori Publici per l'Esercizio 1841,
 cioè Per la nuova Condottava - - - - - 2741..43
 Per la Facciata - - - - - 1562..25
 In tutto - - - - - 4303..68

Risguardo alla Condottava tuttodì non compiuta
 si ~~porta~~ viansi per mezzo di più accavate in da
 gni e proporzionate calcolazioni desumere dal
 fin qui fatto cioè fino al Cancello della deviazione
 Petrucci con più tutto il tratto della nuova forma
 all'Obbo della Bracheoria, ora giuridicamente col
 far poteri tutto il tratto indermedio, quindi con

93 bis
#1
Pettificato
di lavoro
impresso
H. 2.

pilato il Conto del Muratore a favore dei
Sig. Valenti e Angeletti viene a costituire il
loro credito complessivo a ~~270000~~ 2698.93
Da cui defalcato il ribasso del 5 per cento in
si residua la somma netta di ~~256500~~ 2558.86

Pettificato con
la medesima
separazione
portando il
60 (60) di
in quanto

L'altro Conto dello Stagnaro Frabelli Masf.
tanto per la porzione di nuovo condotto in piccolo
entro l'Orto della Brascheria quanto per li spaz
pezzi e spiazzi della stessa nell'interno del
Forma e provvisoria condotta di Latta ~~700000~~ 701.43
ammonta alla somma complessiva di ~~256500~~

Da cui defalcato il ribasso dell'Otto per cen
to sull'ammontare lordo del Conto ~~56000~~ 56.11
si residua la somma netta di ~~64532~~ 645.32

H. 3.
Pettificato
H. 4.

Il Conto dello Scalpellino Dio. Battista Fo
cadi per la costruzione e restauro dei Chiavi
ni sulla forma medesima ammonta a ~~13000~~ 13.52
Da cui detratto il ribasso dell'Otto per cento in ~~1000~~ 1.08
si residua la somma di ~~12000~~ 12.44

L'altro Conto del Ferraro Concione per le
spese esecutorie dei Chiavini medesimi
ammonta a ~~7000~~ 7.00
Da cui detratto il ribasso come sopra in ~~5000~~ = 56
si residua la somma netta di ~~6000~~ 6.44

Onde il Totale importo dei Lavori per la Condottura av
de alla somma netta di ~~322307~~ 3223.07

A Dibattersi la partita di rimborso da aver
si dal Fabbrimento Pelacchi in contanti per ~~300000~~
Più il ricavo ~~300000~~ del rimborso vec
chio ~~300000~~ in vappesi per Libra ~~300000~~

li riconosciuti adatti a formare ~~3197.51~~ 3197.51
per il 975 = ~~3197.51~~ al prezzo di baj. 03 ~~39~~
Dedotto il calo per il molto tassare in ragione
del 5 per % importa ~~159.88~~
che sono in tutto ~~3037.63~~

Per cui si residua l'ammontare netto delle spese per la
nuova Condottura a ~~3037.63~~ circa ~~3037.63~~
avendosi ancora di fare per 2000 di condottura vecchia

H. 5
Pettificato
con
di nuovo
di lavoro
e fatto

Ristretti egualmente ed anche con maggior pre
cisione li Conti del Restauro del Prospetto Bo
reale del Palazzo della Reale Accademia verso la
Villa si è risultato quello dei Sig. Valenti e An
geletti per la somma definitiva di ~~82000~~ 820.00

Compreso anche l'importo dei Lavori fatti nella
Sala di ricreazione dei Sig. Pensionati per 710
da esprimersi genericamente in una sola partita
come al Conto in Lapi ritenendosi il dettaglio in
Segreteria con foglio a parte. ~~69000~~ 69.00

Da cui defalcato il ribasso dell'Otto per cento
come al contratto offiano ~~55200~~ 55.20
si residua la somma netta di ~~74000~~ 74.10

H. 6
Pettificato
di lavoro
e fatto

Quello egualmente dello Stagnaro Masf per il res
tauro e verniciatura dei Canali dei Tetti anni
1750 e 1751 ammonta a ~~50000~~ 50.53
Da cui detratto egualmente il convenuto ri
basso dell'8 per % si residua a ~~46000~~ 46.49

L'altro Conto dello Scalpellino Focadi per le diver
se fallature dei travertini e marmi della
decorazione, e lavatura delle Colonne ammonta ~~13605~~ 136.05

La somma esigua ~~820.89~~ 820.89

9 Abis
 Dacui dedotto il convenuto ribasso dell' 8 per % offiano
 Si residua la Somma netta di $\rightarrow 125..17$

N. Conto del Ferraro Concienze per le diverse
 77.8
 spandee di ferro, perui ed altro occorso per feo
 aumentato il tempo di lavoro
 nelle lavate
 e fatto il lavoro
 di ricreazione
 della Facciata
 di ricreazione
 da giustificarsi come sopra in
 8.90 1/2 alla Somma di $\rightarrow 12..21$
 Dacui dedotto il Ribasso come sopra per % = $97\frac{1}{2}$
 Si residua la Somma netta di $\rightarrow 11..23$

Final mente il Conto del Pittore ed Imbiancatoe
 77.9 Angelo Quadroni per la generale Spaschiatura e
 Pitta della Facciata medesima, e forni con
 tempo di lavoro
 della lavata
 e fatto il lavoro
 di ricreazione
 della Facciata
 di ricreazione
 da giustificarsi come sopra in
 8.90 1/2 alla Somma di $\rightarrow 100..58\frac{1}{2}$
 Dacui dedotto il Ribasso dell' 8 per % in $\rightarrow 8..04\frac{1}{2}$
 Si residua la Somma netta di $\rightarrow 92..54$

N. B. Non effondori per questo titolo conto alcuno di Falegna-
 me e Vetrao rimarranno spuntati i lavori fatti da effi-
 per la Sala di ricreazione in $\rightarrow 23$ imputabili sui La-
 vori di S. Gaetano $\rightarrow 1099..84$

Totale dei Conti della Facciata $\rightarrow 1099..84$
 = Ripartizione =
 Importo della nuova Condottura $\rightarrow 3223..07$
 Idem della Facciata $\rightarrow 4272..93$
 Fondi accordati nel 1841 $\rightarrow 1029..86$
 Avanzo $\rightarrow 1290..47$
 $\rightarrow 4303..68$
 $\rightarrow 8579$

Lavori Imperisti Muratore
 95
 Facciata per il nuovo di Latta che
 incomincia. A Sobere effettuato $\rightarrow 19..46$
 2. Porzione di Maffo ^{ognolito} che cresce oltre la
 prescritta altezza di palmi $\frac{1}{2}$ $\rightarrow 194..10$
 3. Per la minore Condottura di Canelle di
 cinque beche Pelucchi $\rightarrow 41..29$ Per da Pelucchi
 a favore del C.M. $\rightarrow 40 =$
 4. Proiezione d'arredo parato di la Facciata
 di altra porzione di Canone $\rightarrow 19 =$
 5. Altra porzione di Maffo demolito che cresce
 oltre l'altezza di palmi $\rightarrow 190 =$
 6. Terzo tratto di Facciata $\rightarrow 11..10$
 7. Altra porzione di Maffo che cresce in
 detto tratto oltre la demolizione del Palmo
 mezzo $\rightarrow 111 =$
 8. Assistenza per lavare e metterli Canoni
 di Latta $\rightarrow 21..79$

In tutto $\rightarrow 697..62$
 Ribasso del 5 $\rightarrow 30..38$
 $\rightarrow 577..23$

= Lavori Imperisti Magauro =
 9. Costruzione del Tubo Provvisorio di Latta
 nel primo tronco $\rightarrow 232..92$
 10. Costo dei primi rampini $\rightarrow 29..10$
 11. Partite risguardanti la Condottura per
 parte Pelucchi $\rightarrow 19..33$
 12. Secondo tratto di Condottura provvisoria
 di Latta $\rightarrow 127..08$
 13. Costo dei necessari rampini $\rightarrow 19..89$
 14. Compensazione della demolizione
 di detta condottura di Latta $\rightarrow 39..02$
 15. Idem per li rampini $\rightarrow 5..85$
 In tutto $\rightarrow 469..55$

35313

Imprevisti Netto del Mandato \rightarrow 607. 67

Riposo degli Imprevisti di Stagnano \rightarrow ~~409. 99~~

Addearsi dai medesimi il prezzo del Fuso di \rightarrow 409. 99

tabba verso per \rightarrow 180 =

727. Più quello dei rampini per officine \rightarrow 22..50

\rightarrow 202..50

267..50

Si residua la somma di \rightarrow

Totale degli Imprevisti \rightarrow 875. 20

Diminuzioni sulla Condotta Pelacchi

Mandato Netto \rightarrow 577. 2

ponendo Vecchio per nuovo \rightarrow 4. 99

Stagnano Netto \rightarrow 249. 3

Più \rightarrow 2. 50

822. 5

71. Più sulla remozione dei Cannoni \rightarrow 19. 91

71. Più sulla remozione dei Rampini \rightarrow 2. 92 1/2

\rightarrow 29..88 1/2

Altre diminuzioni sui lavori

previdi sulla differenza di qualità di piombo

nella Condotta dei vai per entro la

Chiodica \rightarrow 65..05

Nel primo tratto alla Casetta posto

piombo vecchio in vece di nuovo \rightarrow 12..96

Inoltre due partite di rappazzi \rightarrow 3..03

Idem nel secondo tratto \rightarrow 1. 67 1/2

Somma \rightarrow 112..60

che pareggia il Piombo vecchio

dato in isconto per 3733 i officine \rightarrow 112..00 1/2

= 59

Per
ca
7.

Per
ann
sum
allo
costa
dei

9