

— Reale Accademia di Francia per le Belle Arti in Roma —

Stato Generale dei Lavori e Spese fatte

Con Ordine dell' Illmo Sig. Cavaliere Vicario Schmetz Direttore della R. Accademia sud in Aquela di Autorizzazione avuta dal Supremo Ministero di Stato per i Lavori Pubblici datata dal Parigi li 26 Novembre 1841 ad oggetto di rinnovare un lungo Tratto di Condottava per l'Acqua Felice in Terra-Cotta, non che per il Restauro della Facciata Boreale del Reale Palazzo annesso alla Villa Medici sub Pincio, il tutto a forma dei Preventivi Scadagli redatti dall'Architetto sottoscritto ed approvati come sopra, come ancora dei rispettivi Contratti convenzionali officiosi Cajer de Charge firmati dagli Intorapresidenti il giorno 20 L'bre detto Anno, e dei Conti definitivamente liquidati come appresso

Numero di Ordine	Nomi e Qualità degli Intorapresidenti	Ristretto Dettaglio dei Lavori portati nei Conti	Ammontare Lordo dei Medesimi			Ribassi ottenuti nel Contratto	Somme nette a pagarsi	Fondi Approvati	Osservazioni
			Per gli Artieri Scadagliati	Per quelli Intorapresidenti	Somme Rimanute				
1.	Domenico Valentini e Vincenzo Angolelli Sogj Capi Maestri Muratori	Lavori diversi riguardanti la costruzione di un tratto di Fognam portabile nell'interno dell'Orto della Botte di Terra per uso del Condotto dell'Acqua Felice e per la rinnovazione di una gran Parte della Condottava medesima dalla Casetta di Divisione sotto la Porta Salara fino al Serbatoio sotto il Pavappo nell'interno di Villa Medici ed altri parziali accomandi anche nel tronco precedente fino alla Botte Medici entro la Certosa montante	2091..67 <sup>2</sup>	596..86	2688..53 <sup>2</sup>	134..42 <sup>2</sup>	2554..11		Lavori Intorapresidenti riguardano per la costruzione di un tratto di Fognam portabile nell'interno dell'Orto della Botte di Terra per uso del Condotto dell'Acqua Felice e per la rinnovazione di una gran Parte della Condottava medesima dalla Casetta di Divisione sotto la Porta Salara fino al Serbatoio sotto il Pavappo nell'interno di Villa Medici ed altri parziali accomandi anche nel tronco precedente fino alla Botte Medici entro la Certosa montante
2.	Frattelli Maschi Stagnari	Fornitura di Tubi in Piombo da collocarsi nelle imboccature della Condottava di Terra per uso dei Sifoni, Viti di sfogo, e Chiavi regolatrici di metallo, non che per il tratto contiguo alla Botte del Pavappo ove li Condotti sono situati per entro un nuovo Chiaviccotto, Restauro occorso nel precedente tronco di antica Condottava							In questi lavori Intorapresidenti la costruzione di un lungo Tratto di Fognam per la rinnovazione, provvisoria dell'Acqua, e la rinnovazione di altro tronco parziale di Condotto spettante al Patrimonio Felucchi rinvenuto a contatto dell'Acquedotto Medici e dovendosi perciò distruggere

— Reale Accademia di Francia per le Belle Arti in Roma —

Stato Generale dei Lavori e Spese fatte

Con Ordine dell' Illmo Sig. Cavaliere Victor Schnetz Direttore della R. Accademia sud in sequela di Autorizzazione avuta dal Supremo Ministero di Stato per i Lavori Pubblici data da Parigi li 26 Novembre 1841. ad oggetto di rinnovare un lungo tratto di Condotta per l'Acqua Felice in Terra-Cotta, non che per il Restauro della Facciata Boreale del Reale Palazzo annesso alla Villa Medici sub Pincio; il tutto a forma dei Preventivi Scandagli redatti dall'Architetto sottoscritto ed approvati come sopra, come ancora dei rispettivi Contratti convenzionali ossia Cajer de Charge firmati dagli Intervenenti il giorno 20. Xbre detto Anno, e dei Conti definitivamente liquidati come appresso

Numero di Ordine	Nome e Qualità degli Intervenenti	Distribuzione Dettaglio dei Lavori portati nei Conti	Ammontare totale dei Medesimi			Ritassi ottenuti nel Contratto	Somme nette a pagare	Fondi approvati	Osservazioni
			Per gli Artieri Scandagliati	Per quelli Improvisti	Somme Rimanenti				
		Spese per la condotta fino alla Certosa, ed altri accessoj montanti assieme a	2091. 67½	596. 86	2688. 53½	134. 42½	2554. 11		
			434. 38½	267. 05	701. 43½	58. 11	645. 32½		
3.	Flo. Battista Gordini Calzavara	Costruzione di due nuove Lapidee di due cuoproni li Chiavini sotto la Via della Mura di Roma con i piedanti alla Forma Medici e restauro delle Vedrie per mezzo di sprande impionbabe Valutate in tutto per	13. 52½	"	13. 52½	1. 08	12. 44½		
4.	Giovanni Paolo Trabelli Conciani Ferraris	Nuove Staffe di ferro con serrature e chiavi da porsi a traverso le Lapidee suddette per ricovero della forma restauro delle serrature dei Concilietti intornati ed altro valutato in	7. =	"	7. =	= 58	6. 44		
		Importo Totale della nuova Condotta	2546. 58½	863. 91	3410. 49½	192. 17½	3218. 32	2741. 43	
5.	Detti Valenti ed Angeletti Cocij	Costruzione delle occorrenti Bilancie calate dal Tetto del Palazzo onde							L'Importo dei Lavori eseguiti sopra di cui 476. 89 la Somma approvata, quale però è recuperabile sul totale dei Ritassi esalt. Rimanenti ottenuti sulla Restaurazione della Facciata

— Reale Accademia di Francia per le Belle Arti in Roma —

Stato Generale dei Lavori e Spese fatte

Con Ordine dell' Illmo Sig: Cavaliere Vicenzo Schnetz Direttore della R. Accademia sud in Aquela di Autorizzazione avuta dal Supremo Ministero di Stato per i Lavori Pubblici data da Parigi li 26 Novembre 1841 ad oggetto di rinnovare un lungo tratto di Condotta per l'Acqua Felice in Terra-Cotta, non che per il Restauro della Facciata Boreale del Reale Palazzo annesso alla Villa Medici sub Pincio il tutto a forma dei Preventivi e Scandagli redatti dall'Architetto Abbotto ed approvati come sopra, come ancora dei rispettivi Contratti convenzionali ossia Capis de Charge firmati dagli Intervenenti il giorno 20 Xbre detto Anno, e dei Conti definitivamente liquidati come appresso

Numero di Ordine	Nomi e Qualità degli Intervenenti	Ristretto Dettaglio dei Lavori portati nei Conti	Ammontare Totale dei Medesimi			Ribassi ottenuti nel Contratto	Somme nette a pagare	Fondi Approvati	Osservazioni
			Per gli Artici Scandagliati	Per quelli Intervenuti	Somme Riunite				
		risarcire la Decorazione in Archivio del Prospetto Boreale del Reale Palazzo annesso alla Villa Medici, consolidare le Baffolieri in Marino, Mastoe di fenestre e Muri in parte discolti lesionati e offesi dai fidi nella loro superficie calcolato il tutto per	820.00	" "	820.00	65.60	754.40		Senza danno della Solidità e perfezione del lavoro si è procurato di risparmiare in questo Articolo della maggior spesa, sovraccaricando dall'Artista si lasciasse intatto lo più piccolo porzioni di Autica suscettibili di convenzione in opera
6.	Mattia e Paolo Fratelli Mascheroni	Rinnovazione in parte e restauro dei Canali di Latte all'estremità della gonda del Tetto con venute sopra per la loro maggior durata calcolato il tutto per	50.53½	" "	50.53½	4.04	46.49½		Idem Idem
7.	Sio: Battista Fracchi Calzelli	Restauro degli Aggetti di Troverino odi Marino per mezzo di tassellate ferrate con sprandee e panni impionbati nella Decorazione del Prospetto Anzidetto, Balaustrate Colonne e Scale due discende al Piazzale della Villa valutato per	136.05	" "	136.05	10.88	125.17		Idem Idem
8.	Giovanni e Paolo Fratelli Concienci	Fornitura delle Sprandee e panni occorsi per collegare i tassellate come e segue	1006.58½	" "	1006.58½	80.52	926.06½		

— Reale Accademia di Francia per le Belle Arti in Roma —

Stato Generale dei Lavori e Spese fatte

Con Ordine dell' Illmo Sig: Cavaliere Vicenzo Schmetz Direttore della R. Accademia sud in quella di Autorizzazione avuta dal Supremo Ministero di Stato per i Lavori Pubblici data da Parigi li 26 Novembre 1841. ed oggetto di rinnovare un lungo Tratto di Condotta per l'Acqua Felice in Terra-Cotta, non che per il Restauro della Facciata Boreale del Reale Palazzo annesso alla Villa Medici sub Pincio, il tutto a forma dei Preventivi Scandagli redatti dall'Architetto sottoscritto ed approvati come sopra, come ancora dei rispettivi Contratti convenzionali ossia a Cajo le Charge, firmati dagli Intervenenti il giorno 20 L. bre detto Anno, e dei Conti definitivamente liquidati come appresso

Numero di Ordine	Nome e Qualità degli Intervenenti	Ristretto Dettaglio dei Lavori portati nei Conti	Ammontare Totale dei Medesimi			Ridussi ottenuti nel Contratto	Somme nette a pagarsi	Fondi approvati	Osservazioni
			Per gli Artisti Scandagliati	Per quelli Improvvisi	Somme Rimanenti				
		Riponti della Restaurazione sudescritta e valutati in tutto per	1006..58½	" "	1006..58½	80..52	926..06½	2741..43	185
			12..21	" "	12..21	= 97½	11..23½		
9	Angelo Quadri Pittore di Subbia cabone	Mezza triba generale data in più ma ai altri Subbia prospettò fino dall'altodi Torrini onde accompagnarsi i viaggi di Marco con preventiva raschiatura anche nei bassorilievi di marmo per toglierli le macchie muscare e vernici ad olio nei tubi delle Stufe calcolato il tutto per	100..58½	" "	100..58½	8..04½	92..54	1562..25	
		Importo Totale della Restaurazione della Facciata	1119..38	" "	1119..38	89..54	1029..84	1562..25	L'Importo dei Lavori fatti di minorisce di 532..41 quello dei fondi approvati, quale supplimento alla deficienza delle spese della Condotta
— Recapitolazione —									
		Importo Totale dei Lavori della Nuova Condotta parte in Terra-Cotta, e parte in Piombo	2546..58½	863..91	3410..49½	192..17½	3218..32	2741..43	Li Fondi accordati sono 4303..68
		Idem della Restaurazione della Facciata	1119..38	" "	1119..38	89..54	1029..84	1562..25	Le somme da pagarsi 4248..16
		Totale	3665..96½	863..91	4529..87½	281..71½	4248..16	4303..68	Quindi una rimanenza di 555..52

Li Fondi accreditati sono 4303..68  
 Li Fondi accordati sono 4303..68  
 Le somme da pagarsi 4248..16  
 Quindi una rimanenza di 555..52  
 Avvertendo che gli importi mon-  
 sono affretti ed a debito

— Reale Accademia di Francia per le Belle Arti in Roma —

Stato Generale dei Lavori e Spese fatte

Con Ordine dell' Illmo Sig. Cavaliere Vicenzo Schnetz Direttore della R. Accademia sud in Aquela di Autorizzazione avuta dal Supremo Ministero di Stato per i Lavori Pubblici data da Parigi li 26 Novembre 1841. ad oggetto di rinnovare un lungo Tratto di Condotta per l'Acqua Felice in Terra-Cotta, non che per il Restauro della Facciata Boreale del Reale Palazzo annesso alla Villa Medici sub Pincio; il tutto a forma dei Preventivi Scandagli redatti dall'Architetto sottoscritto ed approvati come sopra, come ancora dei rispettivi Contratti convenzionali ossia Cap. de Charge, firmati dagli Intervenenti il giorno 20. del detto Anno, e dei Conti definitivamente liquidati come appresso

Numero di Ordine	Nomi e Qualità degli Intervenenti	Istrutto Dettaglio dei Lavori portati nei Conti	Ammontare Lordo dei Medesimi			Ribassi ottenuti nel Contratto	Somme nette a pagarsi	Fondi approvati	Osservazioni
			Per gli Artieri Scandagliati	Per quelli Intervenuti	Somme riunite				
		80.820	82.58	80.800					tanti al Netto di conto 812.71
		80.81	80	80.81					Ungoro approvato del contratto notato in proposito della Facciata per conto 532.41
									Ed all'ammontare dei 81.71
									Ribassi ottenuti in 281.71 e 814.12
									che sono in tutto 814.12
									Con un piccolo avanzo di 1.442