

297

308

Conto de lavori ad uso di Muratore fatti da me Andrea Capanovo Capanovo Muratore nello Studio alla  
Sma Trinità de' Monti, per senigio dell' Illmo Sig.  
Direttore dell' Accademia Imperiale Francese, esono

116- Per aver fatto la traccia nelli squinici di  
una fenestra per incasarsi un nuovo tela-  
ro, lunga girata  $\text{p. } 15$ , largha  $\text{p. } \frac{1}{2}$ , fonda  $\text{p. } \frac{1}{4}$ ;  
Sieque messo in opera il telaio, lungo  $\text{p. } 7$ ,  
alto  $\text{p. } 13\frac{1}{2}$ , fermato con  $\text{p. } 8$  codette murate  
in gesso. Sieque murato attorno al di dentro  
con scaglie e calce lungo girato compreso il  
sesto  $\text{p. } 15$ , struccato in gesso al di fuori e  
murato sotto con calce e scaglie ed ogni struc-  
cato lungo  $\text{p. } 7$ . Sieque l'altro telaio messo  
in opera ad altra fenestra, simile misura,  
codette murature, e struccatura

n: 812

Per il tempo di una giornata, e mezza di ma-  
stro, e garzone impiegati nell'aver tagliato  
il muro dello squinice di dentro e tagliato  
lo squinice di fuori. Sieque la incacciatura  
neciatura, e colla ad detto squinice lungo  $\text{p. } 3\frac{1}{2}$  = 11  
con aumento di  $\text{p. } 11$  di spigoli. Sieque di fuo-

308bis

si la dimocciatura, e ricciata, e fatayata  
elli due squinci lunga assieme f. 4 = 10  
con aumento di f. 10 di spigoli rustici

Per aver murato tutte le testate delle  
vole di due fenestre serrate dal Saleg.  
murate con calce, e scaglie a f. 50  
Il detto lavoro fatto tutto con comodo sopra  
la scala, e scalone

1:50  
50  
15  
1:15  
1:81

Il detto conto valutato a suoi giusti prezzi impor-  
ta Scudi Quattro, et 97 mta. Questo di  
16 Maggio 1809

Dico 7 1/2 mta Gio. Battista Ottaviani Ambasciatto

Io Andrea Faranova ho ricevuto il saldo del sud-  
conto, Questa di 16 Maggio 1809

303

Casanova.

= Conto =

= Del Muratore Filippo Ferrini =

= Da Sennajo 1809. a tutto Marzo =

= detto Anno =

= Da Sennajo 1809 al tutto Mar=  
= 30 1809 =

Conto de Lavori ad uso di Muratore fatti nel  
Palazzo dell' Imperiale Accademia di Fran-  
cia. Residente nella Villa Medici con or-  
dine dell' Illmo sig. Lechiòr Direttore della  
medesima, sotto l' ispezzione del sig.  
Gio. Battà Ottaviani Architetto, a tutta col-  
la, spese, e fattura di Filippo Ferrini Ca-  
po Maestro Muratore, e sono come appres-  
so =

= E Prima =

= Primo Scardino sulla destra =  
= del Viale, che mena all' Or-  
to della Braccheria =

Per il muro rigreso sopra il muro,  
che divide dall' Orto de' Ladri della  
Santissima Trinità de' Monti, ad ef-  
fetto di impedire il pabo delle Vespì,  
che venivano dal d' Orto, lungo la  
partita sopra il muro più alto die-  
tro il Ballinajo, palmi 10. alta palmi  
n. siegue sopra il muro, che forma  
vearpa, e sul muro più basso, lungo

abiene palmi sb. alto ragguagliato pal-  
 mi n. greco ragguagliato palmi n. greco  
 lozza, ricciato strazato da una  
 parte, ed incollato al di fuori con au-  
 mento di palmi 99. di pigoli tuffici,  
 con sutura di aver murato sopra del  
 fo in futa l. e sponzone descritto dei  
 rotami di botteglia, per impedire  
 il capo alle volpi sudette. Nique-  
 la spiconatura, Quabocatura, e  
 Quicciatura strazata sopra il  
 muso occhio sotto il muso rialzato,  
 lunga palmi 98. alta ragguagliata a  
 11.37 palmo 1.

Per aver fatto i buchi, e murato le  
 numero 6. sopra de travicelli, che  
 sostengono il Detarello del Ballina-  
 ro fatto di nuovo. Nique fatto palmi  
 58. di traccio, e murato in detta l.  
 tavole di detto Detarello, e del Dra-  
 1.05 mezzo di legno, che lo recinga  
 11.39 Per aver dato palmi 30. di calce a

scarpa con due coccie sotto incollata  
 ad d'opo i muri superiori a detto occhio.  
 Nique fatta picconatura, Quabocatura,  
 e Quicciatura strazata sopra il  
 detto Detarello, lunga palmi 30. lar-  
 ga 8. Nique simile dai lati del dra-  
 messo al di dentro, lunga sopra  
 palmi 12. larga 8. Nique l. spico-  
 natura simile, Quabocatura, Quic-  
 ciatura, e loba al di fuori accan-  
 to detto lunga palmi 18. larga pal-  
 12. mo 1.

Per aver fatto i buchi, e murato nel-  
 le sette l. Armatura da piedi di  
 detto Dramezzo di futa. Nique cal-  
 zato, e ripappato palmi 4. di crepac-  
 cie nell'argola del muro di detto  
 Ballinaro. Dande venivano in loro,  
 larghe, e sode, palmo 2. di vol-  
 za, ricciato strazato e vogli-  
 que un rappasso di spiconatura, Quabocatura,  
 e Quicciatura strazata

avanti uno de muri del Gallinaro,  
lunga palmi 9. alta 4. segue il  
muro ripreso in una grovatura  
lunga palmi n. alto palmo 1. Fon-  
do palmo 1. revolezza, ricciato

no fatto diaccia

Per l'altare ripreso simile in una  
bucca accanto al detto Gallinaro, lun-  
ga palmi n. alto palmo 1. Fondo pal-  
mo n. revolezza incollato. segue  
murato numero 6. buchi di travicci  
li sopra il detto, ricciati e straccia-

no: 7. diaccia

Per aver fatto i buchi, e murato lo  
numero 2. sette delle Armature del  
Cancellero del Giardino. segue la  
spicconatura, l'abbocatura, l'riccia-  
tura, e colla sul muro vecchio accan-  
to detto, lunga palmi 4. alta palmi

no n.

Per aver fatto due sinne di muro,  
ove restano incapate le due colon-

no: 3.

ne, che s'obregano al Cancellero,  
lunghe l'una in quadro palmi n.  
- 30 alta palma 1.

Per il tempo di giornata mezza di  
chiaro, e gatione, impiegati in aver  
scopato, e rivoltato paratione del detto  
90, che ricopre li Appartamento del  
sig. Direttore nella pendenza verso  
la Villa Borghese, che faceva darra:  
in detto tempo accommodato anche la  
pendenza del detto verso la Villa Borghese  
fatta in occasione del papa fatto per  
andare al detto superiore defenza,  
e nell'aver tirato ad alto, e calato  
al basso le scale occorrenti per detto  
lavoro: segue spurgato, polso pal-  
mi un. di canali di latta, e palmi 1. di  
converse di terra nelle due gossia-  
ni di detto occhio, con il capo pu-  
gatura, e misura in opera di  
due revole, e numero 3. canali  
messi sopra detti in luogo de' nati,  
e mancanti, e murato numero 2. 7.  
gate di revole, e canali

- 75  
L. 02

= soffite =

= annesso all'abitazione =

= del domestico Campone =

= ci =

Per aver soffito, e rifatto di devolo, canali, pianelle, e piane una porzione del tetto, che ricopre una delle dette soffite ad effetto di mutarsi una delle piane fadice, e di tagliare il danno d'acqua, che si insinuava nella stanza inferiore di un Lezionato, lungo in piano palmi 9. largo in pendenza palmi 6. con aumento del costo di palmi no. di Legno mepo in luogo delle fadice chiudate con chioi da piana

- 65

Per aver soffito, e rifatto di devole, e canali altro pezzo di tetto accanto il deserto, per comodo di poter lavorare, lungo in piano palmi 3. largo in pendenza palmi 6. vengua la lincocciatura, e l'abboccatura, che forma rasatura

- 65

addosso il muro, che divide detta soffite, lunga palmi 1. alta palmi 1. e Per il tempo di giornata mezza di Mastro, e garzone impiegati in aver rifatto detto tetto, e rottone diversi anni di acqua, che si erano, e costo, mepo in opera, sopra detto numero 2. tagoli, e s. canali in luogo de rott, e mancanti Per il tempo di giornata mezza di Mastro, e garzone impiegati in aver strurato con sabotoo, perliche, ed acqua il luogo comodo del signor Lezionato in altezza di palmi 35., e portato fuori la matrice con schio: vengua fatto due tagli in detta Conduttura, per spurgarla, e rimurati a stagno

- 55

Chiesa della San-  
tissima Trinita de-  
voti  
Per aver fatto in opera, e murato al piano 1. in rasatura della

- 43



L'ora avanti la Cappella, che si  
 è racchiusa, lunga palmi 15. alta  
 palmi 9  $\frac{1}{4}$ , e fatto i buchi, e murato  
 in gesso numero 4. codeste, che  
 la tengono a freno, et e due  
 restate da piedi nel mattonato,  
 e dato attorno detta palmi 10. di  
 calce.

Per aver fatto in opera, e murato  
 a piombo il detto Sisto, che racchi-  
 ude l'atra l'ora della detta Cap-  
 pella, lunga palmi 4. in alto palmi  
 9. e fatto i buchi, e murato in gesso  
 numero 4. codeste, che lo tengono  
 a freno: si fece fatto i buchi nel  
 muro, e murato in gesso le numero  
 6. gesso de Navicelloni, che fanno  
 Armatura al tra mezzo, che rac-  
 chiude la detta Cappella, lunghi  
 l'uno in quadra palmo 1. con con-  
 siderazione di aver lavorato con

scaloncino con passo, e riposto  
 Per aver formata una l'orata, per

giungere al sottarco di detta Cap-  
 pella, composto con due traversi e spi-  
 curate da una parte sul aggetto  
 del Corniciare, e dall'altra sopra  
 i Cavallottoni, che si trovavano già  
 in detto sito per l'aggetta del Cas-  
 dro, e ~~restate~~ con una scaloncino  
 a Traverso restato di piano, lun-  
 ga palmi 14. larga palmi 11. e  
 dopo levata, si fatta con passo, e

riposto del legname  
 Per aver fatto due buchi simili ad  
 lo gradescritti, e murato in aceto le  
 due teste dell'Armatura a tra-  
 verso, che racchiude il Sisto del  
 sottarco descritto, lunghi l'uno in qua-  
 dro palmo 1.

= Soffite, o. è la rasca =

Di Liccioni.

Per il tempo di giornate addi elabro,  
 e garo one impiegate in avere, con  
 70, e rivestito due pezzi di ceto  
 nelle dette soffite, ed in aver murato

quasi li buchi sotto le tetto delle fessure di detti detti, e stuccato nelle commepure le pianelle, donde si trape lava la luce con il cotto di numero 10. vetusti di calce (grappa), ed uno

1.95: schito di colla

Per il muro ripreso in una crepaccia addosso al muro della loggia, lungo palmo = alto palmi 15 = (grosso palmo  $\frac{1}{2}$  fevolezza), in colla

48: sopra

Per il tempo di giornata messa di Maffro, e garzone impiegati in aver visitato il detto, che copre la stanza del cameriere de signori Desfontani, Camporucci, e sotto ne diversi danni d'acqua, che v'erano, con il cotto, di misura in opera di

44: una secola maritata

= fabricato a capo la =

= Villa, ov. ora =

= la Cappella di S. Gaetano =

n. 86 =

Per aver scopato, e rivoltato il detto,

a pariglione, che copre il detto, tan a due pendenze palmi 43. largo a due pendenze palmi 45: murato in pieno numero 30. fevole sopra i Colmarecci, e numero 500. canali per eberè, e spofissimo alla forza de venti, murato in gronda per lo usso oggetto numero 101. bocchate, e numero 101. fevole di fevole, e 31. di canali, dato palmi 144. di calce a scarpa incollata addosso i muri superiori in detto, e cotto di numero 12. fevole, e 15. canali nel li sopra detto in luogo de rotti, e

17. 15 mancanti

= Ultimo Giardinetto =

= nel Viale del =

= Orto =

Per il tempo di giornata mezza di un Maffro, e due uomini impiegati in aver preso due stucchi di gesso, e portate in detto giardino, e posse in opera, una sopra la Fontana inca

17. 15

110 la Borsa del Giardino Sudato, e  
 l. altra nel Giardino superiore, e  
 letrate in calce, lunghe la prima  
 palmi 5 e larga palmi  $n^{\frac{3}{4}}$ , e l'altra  
 palmo 10 - 12 e fatto il muro sotto  
 la prima di dodec. lunga palmi  $n^{\frac{3}{4}}$   
 larga palmi  $n^{\frac{3}{4}}$  alta palmo 1. Fevo-  
 lossa incollato attorno dalle parti,  
 coperto sopra con mattoni attorno la  
 detta spazua con latura del lon-  
 te di cavallettoni, e piano fatto, e  
 difeso per detto lungo palmi 10. lar

1. an<sup>o</sup> = 50 palmi 5.

Per il tempo di giornata mezza di  
 Maffro, e garzone impiegati in aver  
 dato di mano allo stragajo, per met-  
 tere in opera la Tromba all'Orto,

- 40 e fare il taglio nel muro

Per il muro ripreso addopo la grappo-  
 ni, lungo raggugliato palmi 3. alto  
 palmi 5 e groppo palmi  $n^{\frac{3}{4}}$  fevoloz-  
 za incollato attorno per 110 parti

1. an<sup>o</sup> =

lavorato con gesso, e calce in abozza

1. 31 = Di palmi  $n^{\frac{3}{4}}$  —————  
 Per il muro della Vostro alla fada di  
 nuovo sotto la detta, lungo raggua-  
 gliato palmi  $n^{\frac{3}{4}}$  largo palmo 1. 1. 1. 1.  
 1. 50 = 10 palmo 1 in fevolozza —————

Per il Cotto, e murato palmi 6 di can-  
 nelle dal 4. siegue rimurato alla fe-  
 neltra 4. gargani, e due occhiate  
 con palmo 2 di muro attorno, e murato  
 - 60 un' occhiate del palato alla Borsa

Per il tempo di giornata  $n^{\frac{3}{4}}$  di due  
 uomini impiegati in aver spurgato  
 il botino, accanto la Fontana gran-  
 de nel Liabone avanti il Rubino,  
 che era affatto ripieno, e tirato ad-  
 altro con vecchiate, e corde tutte le  
 1. 75 immondessie

Per aver fatto cavato, e riempito un  
 mero, 9. Cavi di terra, per poter pu-  
 gare la detta Chiriacal, luoghi il  
 primo palmi 6. largo palmi 4. l'ando  
 palmi 6 e siegue il secondo, lungo

5. 15

palmi 6<sup>o</sup> largo palmi 4. fondo pal-  
 mi 4<sup>o</sup>: siegue il terzo lungo palmi  
 4. largo palmi 4. fondo palmi 5<sup>o</sup>:  
 siegue il quarto lungo palmi 7<sup>o</sup>:  
 largo palmi 4. fondo palmi 6<sup>o</sup>: sie-  
 gue il quinto lungo palmi 6. largo  
 palmi 4. fondo palmi 7. siegue il  
 sesto lungo palmi 9. largo palmi 5.  
 fondo palmi 9. siegue il settimo lun-  
 go palmi 9. largo palmi 6. fondo  
 palmi 10<sup>o</sup>: siegue l'ottavo lungo  
 palmi 9. largo palmi 5. fondo pal-  
 mi 11. siegue il nono lungo palmi  
 11. largo palmi 5. fondo palmi 13.  
 e spurgato, patito con paloni, e  
 perliche palmi 18. di detta Chiavi-  
 ca.

6. 41

Per il chiaro del Mapa fatto di nu-  
 ova sopra detto nelle misure def-  
 critte alto palmo 2. coperto sopra  
 con mattoni grossi messi in colla,  
 con costo di numero 93. mattoni grossi  
 messi per copertura sopra detta

6. 41

Chiavica con sua coccia sopra, si tira a  
 7. 37 90 sopra

Per il chiaro ripreso in una delle  
 sponde di detta Chiavica, lungo pal-  
 mi 19. alto palmo 1. e gruppo pal-  
 mi 1. lavorato al bagno

n. 31

Per aver yotto in opera, e murato  
 in ceppo con gangano al nodo, ed  
 un occhio alla Lorta della Cucina  
 con palma 2 di mare attor-

no

Per aver vedicato, e rimurato pal-  
 mi 6. di crepaccio ordinario nel-  
 le stanze di Madama Lafont,  
 per le quali gabava il fumo del-  
 la Cucina, e murato numero 6.

18

buchi da farai  
 = Corso di Napoli =

Per il tempo di giornate due di affe-  
 sto, e garzone impiegati in aver  
 difeso il detto, che copre il Capan-  
 none, che era ridotto in pessimo  
 stato, tanto per aver ceduto gli  
 Arcarecci, che per essere giudici

10. 52

stato le piante per la mancanza  
del Copertime, e porci il dipinto,  
che proveniva dal chonte Juxer  
ove, che trasportava nelle allu-  
viani la terra, ed altro sul detto  
detto, e mezzo al parte il Copert-  
me, e piante

1. 60

Per aver chiuso ripreso sopra i muri  
di detto Capadone, per rialzare  
il detto detto, e darlo maggior  
pendenza, lunghe una partita  
palmi  $n^{\circ} 6$  alto ragguagliato pal-  
mi  $3 \frac{3}{4}$  (grova palmi n. 7) voloz-  
za ricciata stratazzata al di fu-  
ori: siegue dal capo al detto detto  
lungo palmi  $10^{\circ}$  alto palmi  $n^{\circ}$   
grova palma  $1^{\circ} 3$ : siegue ove for-  
ma certina lungo palmi  $9$  alto  
ragguagliato palmi  $4$  grova rag-  
guagliato palmi  $n^{\circ}$ : siegue l'al-  
tra partita della lunghezza di  
detto detto, lungo palmi  $17 \frac{1}{4}$  alto  
ragguagliato palmi  $n^{\circ}$  (grova pal-  
mi  $n^{\circ}$  ricciata stratazzata simile)

1. 60

al di fuori: siegue in gronda larga  
palmi no. alto  $3 \frac{3}{4}$  (grova palma  $1^{\circ}$   
7) volozza ricciata simile: siegue  
sopra i due filabri lungo apertime  
palmi  $7 \frac{1}{4}$  alto ragguagliato palmi  $n^{\circ}$   
(grova palma  $1 \frac{1}{2}$ )

15. 00

Per aver scalzato, smurato nello gog-  
te, e levato di opera i numero 3.  
Arcarecci di detto detto, per mu-  
tarle sito, e rimessi in opera  
murati nella grossezza della ri-  
alzatura descritta, lunghi ogni  
palmi  $60$  con aver posto in ope-  
ra, e murato  $4$  moduli di conci  
della casa, ove riposano le sette  
di due di detti, per rinforzo, ef-  
fendo il muro di cattiva quali-  
tà

1. 80

Per aver fatto di nuovo il detto  
detto di tevole, canale pianelle di  
casa, e piante del Maestro il detto  
detto, lunghe con sua gronda mura-  
ta, lunga una partita in piano  
palmi no. larga in pendenza palmi

16. 90

palmi 196: viaguetà la paritèa, che  
forma un' mezza cettina, lunga  
ragguagliata palmi 17. larga palmi  
 $7\frac{1}{2}$  con aumento del coffo di nume-  
ro 37. tevole, 66 canali, e 76. pie-  
nelle, murato in pieno numero et  
tevole, e numero 30. tevole di 20  
vole e canali addepo il muro fatto  
sopra detto detto, per riparar-  
lo dalle alluvioni con un coffo  
di una tevola cappuccina per lo  
no. 56 utago del fumo.

Per il muro fatto sopra detto detto  
da capo, per ripara del man-  
te superiore, lungo palmi 15. at-  
to 70 palmo  $1\frac{3}{4}$  (grosso palmo 1. tevo-  
lozza), lavorato sopra a cappello,  
viaguetà sopra il pezzo, che forma  
cettina, lungo palmi 8. alto pal-  
mo 1. tevola 1. tevolozza 8.

Per il coffo, mepo in opera, e  
chiodato nella gronda palmi 13.  
di pedagnola nella gronda di detto  
Detto

— 63  
nn. 63

Per il muro ripreso sopra il parapet-  
to della Fontana, lungo palmi 72  
alto ragguagliato palmo 1. grosso  
palmo  $1\frac{3}{4}$  tevolozza ricciata, fra-  
gazzato, lungo palmi 72. alto pal-  
mo 1. con il coffo, e muratura di  
— 40 numero 6. tevole sopra detto.

Per aver fatto di diversi lavi di ter-  
ra ad effetto di far upurgare  
la Chiavica, che porta l'acqua  
all' Orto, e ricoperta con matto-  
ni gioppi, lunghi assieme palmi  
192 con un filare sopra di ma-  
ro di tevolozza fatto sopra detti  
lavorato a stagno, e di poi riem-  
piuto di detti lavi, lunghi assieme  
palmi 111. larghi palmi 11. fondi  
1. 17 ragguagliati palmi 11.

Per aver fatto numero 8. tucche  
nel terreno, lunghe in quadro pal-  
mo 1. fondo palmi 11. e piantate  
in detto numero 8. fiaccolate adatti  
il Palazzo per l'illuminazione  
del di 15. Agosto, e di poi levate,

— 55



= Conto =

= Del Capo Mastro Giuseppe =

= Bossi nella Forma Medici =

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



= A di 10. Aprile 1829 =

Conto de' Lavori ad uso di Muratore fatti nella  
 Forma del. Agua Felice spettante all' Imperiale  
 all' Accademia di Francia, in occasione, che  
 si sono dovuti riparare molti danni d'acqua,  
 fatto nel Condotta di detta Imperiale Accade-  
 mia, quanto in quello del sig. Nardacci, ed  
 Eredi Belacchi, con ordine, e sotto l'ispezione  
 del sig. Gio. Batt. Ottaviani Architetto, a sta-  
 ta robba, Spele, e fattura di Giuseppe Prof  
 si Capo Maestro Muratore, e sono come appes-  
 so =

= Prima =

Per il tempo di giornata una di un  
 Maestro, e due uomini impiegati in  
 aver scoperto li botini, per i quali  
 si discende a detta Forma, cioè il  
 Botino alla guarda del vicolo del Mar-  
 cao, e quello vicino Lora Salara, ca-  
 lati dentro la Forma, fatto la sta-  
 ta con li Stagnari, e spugato, tirato  
 ad alto con secchi, tutta la robba,

che era caduta nella forma in occasione, che si erano aperti i detti bottoni, e di poi chiuse i detti bottoni, e ricoperti con terra: che per metà spetta all'Imperiale Accademia, per  $\frac{2}{3}$  parti al sig. Cardacci, ed  $\frac{1}{3}$  parte agli Eredi Lelucchi

n. 70

Lesi il tempo di due giornate di un Mastro, e due uomini impiegati in aver fatto il primo fatto, e ad aver fatto di matello, e scalpello fatto il taglio nel mazo, per accomodare un danno d'acqua, e scalzato lo zinno, e od spanno i stratori: trasportato i frattami, e calcinacci dentro la forma, tirati ad alto con corde, e secchi, e spianati lavorato con lumi spetta per metà all'Imperiale Accademia, per  $\frac{2}{3}$  parti al sig. Cardacci

n. 90

Lesi il tempo di giornata una finitura di un Mastro, e quattro uomini impiegati in aver spurgato la formetta

n. 35

adesso di Chiaica di Franco la formetta da fatto il calcinaccio, e frangumi, fatto il papamano, tirato ad alto con corde, e secchi, e spianati in strada: lavorato con lumi: che per  $\frac{2}{3}$  parti spetta all'Imperiale Accademia, ed  $\frac{1}{3}$  parte agli Eredi Lelucchi

n. 35

n. 50

Lesi il tempo di giornata messa di Mastro, e garzone impiegati in aver prima fatto la gipra generale per la forma con il sig. Arch. Ottaviani, ed il Lepignano Francese, e spagnoli, dalla Cerraja fin dentro l'Orto della Farmacheria, e di poi chiuse il bottoni nello Orto, e andato di nuovo ai Chigini aperti, e dopo che ritagliati sono partiti chiuse il bottoni del Maccas, e di poi andato al Chigino ad Orsa delata, per mettere il bracciolo al Chigino del Maccas, e pregarlo il viaggio fino alla Cerraja, che mette alla

n. 35

n. 50

Forma, e di poi tornati a Lotta  
 Valata a chiudero il bottino spessa  
 per metterlo all'Imperiali Accade-  
 mia lavorato con lumi

150 Per il tempo di giornata una di an-  
 uomo impiegato in aver affittato  
 alli Stagnari nel paese in opera  
 il Condotto di piombo del pmo dar-  
 no che per metà spetta all'Impe-  
 riali Accademia, & all'efg. Mar-  
 dacci, ed. 1/2 parte agli Eredi de  
 Lucchi lavorato con lumi

145 Per il tempo di giornata una di  
 un Maestro, e 4 uomini impiega-  
 ti in aver spurgato dal matrico  
 la forma nel sito tra i due  
 Canali di Ferro, fatto il gapama-  
 no, e scaricato in una grossa in  
 detta forma che per 2/3 parti spa-  
 ta all'Imperiali Accademia, e  
 per 1/3 parte agli Eredi Lelucchi la-  
 vorato con lumi

135 Per il tempo di giornata una di Mas-  
 3:30 n:19

tro, e garseno impiegati in avere  
 per nuovo ordine alzato il bottino,  
 calato dentro la forma con l'ef-  
 gnari, e fatto di nuovo la gitta,  
 per rilevare i danni, che erano  
 in detta forma, e di poi saliti  
 in strada ricoperto il Chigioso,  
 e spianatevi la terra sopra  
 lavorato con lumi spessa per met-  
 tere all'Imperiali Accademia

120 Per aver riparata la canna che si trova  
 de' Chigiosopangio, si succo imp. fatto  
 dallo Stagnaro con suo muro attorno  
 tra il condotto di terra, e quello  
 di piombo lavorato con lumi che  
 per metà spetta all'Imperiali Acca-  
 demia, & all'efg. Mardacci, ed. 1/2  
 agli Eredi Lelacchi

110 Per il Mare ripreso nel sito del ta-  
 glio fatto, e forma sponda alla  
 Chiacchetta, lungo palmi 10 = alto  
 palmi 11. groppo sopra una mattoni  
 lavorato a stagno riccio, fatto  
 fatto da una parte, e coperto ma-

rato sopra detto numero 17. mattoni ordinarij, e numero 8. vecchi di Casa rimurato in calce alla Venezia: il tutto lavorato con lumi: che per metà spetta all'Imperiale Accademia,  $\frac{1}{2}$  al Sig. Bardacci, ed  $\frac{1}{6}$  agli Eredi Lelucchi

J. 87

93<sup>2</sup>

Per il tempo di giornata  $\frac{1}{2}$  di un Mastro, e due uomini impiegati in aver dovuto trasportare con secchi di calcinacci, che erano stati trasportati dall'altro taglio: che un'altra volta lasmi simili sopra ordine

— 70<sup>2</sup> Sopra

— 30

Per il Cotto, e murato alla Venezia numero 131. mattoni grossi sopra la Chavichetta, o sia Dormita, e numero 130. vecchi di Casa rimurati simile, e cotto, murato simile numero 10. mattoni ordinarij in un sito più stretto: lavorato con lumi: spetta per metà all'Imperiale Accademia,  $\frac{1}{2}$  parte al Sig. Bardacci, ed  $\frac{1}{6}$  parte agli E-

n. 59<sup>2</sup>J. 89<sup>2</sup>

8:10 Eredi Lelucchi

4:10

Per il tempo di giornata un di un Mastro, e due uomini impiegati in aver fatto il secondo taglio, e a forza di matello, e scalpello fatto il taglio nel mazo addosso il condotto incominciato dal Ferrini, per ritrovare altro danno, trasportato i calcinacci in distanza sopra il botino, tirati ad alto con vecchi, e spianati: lavorato con lumi: spetta per  $\frac{1}{2}$  all'Imperiale Accademia, e spende dovuto avanzare il taglio per il maggior danno, che vi era nel condotto di sopra  $\frac{1}{2}$  al Sig. Bardacci, e  $\frac{1}{6}$  agli

J. 45

Eredi Lelucchi

— 90<sup>2</sup>

Per il tempo di giornata mezza di Mastro, e garzone impiegati in soffrire lo staguaro, mentre ha seguito il suo lavoro: lavorato con lumi: spetta, come sopra

— 80

10:18

— 33<sup>2</sup>

S. 40

Per il Muro ripreso, che forma l'ap-  
pendice nel sito del taglio fatto, lun-  
go palmi 11. altro palmi 11. (grasso  
palmi 1. feuolo 33 a), lavorato a stu-  
cco con lami, e cotto, murato si-  
mile alla l'opera numero 6. mat-  
toni ordinari sopra detto: e pesa

1. 1152 come sopra

Per aver murato con calce buona  
a' Sagna due stucature fatte  
dallo staggaro nel Condoto del  
Sigg. Nardacci, e Lelucchi: e pos-  
tano per due terzi parti al Sigg.  
Nardacci, ed è parte agli Eredi  
Lelucchi: e si è murato simile  
alla stucatura nel rassetto  
fatto nel Condoto dell'Imperia-  
le Accademia, che pesa alla  
medesima per intero: importano

60 spiemè

Per il tempo di 4 di giornata  
di un mastro, e due uomini

impiegati: in aver fatto il muro fatto,  
e tagliato a fora di mattoni, e tal-  
volta di marmo, per ritrovare altro  
danno: lavorato con lami simile  
e pesa per metà al Imperiale  
Accademia, e parti al Sigg. Nar-  
dacci, ed è parte agli Eredi Le-  
lucchi

Per il tempo di giornata messa  
di un mastro, e due uomini impie-  
gati in affittare lo staggaro,  
mentre ha seguito il suo lavoro:  
in detto tempo trasportato i tan-  
tami, e calcinacci sotto il camino,  
fatti ad altro con focchi, e spia-  
nati: lavorato con lami: e pesa

702 come sopra

Per il muro ripreso nel sito del  
taglio fatto, lungo palmi 6. altro  
palmi 11. (grasso 23 a) una mat-  
toni, lavorato a Sagna, ricciato  
strata sotto da una parte, e cotto

1. 082

murato alla francese numero m. mat-  
toni ordinari e numero b. vecchi

1. no. 2. Spetta sopra detto: lavorato con  
lami spetta simile ————— 602

Per aver murato a stagno con  
calce, fuora, numero 9. strucca-  
re fatto dallo stagno con pe-

— 20. — sa di lami: Spetta simile ————— 40

Per il tempo di giornata una del-  
l'altro, e due uomini, impiegati  
in aver fatto il quarto fatto, e  
tagliato simile a forza di mal-  
gello, e veal pelle il mapo, per  
rimuovere tutto danno, traspor-  
tato i frattumi, e calcinacci sot-  
to il botino, tirati ad alto con  
secchi, e spianati: lavorato con

1. no. 5. Spetta simile ————— 702

Per aver murato a stagno due  
struccature fatte dallo stagno:  
rieglue il muro ripreso addosso il  
condotto nel taglio fatto, lungo

3. no. 1.

1. 73

palmi e in alto palmieri grope-  
tata una mattoni, lavorata a  
stagno ricciato struccata da  
una parte: lavorato con lami

1. no. 9. Spetta simile ————— 642

Per il costo, e murato alla francese  
numero 29. mattoni ordinari, che  
fanno copertura a detto: lavora-  
to simile con lami spetta si-  
mili ————— 102

— 57 ————— 102

Per il tempo di giornata una  
di un altro, e due uomini im-  
piegati in slagare, ed affipere  
lo stagno, mentre ha fatto il  
suo lavoro: lavorato con lami:

1. no. 55. Spetta simile ————— 772

Per il tempo di numero o gior-  
nate, e b. del mapo con due  
uomini impiegati in più volte  
in fare la spina detto la for-  
ma riempire i detti tagliato  
i condotti, fatti, e spagare  
in molti luoghi la detta lina-

1. 70

2. 11

urca, e scopare la forma nante  
lo dalle acque Lironane, ma anche  
da quelle provocate dai danni  
de Condotti, cannyppa di lumi, e

5:41 scope: speta simile n: 702

Per aver formato numero 6. sime  
ne di muro, attorno i stateroni  
a piedi della stabilita, attorno, e  
murato un Capotorcino sopra la  
Condottura: lavorato con lumi  
speta per  $\frac{1}{2}$  al Sig. Nardacci,  
ed  $\frac{1}{2}$  agli Eredi Beluochi.

95 = forma fra li due =  
= cancelli fuori l'orata =  
= lara = = = =

Per il tempo di  $\frac{1}{2}$  di giornata  
del Mastro con due uomini im-  
piegati scarsi in scopare tutta  
l'acqua, fatto giovane, che pro-  
veniente dai danni de Condotti,  
e mandata a forza di scope  
nelle grove con logoro di lumi,  
e scope: speta per  $\frac{1}{2}$  parti all.

6:36 n: 702

Imperiale Accademia, ed è agli.  
1:03 Eredi Beluochi 69

Per il tempo di giornata una, e  
mezza di un chappo, e due uomi-  
ni impiegati in aver fatto il quin-  
te fatto, e tagliato il maffo, per  
ritrovare altro danno, e scavare  
i calcinacci, e frantumi, e go-  
ter, e jaguire il detto lavoro con

n: 172 speta di lumi speta simile n: 118

Per aver murato a stagno na-  
mero 4. e traccature fatte dallo  
stagnaro: lavorato con lumi, per  
ga simile

80

Per il tempo di giornata mezza  
di un chappo, e due uomini im-  
piegati in aver affittato lo sta-  
gnaro, mentre ha fatto il suo  
lavoro: in detto tempo dato l'ac-  
qua, per fare le grove, e resti-  
to l'acqua del danno, per scolarla  
nel detto lavoro lavorato con lumi.

4:01 n: 072

722 Spettà simile — 48

Per il tempo di giornata unare, ma-  
sa del Mastro con due uomini  
impiegati in portar via li caber-  
nacci, e frantumi sotto il botino  
di terra salata in grandissima  
distanza, tirati ad alto con secchi,  
trasportati, e spianati, e riempito  
d'otto tagli, e fatto il mastro-  
to sopra di mattoni ordinari.

n: 80 = lavoro con lumi: Spettà simile 1: 87

- = Segue i lavori =
- = fatti nel rimanente =
- = di detta forma fino =
- = alla Villa Medici =
- = Spettati per intero all =
- = Imperiale Acca =
- = demia =

Per il tempo di giornata due di  
un Mastro, e due uomini impie-  
gati in aver fatto il taglio, e tra-

3: 53

n: 35

gliato il mazo, addop. il Condotta che  
dici, per ritrovare altro danno, rap-  
portato i frantumi, e calcinacci in nel  
ta distanza sotto il botino, tirati ad  
alto con secchi, e spianati in strada:  
lavorato con lumi: Spettà interame-  
n: 90 2d all. Imperiale Accademia — n: 90

Per aver murato a stagno con calcie  
buona due staccature fatte dallo sta-  
gnaro: segue riempito il detto tagli-  
o, e fatto sopra il mastroto di  
mattoni ordinari, lunga palmi 8. lar-  
go palmi n: 1: lavorato con lumi:

1: 50 = Spettà simile — 1: 50 2

Per il tempo di giornata un del  
Mastro con due uomini impiegati  
in fare altro stagno, come sopra, tra-  
gliato il mazo, e trasportato i fran-  
tumi: lavorato con lumi: Spettà si-

1: 45

mile  
Per aver murato a stagno due stacca-  
ture: segue riempito il detto tagli-  
o, e fatto sopra detto il mastroto  
alla Veneta di mattoni ordinari.

1: 47 2

1: 45



lungo palmi 6. largo palmi n. : lavoro.  
 — 85 — zato con lumi: spessa simile — 85  
 Per il tempo di giornata una, e mezza  
 di un mastro, e due uomini  
 impiegati in fare altro taglio simile,  
 trasportato i frattumi, e calcinacci,  
 come sopra, tirati ad alto, e spianati:  
 lavorato con lumi: spessa simile  
 n. 17 1/2 — n. 17 1/2

Per aver murato a stagno due fac-  
 cature: si egue riempito detto taglio,  
 e fattovi sopra il mattonato ordina-  
 rio, lungo palmi 11. largo palmi  
 n. 2 1/2 : lavorato con lumi: spessa si-  
 mile  
 1:39 — 1:39

Per il tempo di giornata 1/2 del mas-  
 tro con due uomini impiegati in  
 asciugare dall'acqua più volte la  
 detta forma, ed asfittere lo stagna-  
 ro, con spessa di lumi: spessa simi-  
 le  
 n. 17 1/2 — n. 17 1/2

Per il tempo di giornata mezza del  
 mastro con due uomini impiegati  
 in fare altro taglio simile, e tras-  
 0:59 — 0:59

portato i frattumi, come sopra: lavo-  
 — 70 1/2 — zato con lumi: spessa simile — 70 1/2  
 Per aver murato a stagno due fac-  
 cature: si egue riempito detto cavo, e  
 fattovi sopra il mattonato con mattoni  
 di casa murati alla repese, lungo  
 palmi 6 1/2 largo palmi 3 1/2 : lavorato  
 — 68 — con lumi: spessa simile — 68

Per il tempo di 1/2 di giornata del  
 mastro, e due uomini impiegati in fa-  
 re altro taglio più vicino al sottino,  
 che corrisponde all'arco della bac-  
 cheina contiguo alle Vile Medici:  
 — 96 — lavorato con lumi: spessa simile — 96

Per aver murato a stagno due fac-  
 cature: si egue riempito il detto ta-  
 glio, e fattovi sopra il mattonato  
 simile di mattoni ordinari, lungo  
 palmi 9. largo palmi 3. lavorato  
 con lumi: spessa simile  
 1:11 — 1:11

Per il tempo di giornata una del  
 mastro con due uomini impiegati  
 in asfittere lo stagno, e tagliato  
 3:57 1/2 — 3:57 1/2

Detti tegli, secondo le veniva ordi-  
nato: lavorato con lumi: spessa simili

n: 17<sup>+</sup> f

Per aver fatto numero 14. anco di mu-  
ro attorno i strattatori da piedi stan-  
to nella forma grande, che nella al-  
tra forma, e murato d'etagno nume-  
ro 8. legature attorno d'etti condotti:

n: 70

lavorato con lumi: spessa simile

Per il tempo di giornate due del  
Mastro con tre uomini impiegati in  
più volte in scopare le acque, per  
poter operare, se vi erano altri  
danni, mentre detta forma fu trova-  
ta di nuova nel dar l'acqua per  
ripiena non solo dell'acqua piova-  
na, ma anche dagli altri danni  
accommodati: in detto tempo affi-  
tato lo etagnaro, e fatto la pittura  
in detta condotta con spessa di lumi,  
e legoro di grande quantità di sco-  
pe

3: 90

8: 77<sup>+</sup>

3: 90

8: 77<sup>+</sup>

Ristretto generale  
dell'importo di det-  
to Conto

8: 77<sup>+</sup>  
3: 57<sup>+</sup>  
6: 59  
8: 67<sup>+</sup>  
3: 53  
11: 01  
6: 36  
3: 41  
3: 45<sup>+</sup>  
1: 58<sup>+</sup>  
n: 08<sup>+</sup>  
10: 18  
n: 59<sup>+</sup>  
1: 60  
3: 30  
n: 38  
11: 35  
73: 86<sup>+</sup>

Ristretto della porzione che  
petta di ciascuna partita  
all'Imperiale Accademia

8: 77<sup>+</sup>  
3: 57  
6: 59  
8: 67<sup>+</sup>  
n: 38  
n: 67<sup>+</sup>  
n: 70<sup>+</sup>  
1: 70<sup>+</sup>  
1: 73  
1: 64  
1: 17  
8: 40  
1: 19<sup>+</sup>  
1: 40  
n: 19  
1: 56<sup>+</sup>  
n: 17<sup>+</sup>  
51: 11<sup>+</sup>

Il sudetto Conto valutato a suoi giusti prezzi impor-  
ta Scudi Settantatre, e bajocchi 86, de quali ne  
spettano all'Imperiale Accademia di Francia  
tanto per i lavori seguiti nel solo di Lei Condot-  
to, che per la porzione de' lavori seguiti nel mas-  
so de' Condotti di detta Imperiale Accademia, e  
de' Sigg.<sup>ni</sup> Nardacci, ed Eredi Pelucchi Scudi Cin-  
quantadue, e baj. 11<sup>+</sup> mta, rimanendo la residua  
porzione a carico de' sudetti Sigg.<sup>ni</sup> Nardacci, e  
Pelucchi. In fede del Questo di m. Aprile 1609

Wico sn: 11<sup>+</sup> mta Gio: Battia Ottaviani Architetto

33250

Io Sotto ho Ricevuto di Sua Ecc<sup>ca</sup> M. Sig<sup>a</sup>  
Direttore di Francia il Saldo e Final. Ra-  
gemento del Presente Conto in fede que-  
sto di 14. Maggio 1809

Pietro Boggi per mio  
Padre

333

N. 16

---