

— Anno 1832 —

65

Conto e Misura di Lavori ad uso di Muratori fatti
nel Palazzo e locali annessi posto al Pincio spett.
alla Reale Accademia di Francia, con ordine dell'
Illmo Sig. Cav. ————— Direttore della medesima
a tutta roba, spesa, e fattura di Francesco Orsenghi
Capo Mro Muratore, e sono come in appresso ven-
gono detti.

— Adi 8. Gennaio —

— Scuderia —

Per li rappegi di selciata di bastardoni in
calce fatti Dos' erano le buche lunghe
pmi 5' x 2 3/4 pmi 3 1/2 x 3 1/2 pmi 4 x 5
pmi 3 1/2 x 4 1/2 pmi 5 1/2 x 2 pmi 3 x 2 1/2 con
cumo del costo di Fr. 5. schifi di selci ba.

1.89 1/2 stardoni in luogo di mancanti — — f

— Stanza Fr. 5. —

— Ritenuta dal Pensionato Sig. ... —

Il costo e muratura di Fr. 2. mattoni grossi
tagliati al fuocolare del Camminetto

— 10 che impo ————— f

— Corridoy del Primo —

— Piano —

— Di Ill. Sig. Pensionati —

Per aver murato di proprio costo Fr. 30. mat.
1.99 1/2 toni rotati, e tagliati a mezzo taglio

65^{bis}
1.05

in luogo di rotte —
Si impiegò il tempo di 1/2 di g^{ra} dal cha-
sco col fine in aver aperto e dato di
mano allo Stagnaro mentre poneva in
opera il Canale di Latta nel letto che
copre l'abitazione del Sign. Direttore che si

— 53

saluta —
Per la sbiciata finit fatta attorno il Pale-
zo lungi una partita pm^o 2 x 2 pm^o 2
x 3 pm^o 21 x 1/2 pm^o 1 x 1/2 pm^o 6 x 2
pm^o 4 1/2 x 3. con cumo del costo di una
Carretta di Sella bastardoni in luogo di
mancante —

5.70

Aperto lo Stagnaro mentre ha posto in
opera la Stufa nello Studio n^o 1. impie-
gò tempo 1/2 di g^{ra} da un M^{ro} col Gar-
rone —

— 262

— Stanza del Bocato —

Per aver murato n^o 12. buchi di fori e
scalati murato pm^o 71 di braccia largi
e fondi pm^o 1/2 attorno il mattonato, e
costo muratura di n^o 21 mattoni ordi nel
gavimento, e spurgato puliti pm^o 7. di Cha-
rica ordi ap^o imp^o —

1.78

Il tempo impiegò di due terzi di giornata da
9.322 un M^{ro} con n^o 2. Uomini in portare fuori

66

il Calunaccio che vi si aveva emanato
1.37 alle scariche n^o 6. Carrette —

Rivisto ed accomodato il letto che ricopre
lo Studio di Monsieur Gilet, e levato molti
danni di acqua che vi erano, nel qual la-
voro si impiegò il tempo di 1/2 di g^{ra}
di M^{ro} e G^{ro}, ed in luogo delle rotte e
mancante mepovi di proprio costo n^o 2. h.

— 40

gole e n^o 2. Canali —
Per il tempo di 1/2 g^{ra} di M^{ro} e G^{ro} impie-
gò in aver rivisto ed accomodato finit il letto
che copre le Camere di S. Gaetano velle nu-
te da Monsieur Martin, e costo por-
tatura di n^o 50. tegole, e n^o 4. Canal

2.032

in luogo delle rotte emanate —
Impiegò il tempo di 1/2 g^{ra} da un Uomo
in aver dato di mano allo Stagnaro nell'
atto che poneva in opera la Stufa che in

— 172

porta —

— Sei 18. Letto —

— Sito leg^o n^o 23 in Cama la —

— Scala del Giardino —

Il tempo di 1/2 g^{ra} di M^{ro} e G^{ro} impie-
gò in aver aperto e dato di mano al Palese-
na nell'atto che poneva in opera il Petrai del
3.98 letto, e fatto pm^o 22 di braccia largi e fondi

pmi 1/2 dove intestano le due fiancate che servono di pilastro, e fatto li buchi murato con gesso n. 8. Codette che li tengono a freno, e due testate della Traversa superiore, ed altre n. 3. testate nel pavimento con il colto e muratura di un mattone rosato a tutto taglio in luogo del mancante

1.27

Al Bancone dove resta la Morja fatto li buchi e murato con gesso due Codette

- 12

altri n. 2. all' attaccapanni

Per il tempo di mezza gta di Mro e due gni impiegati in aver rialzato il sapo addosso la galliera di Suso, e rifatto pmi 1/2 di muro di Tiggia sotto lungi pmi 2 1/2 x 2 1/2

- 65.6 che impo

- Adi 24. Detto -

Il tempo di una gta di Mro e gni impiegati in levare molti danni d'acqua che esistevano nel tetto del Palazzo, e impo di proprio costo n. 11. tegole, e n. 6. Cana

1.31

li in luogo delle rotte e mancanti

- Adi 4. Marzo -

- Studio del sig. direttore -

- a Porta Linciana -

3.35^k Tempo di 1/2 gta di Mro e gni in aprire

e dare di mano al Talequame mentre ha accomodato ed assistato il telaro e tagliato il battente, segue posto in opera e murato a piombo il telaro largi pmi 9 1/2 x 9 1/2 formato con n. 4 Codette murate in gesso e murate pmi 18. Di trac, via attorno largi e fondi pmi 1/2 e dopo

1.26

Stuccato dalle parti

- Adi 14. Detto -

- Camera dove era la -

- Guardaroba -

Fatto li buchi, e murato n. 6. modelli, e posto in opera il telaro di supola largi pmi 4 x 9. e fatto li buchi murati con gesso n. 4. Codette, e n. 2. testate nel pavimento stuccato attorno d'ambè le

- 65

parti

- Adi 18. Aprile -

Per il tempo di n. 10. gte di Mro e gni impiegati in aver prestato la necessaria assistenza alle Stagnare mentre accomodarsi li danni nel Condotto che soffre l'acqua dalla forma, con spesa di 8. 12. Di Candia e di loro serviti per di

8.90

Per il muro proprio dove restavano l'imbocature, e sostegno delle Condotte lungi pmi

10.82

pmi 6. alti pmi 2. grofo: pmi 2 1/2 leg. lung.
 pmi 4 x 2. grofo: pmi 2 1/2 leg. lung. pal.
 mi 6 x 2. grofo: pmi 2 1/2 pmi 4 alti pal.
 mi 2. grofo: pmi 2 1/2 leg. lung. pmi 6.
 x 2 1/2 grofo: pmi 2 1/2 pmi 4 x 2 1/2 grofo: pal.
 mi 2 1/2 pmi 6 x 2 1/2 grofo: pmi 2 1/2 pmi 6.
 x 2 1/2 x 2 1/2 pmi 4 x 2 1/2 grofo: pmi 2 1/2 pmi 4 1/2
 x 2 1/2 grofo: pmi 2 1/2 leg. lavorat. a stagno

9.53K ap. imp.

il copo e muratura di no. 60. mattoni gro-
 fi nel pavimento di 2^a forma in luor-
 go delle mancanti

Per il muro ripreso alla sponda di 2^a for-
 ma che si era spaldato lungi in pie-
 peffi pmi 6. alti pmi 3 1/2 grofo: pmi 2 leg.
 ricciati. fratafi: leg. il copo, e murat. di
 una mazzatura di Carranceu sotto la
 sponda sud di polamento alla medesima
 e forma stessa morto lungi pmi 6 1/2
 con pmi 4 di cupini di piana sotto e

1.98K logro de' sumi

Per il tempo di due gte di mro e gne impie-
 gati in aver spurgato e pulito di for-
 ma dal matrico ed altro, portato il tutto
 ad alto, e mandato alle scariche in tra-
 Caselle con logro de' sumi

2.02

15.64

— 2^a S. Gugno —

— Camera dove e' il nuovo —

— stanza —

Fatto li buchi e murato con gesso t^o 183
 grappe delle Rampinelle per tenerlo a fo-
 no li tappete

3.66

Li rappeffi di spici: rabbi rinocciati in par-
 te ricci e Colla lung. pmi 6 1/2 x 1 1/2 leg.
 lungi pmi 6 1/2 x 3 1/4 pmi 6 1/2 x 2 1/2 pal.
 mi 28 1/2 x 2 1/2 pmi 14 x 2 pmi 6 x 5 3/4 con
 acume di pmi 35 di pigoli e altri gte impiegiati

3.40

Per aver murato il buco dove passava la tu-
 fa lung: pmi 1 x 1. grofo: pmi 1. leg. de
 imp.

— 03

Per il tempo di una gte e mezza di mro
 e gne impiegi in aver stuccato da tutti li
 buchi di chiodi, spugnato ed altro li mu-
 ri di 2^a Camera con gessa di deime be
 e mezza di gesso, e schifo uno di Calce
 bianca cocosa per 2^a e murato t^o 184 bu-
 chi di Codette; e murato t^o 2 grappe del
 Campanello ap. imp.

1.84

— Studio dove era

— scarpier della liviera —

Tempo di una giornata di mro e gne
 impiegi in aver stuccato da tutti li buchi

8.93

come sopra le pareti di S. Studio, con spesa
di decine una e mezzo di gesso e schifo mes.
20 di Calce bianca occorfa per detto, e fat-
to lineari zoni 164. di stuccatura con gesso
lino² attorno il mattonato, telaro, ed altri

1. 81^{1/2} luoghi

— Corridoj di Sig.² Penpenati —

Costo e muratura di 11. 10. mattoni rota-
bi e tagliati, e 11. 8. vecchi della Capa ric-
murati, quindi dal Portico rimesso
11. 4. mattoni vecchi della Capa che

— 53^{1/2} imp² —

— S. di 12. Ditto —

— Stanza del Bocato —

Per il tempo di mezza giornata di 11. 6. gni
impiegati in aver fatto il baso della
Cappia del Caldara, e in S. tempo por-
tato a baso il Calcinaccio, e mandato
alle scarchie in una Carretta, legi la
rabb. unocciata in parti e ricciata fialaja
nell'interco lungi girati pmi 6. alti pal-
mi 13. segue il muro di mattoni in collata
della Cannara ripreso di nuovo lung. pal-
mi 3^{1/2} x 13. mollat. di faccia con fat-
tura del ponte per S.

2. 20

1. 58 Per il costo e muratura in una betta di un

havicello legato a misura di pmi 10. che
— 33 imp² —

— legi alla Fontana —

Per la picci. rabb. unocciata in parte ric-
e colla fialaja in S. lung. pmi 26 x 11^{1/2}

3. 27 con ponte per S.

— Suederia —

Li sajozzi di selciata di bastandoni in Calce
fatta avanti la porta della fontana lung.
pmi 9 x 6 pmi 6^{1/2} x 11^{1/2} pmi 7 x 3 pal-
mi 6^{1/2} x 7^{1/2} legi di quadrucci nelle pogg-
di cavalli lung. pmi 15 x 11^{1/2} con aum. di
una Carretta di quadrucci nuovi in luogo di

8. 41 mancanti

19. 01

4. 55

8. 93

15. 64

10. 81

3. 35^{1/2}

3. 98

2. 32^{1/2}

1. 99^{1/2}

70. 59^{1/2}

Parato al presente conto a questi prezzi adrendi
adudi settanta e baj. 59^{1/2} l. 1/2 imp² di
Roma li 21. giugno 1832

Nico Co. 70. 59^{1/2} M. Domenico Lucinatelli Cont.

Io qui sotto scritto e ricevuto
sotto del S. uelletto Cont. Roma li 23. luglio

1831 Per Francesco Abanigi Antonio Manzi

70

Conto Spettante
Alla Reale Accademia di
Francia
3

Con

Francesco Osenghi
Capo Maestro Muratore