

151

Conto e Misura dei Lavori
ad uso di Muratore fatti per l'ordinaria Manutenzione
del Real Palazzo di Villa Medici e sue Dipendenze sub Pincio
spettante alla Reale Accademia di Francia in Roma
e con Ordine dell'Illusterrissimo Sig: Cavaliere Vittore
Schultz Direttore della Medesima nel primo Giornate
del corrente Anno 1845, e questa tutta Roba, spese e
fatture di Linigaz d'Angelotti Capo Maestro Muratore
sono come appresso vengono dettagliatamente adescrivendosi

E Prime

Nel pavimento della Camera M. 4 si è fatto un rap-
pello di terrazzo alla veneziana con scaglie
di marmo battuto e custodito in quadrati pal-
m. 35. e stuccato attorno il bordo di falso
lavori lunghezza di palm. 45 con gesso e calce
che si valuta

Nella Camera N° 12 si è fatto altro rapprozzo simile
in quad. n. 28 estruccato attorno il relitto
delle finestre dentro e fuori con gesso e calce
bianca lung. girato n. 72 che imposta

Nella Camera N° 9 si sono fatti diverse rappresentazioni spicconatura vic., e colla nello paveti rag: aff' inquad. nab 50 e fatto li banchi e murato in gesso le quattro di N° 5 occhietti del Rido del Letto, e nab 25 di stucco attorno il telaro della porta che si valata.

~~alatano~~ = 112
~~Somma eriquey~~ 4 " 51

151bis

Pigrobo

Nella Camera segnata N. 13 si sono posti i moperai e murati H. 28 quadrelli della Cava; segue nell'appartamento del Sig. Segretario si sono stuccati attorno due Telaio di finestra da ambe le parti con gesso e calce larg. l'uno gab 8' x 12 con fattura del punto a sbalzo che in tutto si valuta - - - - -

L.. 51

Nella Camera H. 5 si è murata la grappa di un occhietto di ferro sotto la volta e fatto i buchi e murato H. 4 codette al tramezzo del Letto; segue nel Corridore basso che mette in Cucina si sono posti H. 14 mattoni avvolgati nel pavimento di calce del Mastro e rimuovuti H. 6 della Cava, che in tutto si valutano - - - - -

L.. 24

Per il tempo di una giornata di Mastro e garzonei viaggiati in tagliare il vecchio masso di muro attorno alla fine delle Copertature delle Spalliere di Agrumi in giardino, ed altro tempo simile per tirare le Corde in più volte nello Stenditoio del Bucato che aff. riportano - - - - -

= 68

Nel Cavotto della Saada Villa si sono riparati i danini del Tetto rimuovendo a pieno H. 6 tegole e canali due bocchette e fatto gab 40 di stucco a calce; segue posto il Pontone della Taggia si sono posti e murati H. 12 mattoni ma non avvolgati di calce del Mastro, che riportano - - - - -

L.. 60

Somma esigue - - - - -

= 80

9.. 03

152

Pigrobo

Si è espiogata la Chiavica che raccolse l'iscotu della Cucina nella cosi detta Cantina al piano del Vestibolo lunga gab 24 di fondo un palmo, e fatto per tale effetto tre tasti rimuovuti lascia lung. aff. gab 12 x 2 con il costo di H. 9 già nelle erano filato di mafoso puro; segue la Condotta rinnovata in Cucina con fabi bastoncini di ferro cotta erano mafoso attorno di tegole e bagno, stabilito attorno al gab 12 che in tutto si valuta - - - - -

9.. 03

Per il tempo in più volte di due giornate di Mastro e Garzone impiegati in formare la Porta, salito fuori delle finestre dell'appartamento ed assistere lo Scalpellino e falegname perciò battere l'impiontatura dei ganci, poi mettere in opera le Periane dopo risarcire per il Vento che si considerava - - - - -

2.. 38

Per altro simile tempo di detti uomini impiegati in fare la Bilancia fuori la finestra della Palleria e assistere lo Stagno che lavorasse in opera il tubo del bagno e fatto i buchi e muovendo le gozze dell'uno ferri che lo sostengono - - - - -

L.. 60

Si è impiegato in più volte il tempo di una giornata di un uomo per adorare e forzare - - - - -

L.. 70

Somma esigue - - - - -

14.. 71

152 bis

Ripporto C

Lh.. 7h $\frac{1}{2}$

fuori dello Studio degli Abbozzatori tutte le scaglie di marmo, e piane nel piazzale avanti ib Palazzo che impoova - - - = 35

Per il tempo di una giornata di Marbro e gorgone impiegati ad assistere lo Stagno nel quale in opera porzione di Canale di latte sopra ib Tetto del Palazzo, e quindi scopato e rivolto l'altro Tetto sopra lo Studio grande del Sig: "Dilettore lungo in piano pub 72 larg. due pendenti pub 12 e rinnovato pub 72 di gondolas con sue bocchette incollate, con più H^o 40 tegole magate piene e H^o 50 canali sui lati e altri H^o 25 sul colmo eccio che in tutto si valuta - - -

Sieguel' costo ermettiva in opera nel Tetto medesimo di H^o 41 tegole nuove, edato pub 30 di calce e saccia due aff' si valuta - - -

Per risarcire ib Canale volto dal Vento in uno dei tornii del Palazzo verso ib Pincio si è costituito attorno ib ponte di mozziconi e piane lung pub 72 pendenti largo pub 4 con incorniciato del legname tirato ad alto dal di fuori, e muratura di H^o 9 banchi di mozziconi fatti appositamente per detto lavoro con impiego di una giornata di Marbro e gorgone per assistere eder di mano allo Stagno davante ib sao

Somma esigue

24..09

753

Ripporto C

24..09

lavoro, e più ripreso diverse porzioni di piccola natura vicinella nello spazio esterno di detto Belvedere ed un pezzo di spalliera alla porta lunga pub 1 $\frac{1}{2}$ alt pub 3 maboni e pezzi gorgone incollato di fronte, e murato due ganchi a nudo con gello e scaglie, che in tutto si valuta - - -

Nel Tetto sopra la Camere dell'Illmo Sig: "Dilettatore egualmente disposto dal vento si sono rimurate a pieno H^o 25 tegole nel diagonale e H^o 24 testate di canali con il resto e mettita in opera di H^o 5 tegole e 30 canali nuovi in sostituzione dei rotti e mancanti che in tutto si valuta - - -

Sieguel' costo per riguardare ed assistere tutti gli altri Tetti del Palazzo e Sallevia si sono impiegati H^o 3 giornate di Marbro e due gorgone cari costi e mettita in opera di H^o 60 tegole nuove e portato al basso tutte le immedesime eccidiane delle vecchie, che in tutto si considera

Per il tempo di una giornata di marbro e gorgone impiegati assieme allo Stagno per cambiare posto ad una Soffa nello Studio H^o 4 curavato due vecchi banchi del fab. Sieguel' altro tempo di mezza giornata di detti uomini per pulire la Soffa nello Studio del Sig: "Dilettore Somma esigue

35..19

154

~~Quando non
noche~~

Riparto - Cr

35.. 19

L.. 30

che affieme importa
 Sono in oltre ripulite ed affestate altre H. g. Stufe
 simili cioè alli H. L. 6.. 8.. 14.. 16.. 18.. 24.. 25
 " 28 con tempo simile di mezza giornata per
 ciascuna che aff. importa

3.. 60

Nell' Osto denominato della Bracchiaia presso Porta
 Pinciana si è espiogata l' intesa di avicar ordi-
 naria che asportava l' enio delle Vassche da lavorare
 in comune con le abitazioni contigue lungo per
 78 edicopeta con mabbiati goffi con suo filo
 vo sopra e calce spianata più il corso di H. 20
 debbi in sostituzione dei rotti, ed impiegato il
 tempo di H. 4 giornate di due uomini per espi-
 gare il Poggio morto che ne riceve gli scoli per
 non formandosi sulla pubblica strada essa
 violato e spianato quindi appresso il mabbiico
 ceneraccio ed altre immondizie che in tutto si
 considera con l' assistenza del Mastro

7.. 51

Somma in tutto - Cr 47.. 60

S' affistano i lavori descritti nel presente Conto secondo le respettive
 qualità dimensione, e fatture da me localmente ri-
 contrate, il di cui risultato importo asconde alla somma
 di Scudi Quaadantesche e baj: 60 Moneta. Ispeccio
 Roma li 12 Aprile 1845 Giuff. Marvin Arch^o

Dico - 47.. 60 ~~Salotto~~
 Salotto conto
 Fatto il 25 aprile 1845
 = Vincenzo Augiattini