

no. 99
147

147

Conto, e Misura dei Lavori
ad uso di Muratore, e simili fatti con
Ordine dell' Illustrissimo Sig.^o Cavaliere
Victor Schnetz Direttore della Reale
Accademia di Isauria in Roma, ed in
servigio della Medesima contando dalle
24 Maggio a tutto il 10 Agosto del Corren-
te Anno 1841, e questa a tutta Roba spe-
se, e fattore di Vincenzo Augelletti
Capo Mastro Muratore sono come app-
resso vengono dettagliatamente a
===== descriversi =====

— E Prima —

A presidiare le dannose consequen-
ze delle Pioggie autunnate
essendo stata fatta una dili-
gente visita ai tetti del Palaz-
zo Gallerie, ed Annisi, e tro-
vatisi alquanto disastati
dai venti, e urchi dalle muse-
sità, e rinfresche, si è creduto
necessario di eseguirvi una
generale scalfatura per non
divanti toglierli i beffi, e farvi
le occorrenti murature dove
erano difettose, e primieramente

in quello, che ricuopre la Galle-
ria, dei Gessi di figura lungo in
piano palmis 210. largo e due
pendenze pat. 62 queste è sta-
to scopato andando sulle tegole,
e quindi rimovute a incolla-
te N 152 Bocchette, N 28 tegole,
e N 78 Canali pieni sopra
il Colmaseccio, che in tutto si va-
luta

Per il costo portatura ad alto, e
mullitura in opera di N 25 tegole,
e N 43 Canali nuovi, in luogo
dei mancanti, scarsi, e rotti, e
fatto di nuovo N 3 Pilastri-
ni, che forreggono le spranche
Elettriche largh' uno in qua-
dro pat. 1 1/2 alt simile, tegole
e pezzi incollati attorno con
spigoli, che in tutto si valuta

Per aver spionato, e fatta di
nuovo in più rappessi pat
45 di Calce a scarpa incolla-
ta con sua covia sotto che
importa

Per la simile scopatura andando
segue

12. 49 1/2

1. 90

67 1/2

15. 07

Rispetto
fatta all'oggetto medesimo in
altra porzione di tetto appreso
al descritto, che comprende au-
che la sculetta a Chiocciola
lungo in piano pat. 80 largo in
pendenza pat. 60 con accumen-
to della muratura fatta in det-
to di N 48 tegole piane mu-
rate sui diagonali, e colma-
seccio N 55 testate di tegole, e
Canali, N 23 bocchette, dato
pat. 40 di calce a scarpa in-
collata, e costo mullitura in
opera di N 14 tegole nuove
in luogo delle rotte, e mancan-
ti, che in tutto si valuta

Per altra porzione di tetto scopato
simile in cui la sculetta
lungo in piano pat. 45 largo in
pendenza pat. 54 con accumen-
to della muratura di N 10 tegole
e 4 Canali murati a pieno
sul colmaseccio, e diagonale
N 31 bocchette N 35 testate
di tegole e canali, tutto pat.

5. 19 1/2

segue 20. 26 1/2

Prijorto

15 di calce a scarpa ad d'opso i ma-
ri superiori, e costo, e mettitura
in opera di N. 12 tegole, e N. 41
Canali sostituiti ai russi, rotte
e mancanti, che assieme impur-
tano

Per aver seguito intutto simile al
precedente il tetto, che copre il
Portico, e Camere del Sig. Diretto-
re lungo in piano p. 130 largo
in pendenza p. 50 con acuminato
di aver murato a pieno N. 10 Te-
gole, e N. 15 Canali nel colmaraccio
N. 144 Bocchette, N. 190 testate
di tegole e Canali, e in strutto un
pezzo di nuovo Colmaraccio dia-
gonale lung. p. 97 alto p. 24
di calce a scarpa imprefi i lucer-
nari, e costo e mettitura in opera
di N. 11 Canali, e N. 20 tegole nuo-
ve in luogo delle mancanti che
intutto si rialzano

Per aver seguito simile, rialzato
nei basii con cocci ed apestato
il tetto in facciata lungo rago
segue

20 - 20

11 - 11

11 - 11

36 - 11 1/2

Prijorto

36 - 11 1/2

quagliato p. 183 largo in pen-
denza p. 54, e rimurato inte-
ramente un pezzo di Gronda
lung. p. 48, e rimurato in
Della N. 17 Torri di Canale di
Latta, e N. 88 Bocchette; segue
murato simile N. 104 testate
di tegole, e Canali, murato a
pieno N. 9 Canali sopra i lu-
carnari e Date p. 50 di calce
a scarpa, che in tutto si rialzano

Per il costo tiratura ad d'alto, e met-
titura in opera nel tetto descrit-
to di N. 60 tegole, e N. 100 Canali
in luogo dei rotte, e mancanti
che si rialzano

Per aver seguito simile il tetto del-
la nuova Galleria di Architettura
per essere sottoposto alle Abita-
zioni, e Studi del Sig. Professore
di lungo in piano p. 93 lar-
go in pendenza p. 21 con il
costo, e mettitura in opera di
N. 25 tegole nuove e N. 6 Cana-
li, che assieme impurtano

12 - 91

3 - 80

2 - 43

55 - 25 1/2

Rijusto

55 - 25

Per il tempo di 14 giornate di
Maestro Muratore e Garzone im-
piegate ad assistere lo Stagnaro
divente il restauro o corso alle
Cavali, e Sumoni di tetta efis-
tente nei Velli descritte con-
gruificamente a quelli delle
Fabbriche, e Studj a Porta Pincia
ma che impantano

3 - 20

Per altro tempo di due giornate di
due Garzoni impiegate in adunare,
e pulire tutte le Calcinae
e coque provenienti dalla lavo-
razione vedetta attorno le gran-
de portate a capo del Portone
d'ingreso con schifi; segue
altro tempo di una giornata
di un Uomo impiegato a puli-
re lo studio terreno presso il
Portone suddetto, e scuricolare fuo-
ri tutta l'arena e scaglie spia-
nata, e raccolta sul Piazzale
con il beallitore, ed acqua

1 - 75

Per il tempo di una giornata di
Maestro, e Garzone impiegate
segue

60 - 20

Rijusto

60 - 20 1/2

ad assistere il Salegrame nella
Costruzione del Casotto nel me-
zanino del Palazzo proprio di
Baque, e quindi fatto di 14
lucchi per le armature di
murali, e quattrini 11 di traccio
al muro largo, e fondo per 11
e rimurata in fattura dei
lucchi, e muratura di N 6
codette, e di qual. 95 di stuc-
atura andando in gesso; e
resto emmuratura di N 10 Mat-
toni annuolati nel pavimen-
to, che in tutto si valeto

2 - 04

Segue altro tempo di una giornata
di Maestro e Garzone impiega-
ti nell' alloggio del Portone
a murare diversi lucchi di
Sovra sotto il tavolato, e fare
molte altre flemature nelle
pareti con il costo di mezzo
schifo di Calce bianca ed una
Ducina di gesso, ed di N 8 Mat-
toni annuolati, che in tutto si
confidera

1 - 19 1/2

63 - 44

Riporto

63. 24

Per altro tempo simile impie-
gato in levare da opera la
Stufa dallo Studio N. 4 e mura-
re il buco del Condotta, e puli-
re lo Studio medesimo traspor-
tando molte oggetti anche
ad altri siti, che importa

= " 80

Per aver prestata la necessaria
assistenza allo Stagnaso che
ha stovetto, e raschiato il
condotto di sopravanzo nel
giardino, e fatto per tale og-
getto due Cavi, e visitate
tutte le altre Fontane, che si
confidera in tutto

= " 80

Per il tempo di mezza giornata
di mastro, e garzone impiega-
ti in calare al capo il Tasto
del Pistone a Porta Pinciana
ed assistito il falegname per
stabilirlo, e rimetterlo in
opera, che si valuta

= " 40

Per tempo di mezza giornata
di Mastro Muratore, e tre
Gazzeri impiegati ad aprire

segue 65. 24

Riporto

65. 24

Si diversi Chiusini sopra la
Torre dei Condotti dalla loto-
ja fino a Porta Pinciana
trasportandovi le occorrenti
scale, e prestare la necessaria
assistenza all' Illmo. Sig. Diret-
tore, Segretario, ed architetto
per visitarla in tutta la sua
estensione un spesa dei Lami
che in tutto si confidera

1. =

Esso accaduto un nuovo avvel-
lamento di atrio sopra la
Volta del Vestibulo verso il Pra-
gione della Picca Villa, e preci-
samente nella stanza, che pre-
cede lo Studio dell' Illmo. Sig.
Direttore al secondo Piano verso
la Scala del Palazzo si è im-
piegato il tempo di due giorno-
le di Mastro e Garzone per dis-
fare una porzione di atrio alla
Nuziana dilatata e l'aperta-
ra ed espurgare il rifianco
della Volta dal molto calci-
naccio, macerie, e coacume

segue

66. 24

Delle Velline ritrovate in capo
 alcune delle quali intore, tra-
 sportate il tutto a Caspio, e man-
 datone sia tre Casette; segue
 per potervi sostituire una
 porzione di Solero. Mosto si
 sono costruite due muricio-
 li sul Vestice della Volta lungo
 assieme pat. 29 alt. sag. pat. 3.
 prof. pat. 1^{1/2} pietra dellulafa
 rabouati dalle parti, con più
 il costo e moltiplicata in opera
 di un pezzo di Piana per un
 pietra della dei travicelli lungo
 pat. 10, che in tutto si valeta
 segue per aver fatto N 11 buchi
 e murato le testate di N 11
 travicelli, e picana fedella
 che congiungono il muro so-
 lero vecchio lungo pat. 20
 larg. pat. 9, e fatto di palmo
 mezzo di masio di tegolazza
 sopra le tavole; segue l'arti-
 co di Cretoni impiastati in
 compagnia del Vecchio par-

A = 81

71. 25

mento con sua camicia sopra di
 calce guastata lungo pat. 20
 larg. pat. 12, ragguagliate
 bene si maneggiata, ed allisciate
 che in tutto si confidano
 Per aver scopato andante sulle
 tegole si diversi tetti che si
 accoprono si fabbricati a Porta
 Pinciana, e prima la porzione
 più elevata a pedicelione
 lungo sag. pat. 30 larg. pat. 25;
 segue sopra l'abitazione affit-
 tata alla Sup. Nettoria lungo
 in piano pat. 45. largo a due
 pendenze pat. 48, con aver
 murato N 17 testate di tegole
 e Canale, e N 5 Canali pieni
 sul Colmascio, e N 21 Prochet-
 te con il costo, e moltiplicata in
 opera di N 36 tegole e N 15
 Canali in luogo dei rotli e
 mancanti, che in tutto si vale-
 tauo

5. 70

3. 93

Per aver scopato simile all'abitazio-
 zione di tutto verso l'abitazio-
 segue

80. 88

Riparto

80 - 88

ne ed guarda nella lunga in
piano pat. 65. largo ed ecc. per
dunze pat. 49, e murato N 109
testate di tegole, e canali N 27
Canali pieni sul Colmaraccio,
dato pat. 40 di calce a surpa
e murato N 66 bochette; un
poco il corto portulaca ad alto,
e mellitura in opera di N 8
tegole e N 45 Canali, che afue-
me importano

6 - 00 1/2

Segue altro tetto scopato simile
sopra la Camera del Guarda
nella lunga in piano pat.
48 largo in pendente pat. 20
e murato in tetto N 209 testa-
te di tegole, e canali, murato
a pieno N 10 tegole piene so-
pra il diagonale, e N 10 bo-
chette, dato pat. 35 di calce
a surpa mellata, e corto di
N 8 tegole murate, che af-
sieme importano

2 - 28

Per aver scopato andate come
sopra il tetto che cuopre lo
segue

89 - 16 1/2

Riparto

89 - 16 1/2

Stecco grande del Sig. Direttore
lung. e ecc. insieme pat. 85
largo ed ecc. pendente pat. 44
con aver murato N 49 testate
di tegole, e Canali, N 14 Canali
pieni sul Colmaraccio, e N 45
Bochette, dato pat. 30 di calce
a surpa, e corto e mellitura
in opera di N 14 tegole, e N 7
Canali in luogo dei sottili, scar-
si, e mancanti, che intatto si
valutano

5 - 44 1/2

Per il tempo di una giornata di
un Uomo impiegato in raduna-
re, e pulire il Calmaraccio, cocchie
ed altre immondizie prove-
niente dalla lavorazione fa-
della, e trasportato il tutto
fuori in strada, che importa = 35

Somma in tutto N 94 - 96

Valutato il presente Conto, e fatto a suoi giusti e doverosi prez-
zi secondo le rispettive qualità di misure, e fatture dei
Lavori in esso descritti, e da me localmente riscontrati af-
fende assieme alla Somma di Scadi Novantaquattro

e bajocchini 96 Monetas. In fede &c
 Roma li 14 Agosto 1841 =

Lico 96 M^{te}

Gius. Marinio Aoch^{to}

Io qui sotto ho ricevuto dal sig
 cavaliere villare Schuetz direttore
 della reale Accademia di Trona
 il soldo del suddetto conto
 Roma in fede yacuto di 21 --
 Agosto 1841 Vincenzo Angeli