

1<sup>mo</sup> Bandierani  
No 26

296

## Conto, e Misura dei Lavori

ad uso di Muratore fatti con ordine dell' Illustris.  
Sig. Cavaliere Victor Schnetz, Direttore della Reale Aca-  
cademia di Francia in Roma, ed in servizio della mede-  
sima per l'annuale Manutenzione del Reale Palazzo  
e Villa Medici sul Pincio sotto la direzione del Sig.  
Giuseppe Marini Architetto, ed a tutto Cosa, spese,  
e fatture di Domenico Valenti, e Vincenzo Angelitti  
Capi Maestri Socj, quali sono come appresso ven-  
gono dettagliatamente a descriversi, contando dal  
Primo Gennaio a tutto Marzo del corrente Anno  
1843.

## E prima

Ad oggetto di suddividere l'abitazione No. 18.  
sopra la Galleria dei Gespi dallo studio con-  
tiguuo si è demolito il parapetto della fenes-  
tra attuale verso il parapetto pensile per for-  
marvi la Porta trasportando a basso il Cal-  
cinaccio e tagliume, come anche la mostra  
trasversale di travertino con impiego di  
una

una giornata di maestro, e due garzoni  
e mandatore via due Carrette, che si con-  
sidera in tutto

L. = 35

Sequono le due spallette di muro riprese  
lung. assieme palmi 24, alt. palmi 10, gross.  
testa una di quadrucci stabilite, ed in-  
collate per tralati, sicque il nuovo mu-  
ro che crepe sopra l'architrave lung. pal.  
6, alt. palmo uno, grosso simile quadruc-  
ci con aumento di palmi 2 di spigoli  
smussi e murata la soglia a piedi di  
travertino della Casa lung. palmi 6, con  
un filare di muro sotto in tegolarza, che  
compreso il Ponte di Cavalletti e spione  
si valuta

L. = 98 1/2

Per il tempo di una giornata di maestro, e  
garzoni impiegati in avere a pistito il  
Falegname e dato di mano per mettere  
in opera il fusto di porta e bussolone  
risaltato, e quindi fatto li buchi, e murato

fa, sicque

L. = 27 1/2

Esporto

L. = 27 1/2

N.º 6. Codette e posto in opera N.º 12. mat-  
toni arroccati a piedi il medesimo, N.º  
6. rimurati della Casa, che in tutto si va-  
luta

L. = 43

Per aver murato in detta Camera due Piani di  
Porta nel Divisorio lung. assieme con legatu-  
re palmi 10, alt. palmi 9, gross. testa una di  
mattoni stabilite, ed incollate dalle parti  
con aumento del sotto piede di Cavalletti,  
e spione, sicque ad un piccolo fumi-  
netto ripreso uno dei pilastri in ag-  
getto lung. palmi 4, alto palmi 2, grosso  
una testa simile incollata di fronte,  
che in tutto si valuta

L. = 07 1/2

Per aver stuccato le parti di detta Camera  
dai molti buchi dei Chiodi, sgrugnature  
e crepacciie ordinarie con gesso, e falcia  
bianca, murato N.º 12. buchi di modelli,  
e fatto la stuccatura attorno il mattona-

fa, sicque

L. = 78

Viporlo 9 - 78

telaro di finestra in lunghezza affi-  
sieme di palmi 156. più la muratura  
di No. 3. schiette del Cido e Credenza che  
in tutto si valuta

2 - 04

Per altro tempo di una giornata di mastro,  
e Garzone impiegati assieme allo sca-  
gnaro per porre in opera la Scala, e  
suoi Tubi con aver fatto il traforo al mu-  
ro, e bene stuccato attorno per mezzo di  
Scala, che importa

= " 90

Ad altra abitazione No. 27. in detto Piano  
si è stuccato generalmente dai molti bu-  
chi di buchi con gesso e calce bianca, e  
fatto palmi 110. di stuccatura andando  
fra il mattonato e telaro di finestra, e  
palmi 90. di zappelli di Spicatura, ric-  
ciatura e Colla, posti No. 10. mattoni  
nuovi arruolati nel pavimento, e mura-  
to due schiette alla porta, che in tutto si confidera

2 - 27

Per  
D. e segue

14 - 96

Viporlo 14 - 96

Per suddividere egualmente alho alloggio al  
Num. 20. nel Piano medesimo sopra la  
Galleria si è murato un vano di Porta  
di una testa di mattoni, larg. con legata  
re palmi 6. alto palmi 9. inollato dalle  
parti lavorate con sotto piede, e fatto  
palmi 123 di stuccatura in gesso attorno  
il mattonato, e telaro di finestra, che in  
tutto si valuta

2 - 50

Per il tempo di giornate due di mastro, e Gar-  
zone impiegati ad assistere il falegna-  
me nel mettere in opera un buffolone  
alla Porta, e adattarvi due Credenze la-  
terali con averci fatto attorno, e mura-  
to palmi 60. di travi per internarvi i fus-  
ti larg. e fonde 4. e stuccate in gesso, spe-  
gue fatto li buchi dei 2 cammini nel mat-  
tonato, e murati più No. 9. Codette, due  
gangheri ordinari, e No. 3. schiette del bi-  
do

Per  
Sommo, e segue

17 - 46

*Importo*

17 - 46 $\frac{1}{2}$

do' del Letto, che in tutto si valuta

3 - 6 $\frac{1}{2}$

Segue alio tempo di una giornata di un  
maestro e garzone impiegato assieme  
allo Stagnaro per porre in opera la  
Stufa con aver fatto il traforo al muro  
per mezzo di Scala, e stuccato attorno,  
che importa

= - 90

All'abitazione N<sup>o</sup> 22. si e' levata da opera  
secondo il solito la Stufa per farla es-  
urgare dal Chiavaro, e murato dentro  
la medesima Mund. b. pianelle di costa  
del mastro, e stuccato attorno il buco  
in fango: segue ad altra abitazione  
N<sup>o</sup> 28. si e' fatta la ripulitura medesi-  
ma ad altri due Stufe stuccando attor-  
no li buchi dei Tubi, e fatto palmi. 14.  
di stuccatura dentro, e fuori al telaro  
della finestra, e rimurato N<sup>o</sup> 4. Codet-  
te, che assieme importa

3 - 21

*Somma, e segue*

24 - 21 $\frac{1}{2}$

*Importo*

24 - 21 $\frac{1}{2}$

Alla Camera N<sup>o</sup> 5. si e' ripulito egualmente  
la Stufa assieme con lo Stagnaro, e fru-  
cato il tubo in fango onde non trapeli  
il fumo per mezzo di Scala, che si confi-  
derare

= - 50

Allo Studio N<sup>o</sup> 2. per adattarvi un fusto  
di Porta della Casa si sono levati due  
pera quattro gangheri a nodo, e rimura-  
ti in altra posizione, come anche si e' le-  
vata da opera una Busola, e frua-  
ta attorno in gesso in misura di pal.  
4 - 9. seguono altri due telari posti  
in opera con tracci attorno stuccate  
in gesso in misura di palmi 4 - 5 $\frac{1}{2}$ , e fer-  
mati con N<sup>o</sup> 8. Codette, che assieme  
importa

3 - 28 $\frac{1}{2}$

Per il tempo di una giornata di mastro,  
e garzone impiegato assieme allo Sta-  
gnaro per porre in opera la Stufa cam-

*biata*  
*Somma, e segue*

28 - 00

## Lipote

28

biandogli situazione con averci fatto  
il nuovo traforo al muro per mezzo  
di Scala e ponte a scalgo al di fuori  
della finestra con muratura attorno  
che in tutto si considera

L. 15

Per altro tempo in due volte di una gior-  
nata di mastro e garzone impiegati  
in pulire li tubi della Scala dello Stu-  
dio sotto il soffio per mezzo del cordello  
raccomandato con corde, e farli vi-  
la spucatura attorno, che importa

L. 30

Per il tempo di mezza giornata di detti  
Uomini impiegati assieme allo sca-  
gnaro per pulire la Scala al N. 4.  
con aumento del costo, e muratura  
di N. 12. piovanelle portevi al di den-  
tro, che si valutano assieme

= 80

Per il tempo di una giornata di mastro,  
e garzone impiegati in sfoderare

Somma, e eseguire <sup>porzione</sup>

31. 2. 5

## Lipote

31. 25

porzione di muro salnitato verso la sca-  
la a chiocciola detta del Giardino, e fare  
il taglio fin sotto il Destro per uso del  
Sig. Segretario per poter rimuovere  
stabilmente il danno di filtrazione del  
Condotto, e quindi rimurato a sta-  
gno in lunghezza di palm 3 $\frac{1}{2}$  = 3 $\frac{1}{2}$  =  
grossi palm 2. mattoni e pezzi, sicque  
che forma foderata lavorata in centina  
larg in quadro palm 6. grossi testa una  
mattoni con stabilitura che cresce  
nel vecchio e preventiva spionata-  
ra, e rabbocatura, e colla larg palm  
12 $\frac{2}{3}$ , alt ragguagliate palm 11, con  
aver preventivamente adunato tutto  
il tagliume e Calinauo portato a  
basso con schifi, e mandatore via  
due Carrette, che in tutto si valutano

L. 94

Per il tempo di una giornata di mastro

Somma, e sicque <sup>mdt</sup>

36. 19

30065

Ciperto

36 - 19

muratore e garzone impiegati ad assistere il Chiavero nel mettere in opera una stufa al No. 21. e murato il buco simile alle altre, come ancora tre occhietti del tipo del Letto, che im-

= " 65'

porta Per il tempo di una giornata di maestro e due garzoni impiegati in fare il taglio per la nuova Porta del Lavatore, adunato il materiale e calce naccio imperibile, e mandata ne sia tre carrette ai pubblici fienarichi, segue altro tempo simile onde trasportare la stufa e soglie di travertino della Casa per portarli in opera al suo punto, che in tutto si considera

2 - 60

Per il nuovo muro ripreso negli squincci lung' assieme palmi 4, alto palmi 2,

Si segue gross.

39 - 14

301

Ciperto

39 - 14

grosso palmi 1 1/2 tegole e perzi ricciato attorno, segue l'arco in piano fatto al di sopra dei medesimi lungo con imposte palmi 6, alto palmi 1 1/2 grosso teste due mattoni ricciato simile, segue finalmente la muratura di due fasci da ganghero, e tre occhietti murati in gesso, che compreso il ponte di Casalletti e piano da ambe le parti si valuta

3 - 75'

Per aver accompagnato la mostra di detta Porta in oggetto dalla parte del vicolo la girata compreso l'architrave palmi 26, larg. palmi 2, di aggetto 1/2 di semplice ricciatura frataciata, segue la muratura della Soglia a piedi larg. palmi 5 1/2 con palmo mezzo di muro sotto, ed accompagna di selciato bastardona in Calce lunga

Samma, e segue con

43 - 19



