

Conto, e misure delli lavori di muratore fatti per servizio
della Poggia Accademia di Firenze; il tutto con or-
dine dell' Illmo Sig. Direttore, eseguito dal Capoma-
stro Francesco Ostroggi, e sono come appresso =

Adi 14 Luglio 1801

Al Palazzo

Nella Villa Medici

Tempo $\frac{1}{2}$ di gior. di due Mastri, e tre
garroni nell' aver yportato a basso la la-
pide trasportata con carretto a S. Lui-
gi de' Francesi; segue il tempo di una
giornata e mezza di Moro, e garrone nel
l'aver fatto il taglio al pilastro ed as-
sistito lo scabellino nel yorro in opera
d. l'atra sopra lapide lavorata con yorte
di cavalletti; segue il tempo di $\frac{1}{3}$ di gior.
nata di Moro, e tre garroni, ed altro Moro
nell'aver murato N. 3. Syranche a d. la-
pide len p. 3 = 7; segue il muro attorno
d. len p. $\frac{1}{2}$ = 6 gi. una teste matt. Sic.
con colla attorno N. 3. a $\frac{1}{2}$ = 7 con p. 10

2.67 Li Spigoli

Li Copressi simili a d. galathea lun
 aff. $f/a = 6$ con f. di Spigoli, e fat-
 to f. di Stucco andante, mandata via

41 un vasetto di frammenti, e calcivaccia
 Rimini luglio

Dal Pensionato alle Stadio di
 Scottura

Muro dipinto attorno il basso di mar-

1.57 $\frac{1}{2}$ mo lun $f/a = 5$ f. f. a

Tempo $\frac{1}{2}$ giorn. di mano, e giorn. nell'
 aver aperto il vano di finestra mura-
 to, e posto in opera il telaro lungo
 $f/a = 5$ fermato con 11 $\frac{1}{2}$ codette, e fat-

74 to f. di Stucco attorno d. o

Segue al Numero

Li Copressi di Stabilitura incollati
 lun $f/a = 2$ f. a = 1 murato 11 $\frac{1}{2}$ buchi
 di ferro, e fatto f. di Stucco in gesso

38 murato una campagnella a due grappe
 5.77 $\frac{1}{2}$

Manca del Pallinano

Ripreso un pezzo di muro sotto il tel-
 to da dove venivano le brache lun aff.
 $f/a = 1$ f. una testa matt. lico. frattaz-
 zato. Segue la lico. frattazata lunga
 $f/a = 6$ f. a = 4 con f. di Spigoli
 e murato murato due gangani a

76 $\frac{1}{2}$ nodo

Murato due quadri nel Palazzo e

28 costo murato 11 $\frac{1}{2}$ Matt. Colato
 Stadio al Palazzo

Ripreso un pezzo di muro attorno
 un busto di marmo lun $f/a = 4$ f. f.

70 Leg^{to}

Alla Villa

La labocc. lico. e colle Spigoli la cimosa
 lun $f/a = 1\frac{1}{2}$ murato un pezzo per
 sostenere un pezzo di costellata, e fat-
 to di costellata lun $f/a = 1$ lico. rincal-
 29 lato

Tempo $\frac{1}{2}$ giorn. mano, e giorn. nell'

2.03 $\frac{1}{2}$

aver spintato, edato di mano alle Scalpel-
 lino nel giorno in opera il Cammino di
 marmo, e dipreso il muro dietro d'Al-
 gite lun f. $11\frac{1}{2}$ = $\frac{3}{4}$ gr. una teste mura-
 to due spranche, e costo murato 113

— 99 $\frac{1}{2}$ mat. a tutto taglio nel pavimento —
 Coperto il cimarsolo di d' Cammino con
 — 50 costo di 11 $\frac{10}{10}$ tegole —

Adi 15 Novem.

Casa di Villa Medici Stanz della
 Galleria

Murato il vano di porta lun f. $7\frac{1}{2}$ = 10
 gr. una teste mat. sic. da due parti

3.96 incoll

Segue in d' Stanz

Tempo 2 $\frac{1}{2}$ gior. mo, e gior. nell' aver
 levato da opera il Cammino di mar-
 mo con lastra di manziana nel pa-
 vimento, e frontone murato il vano
 di d' lun f. $6\frac{1}{2}$ = $\frac{3}{4}$ gr. una teste sic. in-
 coll. segue il Cappuccino avanti lungo

5.45 $\frac{1}{2}$

f. $11\frac{1}{2}$ = 11 e costo murato 11 $\frac{10}{10}$ mat. Pat^o
 taglio dimurato 11 $\frac{10}{10}$ mat. della casa
 3.61 e 11 $\frac{10}{10}$ quadri

Tempo una gior. mo, e gior. nell'
 aver fatto il taglio ad altro cammino
 murato la lastra di manziana nel
 pavimento della casa lun f. = 11 con
 filars sotto murato il frontone del-
 la casa lun f. $11\frac{1}{2}$ = 3. Segue il muro
 dipreso attorno il vano di d' Cammino
 per distinguere lun aff. f. $11\frac{1}{2}$ = $\frac{3}{4}$ gr.
 una teste mat. Segue il muro so-
 pra la cimarsola lun f. = gr.

2.55 una teste mat

Tempo una gior. mo, e tra garzoni
 nel giorno in opera alcune stufe
 collo Magnano levato le vite alle su-

1.50 bi

Tempo 2 $\frac{1}{2}$ gior. di mo, e gior. nell'
 aver spintato polito la chiovia
 del Lavatore

— 40
 8.06

Tempo 2 gior. mio, e spese nell'aver li-
vito il letto di S. Levatore levatosi
alcuni danni, e costo posto in opera

— 55	Spesa d. N. 3 tegole manitate
8.06	Torato il presente conto acquisti propri ascende a
5.45 $\frac{1}{2}$	rendi ventuno, e baj. 87 $\frac{1}{2}$ Chaf. In Fed. di Roma
2.03 $\frac{1}{2}$	questo di S. Giugno 1822
3.77 $\frac{1}{2}$	
<u>21.87$\frac{1}{2}$</u>	Primo 24.87 $\frac{1}{2}$ M. Tom. Cacchiattoli Arch.

Ho sotto scritto Oricuto il saldo del
presente conto in Fed. a questo di
4 Settembre 1822 Francesco Oricuto

243

Conto

Spett. alla Reggia
Accademia di Francia

Con

Francesco Orsaghi Caporale
Muratore