

60

Conto, e Misura dei Lavori
ad uso di Muratore fatti in servizio della
Reale Accademia di Francia in Roma
con ordine dell' Illmo Signore Cavaliere
Victor Schnetz Direttore della medesima
contando dal Primo Giugno a tutto Mar-
zo del corrente Anno 1842, e questi a
tutta Roba spese e fatture di Domenico
Valenti, e Sinuengo Angeletti Soj Capi
Mastri Muratori sono come appresso
si uniscono dettagliatamente a descriversi

= E Primo =

Per rimuovere l'ineconveniente del
fumo ad un Camino nell' Appar-
tamento dell' Illmo Sig^o Direttore
si è rinnovato il Cimario detto
a bocca di Lupo con N^o 4 tegole, e
4 Canali, e muratoci a piedi un
Canalone, che forma Conversa con
suo filaro sotto il tutto di costo
del Mastro, ed impiegato $\frac{1}{4}$ di gior-
nata di Mastro muratore e garzone
per assestare il Cetto contiguo con
il costo portatura ad alto, e metti-
tura in opera in esso di N^o 22 tego-
le, e 11 Canali nuovi in sostituzio-
ne dei rotli, e mancanti, che in

tutto si saluta

L. 57

Nel Corridojo della Loggia si sono po-
sti, e murate N 24 Quadrucci vec-
chi della Casa nel pavimento; segue
nel Corridojo mezzanino che conduce
in Cucina il costo, e mettitura in ope-
ra di N 19 Mattoni nuovi arruotati
e fatto li buchi e murato in gesso tre
Codette alla Porta del N 3 che in tet-
to si saluta

L. 02

Alla Camera N 6 si è fatta la traccia
al muro per mettere un tramezzo
di tavola alt. pal. 10, e fatto 4 buchi
nel pavimento; e murato quattro
zampini in gesso e fatto pal. 50
di stuccatura e murato N 6 Codet-
te con respettivi buchi che assieme
si saluta

= 80

Si è fatta altra traccia per mettere
un ottava panni lung. girata pal.
mi 20 compresa quella antica,
fatto li buchi e murato N 6
Codette in gesso, e rimurato N 8
buchi di modelli, che in tetto
si saluta

= 80

Per il tempo di una giornata di Mastro
e Garzone impiegati per assistere
somma segue

L. 19

Risorto N 4 = 19

il Talegname nel levar e rimettere
in opera il disocillo tramezzo ed
altro, che importa

= 80

Segue nella Camera N 4 si sono mu-
rati N 8 Mattoni arruotati nel
pavimento di costo del Mastro, e
stuccato attorno ad un Colaro di
finestra dalle parti lung. pal. 5ⁿ
x 7ⁿ e rifirmato N 4 Codette in ges-
so, che si saluta

= 58

Per aver prestato la necessaria assisten-
za allo Stagnaro per sbouare, e
pulire dalla fuligine le Stufe
dei Signi Pensionati alli Studi
N 1, 4, 9, 16 e 21 con impiego di
giornate due, e mezza di Mastro
Muratore e garzone lavorando per
mezzo delle scale, e quindi stuccato
li Cubi in fango, che in tetto si
saluta

L. 50

Nell' Abitazione affittata alle Signe
Vittoria a Porta Pinciana si sono
posti, e murati N 24 Mattoni ar-
ruotati di costo del Mastro, e N 6
della Casa che assieme importano

= 81

Segue nell' Abitazione del Guardavilla
somma segue

8 " 88

Riparto (8 .. 88

si è costruito un nuovo Caminetto con suo baucione formato ad arco di muro in mattoni infiancato in piano lung. pal. 6 larg. pal. 4 alto feet. $4\frac{1}{2}$ stabilito ed intolato attorno con aumento di palmi 15 di spigoli che si valuto

Per aver portato ad alto e murato in piano la soglia di Amanziana lung. pal. 6×4 e formata sopra due spallette che sorreggono l'armatura della Cappa lung. a sp. pal. 4 alto feet. 3 gros testa una mattonie incollate attorno con aumento di palmi 12 di spigoli; segue muratura sopra l'architrave e formata la Cappetta con collettata di pianelle lung. ray. pal. 4 alt. feet. 3 incollata di faccia che in tutto si valuta

5 .. 47 $\frac{1}{2}$

Per il tempo di $\frac{1}{2}$ di giornata di Manho, e garzone impiegate in demolire il vecchio Caminetto esistente, e quindi murato il vano della Canna lung. pal. 3 alto fimele gros palmo uno tegolozza incollata di

2 .. 27

16 .. 62 $\frac{1}{2}$ Riparto (16 .. 62 $\frac{1}{2}$

faccia, offre un rapprezzo di specie ab. rinocciatura e colla appreso lung. pal. 6×4 segue la specie sic. e colla soltanto dove esisteva il vecchio Camino distrutto lung. ray. pal. 6 alt. pal. 11 che importa

1 .. 63

Per il tempo in più volte di una giornata di garzone impiegate in soprare i siti dove si è lavorato, adunato il Calcinaccio e scaricato nei Nivelli della Villa

= .. 35

Somma in tutto (18 .. 60 $\frac{1}{2}$

Valutato il presente Conto e tarato a suoi giusti, e dovosi prezzi secondo le rispettive qualità di dimensioni e fatture dei Lavori in esso descritti e da me localmente riscuotati si ascende in tutto alla Somma di Scudi Dieciotto, e Bajocchi 60 $\frac{1}{2}$ Moneta. Io Federico

Roma li 26 Aprile 1842

Prof. Marinio Aochi

Dico 18 .. 60 $\frac{1}{2}$ Mt

Noi sottoscritti da abiamo ricevuto il Saldo del suddetto conto dal Sig. Cavaliere Victor Schuler. Direttore della Spezia Accademia

62bis

Di Francia In Peseu Roma questo 27 Aprile 1862

Giuseppe Bardone
N. 93.

Tom Valenti
Cinzego Angelotti

[Faint, illegible handwriting throughout the page, likely bleed-through from the reverse side.]