

Segue il cavo di
 terra preso allo
 studio N° 2 fino
 al cancello del
 finco lungo par-480
 largo par-2 fondo
 Parme-2 e arimpito
 il suddetto e
 spianato il viale

Per il costo di
 N° 352. canali Metti
 sopra il condotto
 di piombo

480	3. P2	3P
2	1 76	12
960		70
2	P. 28	3P
1920	= 2P	420
2	= 42	
3840	1. 00	
	1. 90	
	<u>3. 97</u>	

10265

Lavoro fatto alla
Reale villa della
Accademia di Francia
Per condurre la
Condottura al monte
Finco nel di -- 29
luglio = 1810 =

Segue il tempo
Giornate 3 di un
uomo per tagliare
il maggo tenace
con mazza e zepe
e po la tone

Segue il tempo
Giornate 4 di ma-
stro e garzone
con lo Stagniaro
per mettere le
conne e stro-
stale

103
Segue il tempo
Giornate 2 di mastro
e garzone con lo
Stagniaro per
livellare le aque
tanto per quello
dello Stadio 12
come quello del
Giardino del
Forliere

$2 \cdot p = 1 \cdot 4 = 8p$
 $2 \cdot p = 1 \cdot 4 = 70$
 $L = p = 39$
 $4 \cdot 10 = 1 \cdot 4 = 40$
 $p \cdot 10 = 1 \cdot 9 = 21$
 $8 = 10 \frac{1}{2} = 40$
 $6 = p = 20$
 $3 \cdot 4 = 30$
 $3 \cdot 10 = 12 \frac{1}{2}$
 $p = 19$
 $4 \cdot 3 = 3 \cdot 9 \frac{1}{2}$
 $2 = 1p$
 $p \cdot 10 = 2 \frac{1}{2}$
 $12 = 4 \cdot 10$
 60
 10
 70
 $4 \cdot 10$
 $4 \cdot 10$
 $9 \cdot 8$
 $2 \cdot 8$
 $2 \cdot 8$
 $p \cdot 4$
 $1 \cdot 9$
 $1 \cdot 9$
 8
 $1 \cdot 2$

Siegue la traca
 fatto alle gontone
 per passare il cordo
 llo longa par 5
 larga par 2 fonda
 par 2 arimuroto
 in tarolozza o
 Stagnio incolata

Siegda le grande
 del cio pino per
 quattro loli -
 longe assieme par 8
 alle par 2^{1/2} groffe
 par 2 tarolozza
 a murato il teloro
 di travertino

Lavoro fatto a d'ora di muratura alla Reale Accademia
 Di France Per ordine del Sig. Pietro Bojio architetto
 Della Reale Camera Apostolica per costruire una
 chiavica dentro il lacadore della suddetta Accademia

Segue il Cavo di Terzo fatto lungo pal 58' dal
 chio fino alla soglia della porta lungo pal 2¹/₂ alto
 pal 3¹/₂ Necessarioli segue la sponda della chiavica
 sino dentro la camera lungo pal 67' alto 3¹/₂ Grosse
 una testa mattoni tegoloza stabilita di fronte
 il fronto della suddetta sia fatto un pilastro sotto
 di tegoloza e posto le pionette in lunghezza di pal 67'
 Coperta con mattoni foppie fatta la sua canica
 sopra di Griloni segue dentro la camera murati
 N° 30 mattoni ordinari al pavimento dove sia costruita la
 suddetta chiavica per il tempo di mezzo giornata di uomini
 due per trasportare la terra avanzata in distanza con
 la coriola