

Grandi
Procedimenti
N. 994

674

Conto, e Misura

Dei Lavori ad uso di Muratore fatti con ordine dell' Illustriss. Sig. Cavaliere Victor Schnetz Direttore della Reale Accademia di Francia, ed in servizio della medesima per l'ordinaria Manutenzione del Reale Palazzo della Medicea sul Finio a contare dal mese di Aprile a tutto Giugno del corrente Anno 1843, e questi a tutta Cosa, Spese, e fatture di Vincenzo Angeletti capo Maestro Muratore, sono come appresso vengono a descriversi, e

E prima.

Nell' vestibolo d' Ingresso del Palazzo si sono murati 16. 1/2 mattoni nuovi ruotati al pavimento di costo del maestro, e nella prossima Scuderia fatti diversi piccoli reggipipi di felciato battardona in file ragguagliate assieme in quadrate palmi 4. 1/2, e murato due modelli di

L. 62 1/2 legno, che in tutto si valutarono

Per il tempo di mezza giornata di due uomini impiegate in pulire la prossima Fontana dal molto matricio bene raspiate le sarghe, e trasportate in distanza il matricio stesso con Caricola; segue altro tempo di una giornata di mastro, e garzone impiegate in fare un

Segue

424 bis
L. 62 1/2

Esportazione

Caso in strada per rinvenire la Chiesa, che requiritava l'acqua, espurgata, e nel tempo stessa cambiate diverse corde allo spanitore, che importa

L. 36

In una delle Prospettive in fondo al Viale di S. Gaetano si è riparato la Copertura del Sopraggetto con il costo di 46. 32. mattoni ruotati, si è per riattivare le prossime abitazioni, e studi dei Signi Pensionate nel Piano superiore si è murato un occhiello, e ripreso palmo 3 di spalletta grossa testa uno, m. 2. con scabellita ed involuta, si è nello studio d'Inferno murato 46. 3. occhielli in gesso del 'Cido', ed altri due studi terreni fatti le barche e murati gli occhielli, bellissimi del

L. 67

le due Stuoje, che in tutto si valutano
In uno di detti studi si è fatto un nuovo traforo al muro per internarsi il Tubo della Stufa ed assistito per parlarci in opera, si è assistito lo Stagnone per toglierlo al suo luogo dal Letto che faceva fumo, demolito la Bocca di Lago al Commino, e rimurate le quattro tegole con tempo assieme di giornate una, e mezza di mastro, e garzone per rimetterla in

L. 65 1/2

Somma, e segue opera

Esportazione

L. 65 1/2

L. 20

opera mandata Bene, ha importato
Oltre fuori delle finestre del Secondo Piano si sono profondati le barche, e murate di nuovo 46. 8. notole delle Persiane, che erano state soffiate dal vento, lavorate con incedendo,

= 40

ed ajuto di un uomo, che si confidava per il tempo di mezza giornata di mastro, e garzone impiegati in fare un Caso dietro la Fontana della Coma ed assistito lo Stagnone per mettere un tappetto al condotto, si è rifatto e rifatto il piccolo Chiufino di muro in trago longa lunga in quadro palmo 2. grosso palmo uno, che in tutto si valutava

= 61

Oltre Camera 46. 24 si sono murati 46. 3. Occhielli del 'Cido' del Letto, e spuntato il telaio della finestra dentro e fuori, in misura di 8. 6 1/2 x 10, si è nel Salone fatto le barche, e murate 46. 4. Codette in gesso per fermare le pilastri di Legno, si è finalmente nella abitazione del Sign. Direttore si è spuntato attorno il telaio di terra di Suppolo con suo soffitto sopra la palmo 6 x 10, che in tutto si confidava per

= 90

Oltre Pavimento si sono murati 46. 6. quadri del

L. 76 1/2

Somma, e segue

Esports

La fassa, fatto un piccolo cozzetto al tornoc-
zo con fraglia, larg. in quadro palmo 1 1/2 caq.
quagliato, segue nella camera N. 16. al pri-
mo piano il costo di muratura di Num. 16.
mattoni rotati, e fatti la 1/2 colcoletti al fane-
no larg. palmo 1 1/2 x 1 1/2 alto palmo mezzo tezo-
loso, che assieme si valutano

= 83

Nel Corridojo presso la camera N. 8. si sono ri-
murati Num. 11. quadrici della casa;
nel Corridojo di Quinao si sono posti e mura-
ti Num. 19. mattoni rotati di costo del mas-
tro, ed altri Num. 2. nella camera di Monsie-
ur Fleury con sola rimuratura di altri N. 2.

= 91 1/2

6. verbi della casa, che in tutto si valutano
Si seguono altri Num. 3. quadrici della casa rimu-
rati nell'abitazione del Sig. Segretario, che
importano

= 06

Nello Studio Grand del Sig. Direttore a Porto
Romano si e' propato generalmente, ed af-
fessato il Tetto lungo in piano palmo 17. largo
a due pendenze palmo 18. con muratura di
Num. 9. costato di fanali, segue in detto stu-
dio impiegato in due volte il tempo di 2/3 di
giornate

9.. 57

Somma, e segue

Esports

giornate di Masfo, e Gargone onde levare
da opera e rimettere per mezzo di Scaloni
le Tele al fenestrono, che in tutto importano
Nella prossima abitazione della Sig. Vittoria
si sono posti e murati Num. 9. mattoni no-
vi rotati di costo del maestro, e rimurazioni
N. 6. verbi, che assieme importano

= 36

Per riparare li danni prodotti dal Tarbino so-
pra il Tetto delle abitazioni dei Sign. Pen-
sonati si e' impiegato in piu volte il tem-
po di N. 2. giornate di Masfo murato-
re, e Gargone per assistere lo staguero du-
rante il suo lavoro di restauro ai fanali di
latta, segue nel Tetto medesimo si e' dis-
fatto in piu porzioni la gronda, e rimura-
ta larg. assieme palmo 16. con aumento di
N. 9. tegole nuove, Num. 12. canali di costo
sostituiti ai rotti e mancanti, piu la mu-
ratura delle grappe di Num. 18. ferri di
Canale, che in tutto si valutano

5.. 53

Nel Tetto medesimo si e' costruito un nuovo
Plastrino di muro per cortagno della fassa
sella di una stufa largo in quadro palmo uno
e mezzo

19.. 42

Somma, e segue

426 bis

19. 12

Esportato

mezzo, alto palmi due e mezzo incolle
to attorno, e nel detto inferiore che cuopre
la nuova Galleria di Architettura sopra in
opera Num. 13. tegole nuove di costo del
masfo, che assieme importano

= 59

Nella sommità di uno dei due Torrioni da det-
to lato si è dovuto costruire un Ponte uni-
to di mazzoni e piano per poter rimete-
tere il nuovo canale di Sottoscelto dal
vento lungo girato palmi 66 lungo palmi
4 con considerazione del Legname tirato
ad alto, e ricalato a basso con corde, con
aver rimurato 12. buchi di mazzoni
lungo l'uno in quadro palmi uno, grosso
tefo una di mattoni incollati di fronte,
che in tutto si valutano

2. 94

Nella sommità della gronda si sono murate
le grappe di Num. 16. ferri nuovi di canale,
più Num. 22. tegole della forma grande
della Casa sopra li diagonali, e Num. 36.
Canali, più di costo e muratura simile
di altri Num. 5. tegole murate, che in tut-
to si valutano

1. 14

Per

24. 09

Somma, e si segue

426 ter

24. 09

Esportato

Per il tempo di una giornata di masfo
murare e farne impiegate ad assiste-
re la Scagnara durante la sua lavorazio-
ne: più altro tempo di mezza giornata di
due uomini per preparare, ed adunare tutto
il salinaccio caduto nelle pendenze sotto
questo, e portato a basso con schifi che assie-
me importano

1. 15

Nell'altro Torrione sopra l'Appartamento del
Sig. Direttore si è tirata ad alto una Scala
per poter fare le scorrenti murature con-
sistenti in Num. 3. tegole, e Num. 12. Ca-
nali pieni della Casa sopra i diagonali,
che si valutano

1. 66 1/2

Per il tempo impiegato di due giornate di Mas-
fo e Gargone onde levar l'erba dal declivio
sotto lo Stallicio del Palazzo di fianco alla
Scala a Mangia, e spianata una camera
di calce grassa bene rimangiata per impe-
dire quanto è possibile la filtrazione delle
pioggie nel mezzanino inferiore con spesa
di Num. sei schifi di falce bianca, e corris-
pondente quantitativo di popolana che impie-
gano

26. 90 1/2

Somma, e si segue

426 quater

26..90^{1/2}

Cipolla

Sequono diversi ceppi di Selicata Bassa-
dona in Cala rinnovata nelle porzioni
smosse o del tutto mancanti di Selitrag-
guagliate assieme in quadrato Camma-
una e palmi 17, che si valuta

5..12

Per nuovo ordine del Signor Direttore si è le-
vata da opera l'Orma Colossale di marmo
con rispettivo basamento, che impedisca la
visuale dello stradone grande della Cala
della di fronte la Camellata del Pinio, e da
Dogli leva per mezzo del Ponte di Cavalletta
si adagiata sopra la Mizza e trasportata
in fondo al Vialone degli Ormani dove si in-
nalzata nuovamente e posta in opera per
mezzo della Capra formata di Ormoni 23. leg-
gieri di Ormoni lunghi l'uno palmi 23, e
fuso tiro di Cordero e leve con ajuto in tutto di
due mastri e tre garzoni per lo spazio di
due giornate tra il levarla e rimetterla al
suo punto, che per usi si valuta

5..40

Segue il Faro, e fondamento di muro fatto
sotto l'Orma stesso nell'indiviso Vialone
degli Ormani per il suo necessario soste-

37..42^{1/2}

Somma, e segue

37..42^{1/2}

Cipolla

quattro larghi in quadro palmi 3, fondo simile
pietra lavorata a mano con trasporto
della terra a poca distanza che impor-

= 67^{1/2}

38..10

Somma in tutto

Valutato il presente Conto e tarato a suoi giusti e dovversi prezzi
secondo le rispettive qualità dimensioni, e fatture dei Lavori in
esso descritti, e da me localmente riscontrati ascende in tutto alla
Somma di Scudi Trentotto, e baj: 10 Moneta. Su fede

Nomasio 4 Luglio 1843

Dir. Marinis Avv. C.

Dico 38..10 Mfa

Io qui sotto ho ricevuto dal Signor
Cav. Victor Schreyz direttore della
Reale Accademia di Granca il debito
del suddetto Conto in favore questo di
10 Luglio 1843. Vincenzo Angelotti