

Di Agosto 1833 a tutto Umbro Setto Anno
 Conto e Misura de Lavori ad uso di Muratore
 fatti nella Reale Accademia di Francia al
 Monte S. Pietro, con ordine dell' Illmo Sig. Cava-
 liere Direttore della medesima; a tutta roba
 spesa, e fattura del Capo Maestro Francesco
 Orsighi, e sono li seguenti

42

= Adi 24 Agosto =

Per aver armato la Bilancia con
 scala, piano, e corde lunga Pal-
 mi 18 per comodo dello Scalpelli-
 no, e falegname mentre hanno
 fermate li Gangani nelli Vani
 delle finestre nel prospetto del
 primo Appartamento, segue tem-
 po di 1/2 di Giornata da un Ma-
 stro col Giovane in assistere
 li medesimi che per essere
 N.º 6 partite simili

4. 83

Il tempo 1/2 Giornata di un Ma-
 stro in fare il taglio nel portico
 per la Plumbia della Lanterna,
 e muratore in mattoni rivia;

4. 83

392 te, e stabilite

Studio di S. Gastano di Sultura
 Lo rappizzi di Spionatura sab.
 bonatura rinaturata, e colla lue
 ga Palmi 6^o 7^o 8^o 9^o 10^o 11^o 12^o 13^o 14^o 15^o 16^o 17^o 18^o 19^o 20^o 21^o 22^o 23^o 24^o 25^o 26^o 27^o 28^o 29^o 30^o 31^o 32^o 33^o 34^o 35^o 36^o 37^o 38^o 39^o 40^o 41^o 42^o 43^o 44^o 45^o 46^o 47^o 48^o 49^o 50^o 51^o 52^o 53^o 54^o 55^o 56^o 57^o 58^o 59^o 60^o 61^o 62^o 63^o 64^o 65^o 66^o 67^o 68^o 69^o 70^o 71^o 72^o 73^o 74^o 75^o 76^o 77^o 78^o 79^o 80^o 81^o 82^o 83^o 84^o 85^o 86^o 87^o 88^o 89^o 90^o 91^o 92^o 93^o 94^o 95^o 96^o 97^o 98^o 99^o 100^o

73^o Gangare ord^o

Tempo di una giornata da un
 altro col Garzone in scuare le
 parti della medesima da tut
 ti li buchi de chiiodi siogue
 ed altro colla spesa di Suina
 una e 1/2 di gesso, e 1/2 schifo di

99^o Calce bianca ovvita per detto
 Per aver fatto li buchi, e murato
 con gesso due Codestoni nella

88 Credenza della Legna in Sala
 Ani 25 Settembre

Il costo portatura, firatura ad
 alto con loro in quinto, fattura
 de buchi, e muratura nella
 sede di un legnotto lungo con

2, 13^o K

quello d'interna pila 34 che
 ferma annatura delle nove
 canette

11. 90

Tempo di una Giornata di
 un Masko, e 90 di Romini in
 piegati in trasportare delle
 Legnotto tirato in alto dal piog
 zone sul Terrene uno ore e
 stato posto in opera che

1. 85

Dio fatto, e rifatto dalla Tegale,
 Canali, pianelle, e pianeril
 Tetto lungo in piano pila 17 1/2
 19 1/2 con vana discezione, e
 è dovuto fare il medesimo la
 vna due volte per dare la calce
 sopra la volta di Camoracian
 na; in seguito spionato, e
 dato Palmi 112 di Calce a
 pa. involtato e murato Num
 mero 13. Tostato, e mescolati
 di costo 90 di Tegale, e Num
 ro 28 Canali come anna
 murato due zoppi del pila
 che tiene a fine in ordine

13. 75

4.67

in a guisa di Staffone
 Per il muro ripreso nella testata
 del Segnoletto oltre la voluta
 muratura lung. Palmi $11\frac{1}{2}$ - 2
 grosso Palmi $1\frac{1}{2}$ Tavolozza ric-
 ciata. Pataz Logue lunga Pal-
 mi 14 - $2\frac{1}{2}$ grosso Palmi $1\frac{1}{2}$ Tav-
 olza ricciata per tre lati con
 aumento di Palmi 10 di spie-
 goli, e costo murato di Otte-
 muro 6 pianelle sopra di poi
 murato due testate dell'Arma-
 tura del canuzzo, segue il
 muro del medesimo di Pa-
 nelle in sottello lung. Palmi $19\frac{1}{2}$ -
 $7\frac{1}{2}$ inollate dalle parti, segue
 lunga Palmi 13 - $9\frac{1}{2}$ inollate
 to similmente segue lungaz
 sopra il vano della porta lung
 go Palmi $3\frac{1}{2}$ - 3 con colla
 similmente e fattura di

7. 24^{to} de necessarij ponti

11. 91^{to} Per la spirinata, ralloca tusa

rinatura, e Colla in nuovi
 vecchi lunga Staffa girata
 Palmi $3\frac{1}{2}$ - $13\frac{1}{2}$ Palmi $7\frac{1}{2}$ - $13\frac{1}{2}$
 Palmi 6 - $8\frac{1}{2}$ con aumento di
 Palmi $3\frac{1}{2}$ di spigoli, e ponti
 per detto

4.79

Per aver tesuto di Canne, struffa-
 to Crestonini ricciata, ed inol-
 tata volta di Cameracanna
 che ricopre detto sito lung. Pal-
 mi 14 - $19\frac{1}{2}$ e canina di Tale
 spianata sopra ¹⁷⁻²⁴ con fattura
 del ponte

7.39

Il muro ripreso sopra le due pa-
 radasi auio togliervi il Vano
 lungo assieme Palmi 25 alto
 Palmi 1 grosso Palmi 1 tavoloz-
 za, e pezzi inollati dalle
 parti

1.83

Per aver fatto le buche, e murato
 10^{to} 10 testate del solare, segue

13.25

L'istruo e mattonato di mat.
toni rotati impera lunga
Palmi 18 $\frac{1}{2}$ - 19 $\frac{1}{2}$ segue lunga

9. 95 Palmi 6 $\frac{1}{2}$ - 2 $\frac{1}{2}$ - - - - - 1

Per il muro dell'arco piano fatto
sopra il vano della porta lun-
ga Palmi 6. alto Palmi 4 $\frac{1}{2}$ grosso
testata una mattoni incolla-
te dalle parti l'alto sopra l'istru-
matura di Segname con
spionatura riviatura, e
colla sotto spigole, e ponti.
Segue la spionatura riv-
atura, e colla che resta lung.

2. 01 $\frac{1}{2}$ Palmi 6 - 3 Palmi 2 $\frac{1}{2}$ - 2 - 1

Ripreso il muro di fianco
di due Gradini Lung. assie-
me in due partite Palmi 6 -
3 $\frac{1}{2}$ grosso Palmi 1. Terzozza in-
collata di fronte, e coste

11. 96 $\frac{1}{2}$

87 $\frac{1}{2}$ muratura di 18 $\frac{1}{2}$ mattoni
a tutto taglio aut - - - - 1

Per il muro delli due Gradini
di Coltellata con filare di
muro sotto lungo l'uno Pal-
mi 5 $\frac{1}{2}$ alto Palmi 2 $\frac{1}{2}$ grosso Pal-
mo 1. stunato a cortina, segue
il terzo gradino lungo Palmi
5 $\frac{1}{2}$ grosso testa una mattoni
incollate di faccia, e coste mu-
ratura di 18 $\frac{1}{2}$ mattoni grossi

2. 22 $\frac{1}{2}$ sopra - - - - - 1

Alta Camera

Per il tempo di due Giornate
da un Maestro col Garzone
impiegato in arco stunato
da tutti i buchi di chiodi
Spugnatura ed alto la mura-
tima, e volta, che la inpre-
son il costo di Scime 4
di Garzo schifone di Tale

2. 01

bianca, e fatto il buco murato
la groppa della Campanella
nella volta, e due campini fono
di Palmi 1. l'uno — — — — —

2. 22

Per il ponte reale di legni in pie-
di, hanno piano fatto per
comodo del settore lungo Palmi
18-18½ e di poi disfatto con
porto, e riporto del legname —

2. 33

Tempo di una Giornata, e ½ da
un Mastro con Garzone in
assistere, e dare di mano al
falegname mentre sono
stati posti li regali attor-
no le fasce poi rilevate mu-
rate con P^o. 35 Cadette con
fattura di buchi, e fatto var-
ij rappezamenti di spico,
sabb. rinatura, e volta lun-
ga Palmi 3 — Palmi 6 — ½, e

4. 55

Palmi 64 di statura a
què, il costo, e muratura di
P^o. 31 Mattoni a mezzo taglio,
e P^o. 36 della lava — — — — —

4. 20

Posto in opera il teloso al Vano
della porta larg. Palmi 11½ — 11½
fornato con P^o. 6 cadette e due
testate, e fatto Palmi 57 di stu-
catura attorno il legno del ha-
mezze e posto in opera il teloso
della finestra larga Palmi 6
Sp. stucato alla impiegata —

— 87½

Posti in opera 3 telari della fi-
nestra largo l'uno Palmi 6 — 6
Stucato delle parti sono P^o. 3
simili dopo il tempo di un
quarto di Giornata di stucare
Garzone in riprendere li
spigoli mancanti con il costo
di due decine di G. 100 e mezzo
schifo di Calce bianca scorta

5. 07½

1.85

per della
Cotto in opera, e murato il Telaro

ove è il sedino largo palmi 6

31

stuccato dalle parti

- Adi 12. Ottobre -

Levato di opera il Credenzione
nella Camera del S. More, e

portato ad alto impiegato di

tempo 1/2 di Giornata da un

Maestro, e due Uomini fatto

un cappellato più rabbocato,

e colla lunga palmi 10 - 11, e

murato due buchi ord. Quind

di rimesso in opera detto Cre-

denzione nelle Camere delle sti-

ratucci lungo palmi 10 - 7, fonda-

to in tutto 4 cadette stuccato

322 ottavo delle parti impieg

Adi 38 Setto

Palome d'Ingresso

Il resto ammuralura di 1/2 di 14

3.08 1/2

mattoni rotati, e tagliati a

36

tutto taglio nel pavimento,

- Segue al N.º 23 -

Tempo di 1/2 Giornata da un Ma-

stro con un Uomo in assistere,

e dare di mano allo Spagnaro

mentre ha accomodato la

40

stufa

- Segue al N.º 13 -

Per il tempo di 1/2 Giornata di un

Maestro col Garzone impiegato

in assistere come sopra, e da-

gnaro per la Stufa, e più mu-

rato il telaro della medesima,

50

che si valuta

- Segue al N.º 24 -

Per il tempo di una Giornata

da un Mro col Garzone impie-

gato in fare il taglio per an-

vare la con dattura, e manda-

to via una Carretta di Calci-

naccio, Segue il costo, e mura-

tura di palmi 2 di cadette

1.46

bastardoni in luogo di fiammi
ripresovi il muro di fiamma tal.

1. 13

mi 11 $\frac{1}{2}$ - 2 $\frac{1}{2}$ h. levatizza incast.

Segue a S. Gaetano

Tempo di 2 Giornate da un altro
col Garzone impiegato in as-
sistere, e dar di mano alle
stagnaro mentre accomoda-
va la Stufa, e murato il tubo
che resti impiegato

- 50

Camera alla Turca

Per il tempo di due Giornate
di Mastio, due Romini im-
piegati nell'aver spionato
le pareti di questa Camera,
e nel medesimo tempo porta-
to a lavio il Calinauro, e
mandato alle Stoviglie 17 $\frac{1}{2}$ h.
Cassette In altre si sono ri-
presi le mura di foder a lun-
ga una parletta Palmi 6 - 4

simi 3 - 5 Palmi 8 - 2 Palmi 7 - 6

1. 63

Palmi 4 - 4 $\frac{1}{2}$ - 3 $\frac{1}{2}$ Palmi 5 - 3 Palmi

mi 2 - 1 $\frac{1}{2}$ Palmi 6 - 3 Palmi 5 - 2

Palmi 4 - 2 grossa testa una

7. 16

mattone

Posto in opera la majolica nelle

dette pareti lungo una parletta.

Palmi 10 $\frac{1}{2}$ - 10 Palmi 6 $\frac{1}{2}$ - 3 $\frac{1}{2}$ tal.

14 $\frac{1}{2}$ - 10 Palmi 9 - 10 Palmi 24 $\frac{1}{2}$ h.

10 Palmi 6 $\frac{1}{2}$ - 3 $\frac{1}{2}$ e sbucata con

gesso, e ripresa con gesso simile

14. 44

Palmi 7 $\frac{1}{2}$ di Spigoli Impita

Il tempo di 6 Giornate di un

Mio impiegato in aver taglia-

to li quadri suddetti a com-

2. 25

da dell'ordine

Per un rappizzo di rivoltatura, e

riuscita, e colla da un lato

di detta Camera, che di poi,

vi è disfatta lungo 20 - 2 $\frac{1}{2}$, e

fatto li buchi murato con ges-

so 17 $\frac{1}{2}$ h. grappe a grancio per

- 52

la parletta, e molta al lamino,

24. 37

Per nuov Ordine si sono accomin-

dati li stipidi delle finestre in
piegato di tempo una Giorna-
ta da un M^{ro} al Gargone, e
costo di Scime tie di gesso, e
schifi due, e 1/2 di Calc. da rin-
vera -----

1. 19

Fatto li buchi, e murato con gesso
la grappe di P^{ro} Braucoli nel
li vani delle finestre, Inve-
gnito si e' posta in opera la
cimosa di marmo al Camino

— 45

lungo Palmi 7,1 -----
Per la spionatura robba riv.
collatura in parte riniatura
e colla sopra il Vano della
porta lung. Palmi 5 1/2 = 10, e
stucato il telaco in detta

— 66

da una parte larga Palmi 4 1/2 = 9
Per il tempo di una Giornata si
un Plomer in aver lavato la
majolica con acqua dopo
ultimato il lavoro -----

— 35

2. 65

Per tanti pagati del pro per il
Quadri di majolica fatti or-
nare da Napoli speso ----- 31. 16

4. 30

Per il porto da Napoli a Roma
speso ----- 4. 30

1. 20

Per il trasporto di Ripa grande
alla Sede Accademia di Fran-
cia ----- 1. 20

5. 50

Per il Dazio Doganale speso ----- 5. 50

1. 50

Per il fustino di detta Dogana
per lo scarico speso ----- 1. 50

— 80

Impiegato di tempo una Giorna-
ta da un M^{ro} al Gargone in
porre nel Goro, e Scarico della
Majolica all' Accademia speso, ----- 80

— 15

Per aver fatti li buchi e rivra-
to dice Braucoli per lo sporca-
to del ledino in guardiarobba,
e murato una Botella alla
Cassanjo ----- 15

44 61

Per il tempo di 1/2 giornata di
M^{ro} P^{ro} Braucoli -----

Morì e Garzone in assistere, e dare di mano allo Stagnaro mentre ha auomodato la Stufa alla Camera N^o. 2. che in p^o /
Addi 9 Aprile

Studio del Sig. Direttore.

Per il tempo di 7^o di giornata da un Maestro col Garzone impiegato in aver assistito, e dato di mano allo Stagnaro mentre ha auomodato la Stufa di poi murato N^o. 4 Tegole sopra il Tetto, e costo di due Tegole in detto segue il tempo di giornata da un Maestro, e Garzone impiegato in federare la Stufa medesima con pianelle in coltello, che compreso il costo di N^o. 14 Pianelle due Schiefi di Calce fatta, e mezzo schiefi di Colla

1.34
1.74

= Segue da Mor. Giuseppe =

Tempo di mezza Giornata da un Morì col Garzone in federare la Stufa con il costo di N^o. 14 Pianelle, due Schiefi di Calce fatta, e mezzo di Colla

69 asimpè

— Alla Camera del Sig. Direttore =

Per un ferro murato a due grappe che sostiene la testata di un arciarecchie sopra la porta, per soffrire la Camoracina in

10 dattella

Per le Scale apiedi la finestra per un felaro di Marmo, e Calce pianata, e Colla lungo

32 Palmi 3/4

Addi 20 Aprile 1833

Nella Cucina, per il tempo di mezza giornata di un Maestro e Garzone in aver auomodato

1.11

393bis

il bilico della Spidiora, e mu.

— 45 rata una Grappa — — — — —

Lavatore

Per un pezzo di muro di Coltel-
lata rifatto sopra la Valvola
alla Caldara lungo Palmi 3-2

— 17 incollato di facia — — — — —

Med. Portico

Per aver accomodato un buco di
mazziana dietro la nuova
Stucchietta del Campione lar.

— 08 go 1^o alla 1^o fonda Palmot. — — —

70
1. 70
44. 61
2. 65
24. 37
1. 63
1. 46
3. 08 1/2
5. 07 1/2
4. 55
2. 08 1/2
11. 96 1/2
13. 25
11. 91 1/2
13. 75
2. 13 1/2
4. 83

Terato il presente conto a giusti prezzi
ascende a scudi cento cinquantae bay 83^{1/2}
Ch'è Riferido al Conto li 26. Xrent 1833.
Poco 150. 83 1/2 M. R. Caschielli Brv

In qui sotto sotto è incarico al saldo del
Sub. Conto Roma li 26 Xrent 1833 per fidei commissa
Do Antonio Mucci suo Soprastante

150.83 1/2

320

Conto Spettante alla
Reale Accademia di Francia

C

Franco Solenghi
Capino Scrittore