

Da Luglio 1834. a tutto Novembre P. Anno =  
 conto e misura de lavori ad uso d' M. Caratori eseguiti per  
 servizio della Reale Accademia di Francia nel  
 Palazzo posto al Pincio e locali annessi in Ordine  
 dell' Ill. mo Sig. Cav. Orazio Venuti Direttore del  
 M. de' Opere. a tutte spese del Capomaestro Fran-  
 cesco Stenghi e suo come in appresso.

— Ad 20. Luglio —

Per il tempo di 1/3 di giornata di due  
 mastri e 11.3. Gargoni impiegati in aver  
 tirati ad alto e portati in opera al po-  
 punto lo stemma della Nazione nel  
 vano d'ingress. al Palazzo —

— Ad 21. Agosto —

Tempo di una giornata di mastro  
 e Gargoni in fare i Cavi nel piato  
 come accio rinvenire il Condotta che  
 porta l'acqua alla Fontana avanti  
 il Portone e spurgato il medesimo,  
 assistito i Dato di mano allo Stagnaro

nell'atto che l'ha accomodato, veniu-  
rati si tatti con Cui della Casa lung.  
aseme pmi 11 - 3. con pmo p. d  
muro sotto, e scattata la terra, i nel  
Giurino sanerato e rimuerato und  
Legatura a stago aseme impor.

3. 06

Ad 3. Settembre

Praver armato la Bilancia nel  
prospetto per comodo del Verniciaro  
con due mozziconi di Carrucel lung.  
l'uno pmi 17. e due travielli al  
di sotto legati a misura ciascuno di  
pal 4/2 con fattura dell'interchi e  
chiosi, e al di sopra fattori la tessi  
tutti di piane lung pmi 15 - 3. ad  
cio praticarsi, e per poteri armare  
la Bilancia, si sequito calate la Bil-  
lancia lung pmi 15 - 6. e sulla me-  
sima postori due trascipi per an-

3. 71

Dare adesso la finezza nel risalto del  
Comissione ed ivi formatori il ponte,  
protrique il tempo di p. p. d. maestro  
e qui nell'aspettare il verniciaro men-  
tre e seguire il suo lavoro sopra il  
Cavalle e fare il tutto difatto con pro-  
te e riporta degli altropi, che per es-  
sere due partite in tutte e per tutte

3. 51

uniforme imp

Il tempo di l'op. di giornata di maestro  
e que imp. in aver accomodato la  
Celle difatto per la p. Bilancia e  
maestri di tutto il l'op. 8. Cogli. e 11. 8.  
canali in lung delle rotte e mancon.

93

Separato 11. d. Cuchi dei mozziconi pmi  
lung l'uno in quad pmi 1. pmi  
pmi 1. p. Cogli e sono 11. d. pmi 11.

20

imp  
Pmi tempo di imp. p. d. di maestro e

8. 35

Questi Minimi impiegati in affilione  
in tutto ciò ha decorato il Vermicoro  
nell'atto che eseguiva il suo lavoro  
nel telaro della finestra medea  
con avergli alzato un scalone di pal-  
mi 37 che comprava il porta e ripor-

- 67<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ta Pal. med. si valuto aff.  
- Studia 11<sup>o</sup> 1. -

Campo di ps di fda di matto e fpa  
in prova il Cordino di armato il tero  
per aprire il finestrone lav. sopra

- 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ta scalone

Il tempo di impiego di matto e  
fpa impiegati in aver dato di mano  
al Vermicoro mentre ha dato la  
vernice alle due Statue sopra il por-  
tone con porta e riporte di uno fpa

- 50 fpa  
- Seconda Camera 11<sup>o</sup> 1. -

Per aver fatto con gesso pumi 19 di stuo

cattura attorno il telaro della finestra  
- 07<sup>1</sup>/<sub>2</sub> fpa

- Segue alt. 4. -

Stuccato attorno da una parte il telaro  
- 11 della finestra long. pumi 5-6

- Segue dal direttore -

Fatta con gesso pumi 109 di stuccatura  
attorno li quattro telari della finestra  
fatta un rappreso di spiccomad. nel  
bouatura, ricicat, e colla long. pal-  
mi 6-1.

- 60

- Ad. 17. Data -

Campo di ps di fpa di matto e fpa  
in stuccare le pareti della Camera  
e sotto avando li soffitti della buca  
di chius. sopra il detto con stucco di  
veine una di gesso e calce bianca  
scortata per 2<sup>o</sup> si nel pavimento fatto  
pumi 15 di stuccatura con gesso di  
mille

- 14

Da mens. Signior  
Per aver riposato la Stufa consumata

mi in piano che si valuta secondo  
il fatto

Ad 20. d.

Guardaroba Pos. in Mad. Lafi

Per il tempo di 1/2 di matto e  
giu' in aver stuccato due camere  
con il costo di una decina di gesso e  
calce bianca servita per 2 spette  
pini 36. d. stuccatura nel telaro e  
altri luoghi ed un rappello di spie  
ricc. e colla lung. pini 6. l. e speme

70<sup>2</sup> imp

Ad 26. d.

Signor in Potta Guardaroba

Per tempo di 1/2 di matto e giu'  
impile in stuccare le graticole in una  
camera con il gesso di una decina di gesso  
e necessaria calce bianca, d'attorno

li Telari fatto pini 1/2 di stuccatura  
con gesso

= 39

Ad 27. d.

Per tempo di una giornata di un uomo  
in aver trasportato con scabone per  
il verniciare e dato di mano alcune  
depane nel dare la vernice alle  
stuoie del portone

= 35

Ad 12. d. Cori

Tempo di 1/2 di matto e giu'  
impile in aver fatto un soprano di  
cappellotto di latte alle buche dei lam-  
padari sotto il portone, d'asfittita la ter-  
za, e fucurate pinnucolate 40 p.  
quadr. della Cafa nel pavimento  
giu'

= 50

Belle della Pella Guardaroba fatto  
i buche e verniciate con gesso 1/2.

= 10

frappe nell'archiata  
Camera di Mont. Jovi

Per aver federate una Stufa nuova

1. — secondo il solito

Il tempo di 7/8 di fida di mattoni e fida  
impiegata in aver fatto il leuco per  
l'estre del fumo di detta Stufa, è  
annuato il leuco lungo in quad; e fare  
punti in colla di fronte, e nel me-  
desimo tempo assistete lo Stagnare  
nel suo lavoro

— 57

— Cucina —

Nell'interno della Coppa del Cam-  
mino speconad il nuovo per to-  
gliere le nidi dell'arsetto e dopo fat-  
tola Reincou, rabbeoad in pur-  
to, ricicad, e Colla lungo Stif girad.  
ragg. pal 22 — 19, 1/2 lav. sulla chie

4. 29

La fumile stabilita sopra il Reincou  
lungo Stif. punti 19 1/2 — 1/2 anche 2 defalate  
di fronte lungo punto 5 — 3/2 con dumi

29. 94

Si pal 9 di spigoli e faldato ricucinato  
punti 9 di Crepancia lungo e fondo pal.  
ma 1/2 con fattura del ponte a sbalzo

1. 12

Per il tempo di 1/2 fida di mattoni e due  
gorgoni impiegati in tendere il nuovo  
suo aprire la Camera che porta  
suo il fumo della Calera per  
farla imboccare in quella del Cam-  
mino e annuato alle scario  
una Carretta di Calcinaccio, segue  
la speconad rabbeoad, e ricicad fa-  
tata nel nuovo vecchio lungo  
punti 3 — 1/2. Si ripre il nuovo di  
mattoni in colla avanti la nide  
sima lungo punti 1/2. al punto 2/2  
in colla di fronte, segue la rabbeoad,  
ricicad, e Colla nel vecchio lungo  
punti 1/2 — 1/2 con annuato di pal  
punti 1/2 di spigoli, il tutto sui colla

21. 06

scala a picchi, sopra il tempo di  
 1/2 di 1/2 di due Manini in aver  
 portate a capo il Calcinaccio del  
 lavoro, sotto la stufa fatta con gesso  
 e calce bianca di pini 30 di stuccatura  
 e nella stufa murato di gesso M. 4.

2. 69<sup>1</sup>/<sub>2</sub> mattoni di Venaz  
 = Camera di stucco Magie =

Per il tempo di 1/2 di 1/2 di un mattone  
 e gesso impiegato in aver fatto il taglio  
 nel condotto per passare il tubo  
 fino al Cotto e portate in strada

= 26<sup>1</sup>/<sub>2</sub> il Calcinaccio

Per il nuovo ripreso sopra il Cotto  
 per lo sbacco del tubo lungo  
 una 1/2 alla pila di gesso prima 1/2  
 Cotto in colla per quattro lati con  
 aumento di pini 8 di tripla e una  
 rete M. 4. Campini a grappa  
 per i tiranti del filo di ferro che man-

= 41<sup>1</sup>/<sub>2</sub> tempo ferro il tubo

Tempo di una 1/2 di un mattone e gesso  
 impiegati in fare il tirante allo  
 stagno mentre sono state spate

= 80 sotto la stufa

= O. 6. Novembre =

= Nialone del Meravigli =

Per un pezzo il tempo di una 1/2  
 di un mattone e due Manini in fare  
 il cavo e dopo ricompato per il cavo.  
 Sotto che portate i regni alla Villa  
 e nel medesimo tempo e spinte  
 lo stagno nell'accomodarlo,  
 murato a stagno una Legatura  
 e ricoperto il condotto con M. 4. Cana  
 le di sotto di gesso del mattone adde-

1. 31

nel tempo  
 Giardino della Signorina

Il tempo di una 1/2 di un mattone e  
 gesso impiegato in aver fatto il cavo

di terra per formarsi la Chievisca,  
 di poi capricciose pini 18. Di Chievisca  
 ordinaria con snaffo e mattarato  
 nel punto, spande di terra mattarati  
 e regatura di mato con calce spaz

3.. 50 nata assieme impo

— Casina —

Costo e muratura di 1/2 d. mattarati

= 10 ordinari nel pavimento

Per il costo e portatura di una Curritta  
 di tegole, consegnate al giardiniero  
 per coprire le tegole che rim-  
 ponia

4.. 50

— ad 17. 2. —

Per il tempo di 1/2 d. feda d. mattarati  
 e spue in aver dato di mano alle  
 Stagnare in pulire la Stagnara

= 26 1/2 nella Camera di mato (Fua)

— A d 24. 2. —

Il tempo di 1/2 d. feda d. mattarati e

Spue in aver di mano alle Stagnare  
 nell'atto che accendevano le Canarici  
 di latte che Palle Corvini scendono  
 alle tette, sentiti che vanti che  
 vi erano, e maffori di costo 1/2 d. Ca  
 ghe in luogo delle rotte

= 57 1/2

Campo di 1/2 d. feda d. mattarati e spue in aver  
 generato il mascherone della Stagnara  
 propinqua al Lavatore e dato di ma-  
 no alle Stagnare mentre accende  
 vanti il Costo. Muratura fatta con  
 scherone con muro attorno Lung.

pini 2/10 = 2/2 d. spue pini per d. mato  
 roto 1/2 d. 3. gruppo delle sp. pranche  
 in d. 2. parte, 6' più nel med.  
 tempo spise la Stagnare nelle  
 spingere e pulire il Costo che  
 porta la acqua della Canarici alla

= 67 1/2

va di mato  
 segue dal Costo

Per aver fatto il buco e murato una  
grappa di una girella del Codino  
della mole

= 03

N<sup>o</sup> 1 tempo di st. h. p. d. un matto  
in appor. state in assistenza al  
architetto per prendere le misure di  
mura di farsi nel circuito della Città  
per quanto estigia la Villa ed altri  
come ancora nel prospetto della  
feria sotto il Popo ed in quella del  
Salago dell' Orto Chiaro

L. 80

= A. d. 24. novembre =

Campo d. 73. di p. d. un matto di un  
vano in demolire il muro del pa-  
rapetto della Fenoglio dove pongono le  
vanni e mandate alla Sciarra una  
carretta di Calcinaccio spranturri,  
dopo fatto un raggio di riccio. e che  
nel muro del 2<sup>o</sup> parapetto lung.

= 60

finito da - 3.

Il tempo di 73. di p. d. un matto di  
finire in parte fuori il Celo  
verano e mandate via Ballarotti

= 58<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lire in tre viaggi39. 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

Tutti i Lavori descritti nel presente Conto effudo  
stati da me sottoscritto Architetto per Codino del Muro  
Sig: Direttore della Reale Accademia di Francia in con-  
trato sulla faccia del Luogo partita per partita, valuta-  
to e fatto a suoi giusti e doverosi prezzi secondo la re-  
lettive loro qualità dimensioni e fatture assieme af-  
cendosi alla Comuna di Scudi Trentanove esaj: 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
Moneta. In fede Roma li 29 Novembre 1834 -

Diego 39. 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub> M<sup>o</sup>

Prof. Massimo Arch.<sup>o</sup>

Io qui Sotto Scritto e rinato il 24. di detto  
Conto Roma li 3. di Aprile 1834 Io Antonio  
Menni Per Francesco Colaninchi



2245is

Conto sped. alla Reale  
Accademia di Francia

III

*[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint handwritten text at the bottom of the page.]*

(2)

Francesco Menghi Caporale  
ellevatore