

Compiti fatti per la Galleria
No. 3

467

Conto, e Misura dei Lavori

ad uso di Talegname fatti con ordine dell'Illmo Sigf Cav: Gio: Augusto Ingres Direttore della Reale Accademia de Francia per la costruzione del nuovo Braccio di Galleria di Architettura contigua all'altra detta dei Gessi, per il restauro della Prospettiva del Bosco, ed altri Oggetti di decorazione nel Pianale di Villa Medici sul Pincio computabili sul Fondo di Franchi pari a Seudi

straordinariamente accordati da Sua Eccellenza il Ministro dell'Interno all'oggetto medesimo. E questi a tutta robba, spedie, e fattura di Giuseppe Cassetta Capo Mastro Talegname sono come appresso vengono dattagliatamente a descriversi.

E Prima

Dal 2.

Olla Galleria

Olla camera del Custode della Galleria dei Gessi fattoi di nuovo un telaro di finestra, telaro e sportello di piana castagno lar: pulito a tutta grossenza con terzo levatore, e fattura del canale per le lastre, ferrato con due para di marchietti a corniera alto $\text{f}^{\text{m}} 1$, largo $\text{f}^{\text{m}} 7\frac{1}{6}$ posto in opera con $\text{f}^{\text{c}} 4$ codette chiodate, in tutto

Per aver portato in Bottega due sportelli di finestra della Galleria sud, e fattoi di nuovo li due specchi di tavola d'onecia d'abbuccio lavorati puliti mandati a gallettare dentro alle luci, e chiodati lunghi l'uno $\text{p}^{\text{m}} 5\frac{1}{2}$ lunghi assieme $\text{f}^{\text{c}} 4\frac{1}{2}$ siegue per averci fatto di nuovo un cordoncino attorno riportato di grossenza in quadro di $\frac{1}{12}$ scorniciato messo ad ognautra chiodato lunghi stesi assieme $\text{f}^{\text{m}} 40$, riportati al posto, e messi in opera ritoccati, e fatti andar bene, in tutto si considera

Tutto di nuovo un architrave alla finestra della Camera del Custode di piana

— 39 — castagno lar: pulito lungo $\text{f}^{\text{m}} 1$, largo $\text{f}^{\text{m}} 11\frac{1}{2}$, e consegnato al Muratore, in tutto
or 6:39 $\frac{1}{2}$

Sieue per altro architrave di legname simile laro pulito lungo $\frac{7}{1}$ lar.

— 78 — go $\frac{1}{2}$ ed altro architrave lungo $\frac{4}{1}$ largo $\frac{11}{12}$ in tutto si valuta
Grotta sotto al Bosco

Al vano di finestra che corrisponde sul giardone della Villa, fattosi
di nuovo uno sportello di tavola magareccia di pino grossa $\frac{1}{6}$ laro pulita
traversata con diversi travi scendo il disegno, e fattosi una borchia
tornita nel mezzo alto $\frac{3}{1} \frac{1}{2}$ largo $\frac{2}{1} \frac{2}{3}$ posto in opera forma
to con cedette in tutto

Per aver levato d'opere le due parti della Grotta fatta a cancello, ristat
te e ridotta a misura appreso al nuovo vano sbassato nel da piedi, e
sfornato del tutto, e rifornito con $\text{ff. } 4$ bandelle chiodate con chiodi
da 70 messci $\text{ff. } 8$ stiffe a punta riballata, in tutto si considera

Fattosi di nuovo la fodera nel da piedi di tavola di castagno laro pulita
stallentata, e scorniciata con tonnino nei canli chiodata lunga $\frac{4}{1}$
lunga assieme $\frac{5}{1}$, sieue la nuova garnizione alle $\text{ff. } 6$ feritoie
del cancello sud di legname simile laro pulito chiodate lunghe $\frac{2}{1} \frac{1}{2}$
lunghe assieme $\frac{3}{1}$, in tutto si considera

Sieue per avere inciudato tutto il restante della fodera vecchia, tassellata,
e chiodato la porta dello scalone del Bosco, e stuccata con il tempo

1:15 — di due mestri di una giornata, e costo di $\text{ff. } 1 \frac{1}{2}$ di chiodi, in tutto
Due tempi di una giornata di due mestri impiegata a disfare le armi
ture alla camera dei gessi, ed appreso alla Biblioteca, e portato il
legname alla Monizione, in tutto

Sieue altro tempo di mezza giornata di due mestri impiegata a levare
d'opere le porte, le telai, e sportelli di finestre, e portate alla Monizione.
— 50 — di un tempo trasportato le gessi alla galleria, in tutto si considera

$\Rightarrow 6.83 \frac{1}{2}$

Per avere accomodata la porta che dalla scala mette alla camera, laro
tie alla Biblioteca comune, con il nuovo appartamento del Sig. Se-

gretario, levata d'opere, e cambiato gli una tavola al fusto della parte
delle serrature, e messo di nuovo una tavola interposta d'allucio, laro
pulito unita assieme al fusto vecchio incollata lunga $\frac{4}{1} \frac{1}{2}$
lunga $\frac{1}{1} \frac{1}{2}$ schiodato la garnizione sul di fuori, e rinchiudendo
tassellato il restante del fusto, e stuccato, rinchiudendo le due bandelle.

1:31 $\frac{1}{2}$ — e posta in opera ritoccata, in tutto si considera

Per aver fatto di nuovo due architravi di piena castagno laro pulito
ghi ass. $\text{ff. } 10 \frac{1}{2}$ larghi l'uno $\frac{3}{4}$ ce consegnate al fabbricatore, che servono
per le due nuovi fabbrinelli d'ingresso all'appartamento del Sig. Segretario

Per aver fatto di nuovo un telaro a cassilone di piena magareccia di
castagno laro pulito stallentato messo assieme a coda di rondine largo
di faccia $\frac{2}{3}$, sieue il nuovo fusto della porta di tavola ordinaria
d'allucio laro pulito guarnito con travieta, e spallille di legname $\frac{1}{6}$
mille laro pulito scorniciata con una gola chiodata, ferrata, con due
para di maschietti con bandella incastriati al passo, e chiodati alla
 $\frac{10}{3}$ larga $\text{ff. } 4 \frac{2}{3}$, in tutto

5.25 — Sieue per altra porta con telaro a cassilone in tutto simile alla descrit
ta di simile lavoro alto $\text{ff. } 9 \frac{1}{2}$ largo $\text{ff. } 4 \frac{1}{2}$ ferrata, e posta in
porta alle nuovi camorreni, in tutto

4:39 — Fattosi di nuovo il suffitto sopra alle due camorreni sud con fusti di tavola
ordinaria di abeti laro puliti larghi ass. $\text{ff. } 25 \frac{1}{2}$ larghi l'uno $\text{ff. } 9 \frac{1}{2}$
collegati al di sopra con $\text{ff. } 8$ armature, di piena castagno ripienato
da una parte, e chiodate lunghe ass. $\text{ff. } 88$, portato a messi al posto
in tutto si considera

12:14 — $\Rightarrow 23.56 \frac{1}{2}$

20.21

Fatto di nuovo una cornice al di fuori di abete, lavi puliti, scorniciale con gola dritta, listello e pianello messo in opera adognalatura chio-

2:45 data lunga assieme $\frac{1}{2}$ f. 49, larga $\frac{5}{12}$, grossa $\frac{7}{24}$, in tutto.

Fatto di nuovo un telaro, e sportello ovato con centine doppie lavi puliti contornato, ricavatoci il battente, e l'incastro per la lastra fatto a mano lungo $\frac{1}{2} \frac{3}{4}$ alto $\frac{1}{2} \frac{3}{4}$, in tutto si valuta.

2:10 Si segue per altro telaro, e sportello ovato simile al descritto di simile misura, e lavoro, in tutto.

Per aver fatto di nuovo un telaro, e sportello d'infinito per dar aria al camerino del destro, di piana, castagno lavi puliti a tutta grossiera con fattura del canale per la lastra alto $\frac{1}{2} \frac{3}{4}$ largo $\frac{1}{2} \frac{3}{4}$, ferrato con due para di ganciotti ordinari di costa del maestro, ed una

54 matricchia piena posto in opera; in tutto.

Per aver preso $\frac{1}{2}$ f. 4, sportelli della casa portati nella camera dove sono stati fatti li camerini, e formatori nei vani delle antiche finestre, due credenze a muro ristretti li battenti, e ricavatone due in tutto lunghezza al forza di scarpollo medocci le armature a traverso, e li fatti in mezzo al di sopra con legname della casa, il tutto con tempo di maestro, e gancione di giornate due, e mezza, e costo da Sib: 40 di chiodi; in tutto.

Fattoe di nuovo due porte con fusti di tavola di abete lavi puliti guarniti con traverse, e spallotte di tavola d'abbuccio lavi puliti scorniciale, con tonnino chiodato, adattate dentro alle vani lasciati nei fabbricati, e ferrate con $\frac{1}{2}$ f. 4, para di maschietti a mezza croce, inde-

4:53 stanti e chiodati alto l'uno $\frac{9}{2} \frac{1}{2}$ larghi ass. $\frac{6}{3} \frac{2}{3}$ in tutto.

Fattoe di nuovo li due copertini sopra, e $\frac{1}{2}$ f. 10, tramuzzi dentro di tavola

or 12:02

ordinaria d'abbuccio lavi puliti adattate dentro ai vani tagliati a squarcio lunghi assieme $\frac{1}{2}$ f. 3, larghi l'uno $\frac{1}{2}$ f. 3, fermati con $\frac{1}{2}$ f. 24, regoli di tavola interzata d'abbuccio lavi puliti smossati, e chiodati lunghi assieme $\frac{1}{2}$ f. 2, in tutto.

— Camera appreso —

Per aver fatto di nuovo ad una credenza al muro un telaro di tre pezzi a traverso, e due impidi lavi puliti sbalzatamente messi assieme ad anni ma, seguono le due fusti di tavola ordinaria d'abbuccio lavi puliti guarniti con traverse, e spallotte di legname simile scorniciale con una gola chiodate, ferrati con $\frac{1}{2}$ f. 4, para di maschietti a mezza croce incastriati al paro, e chiodati alto $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ largo $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ posto 8:32 $\frac{1}{2}$ in opera con codette, in tutto.

Per aver messo in opera una mestra grande di una bussola formata con codette, e rinchiudatole le forze attorno, che gli formano cassettoni, in tutto. Si segue per aver sferrato una partita di detta bussola adirizata, e riferrata, e dato di nuovo giunta all'altra partita, con regoli di mezzanella di abbuccio lavi puliti incollato, e chiodato lungo $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ ricavatoci il battente, e ferrata di nuovo con $\frac{1}{2}$ f. 3, para di maschietti a corniera con spina levatora incastriati, e chiodati, in tutto si considera.

Per aver fatto di nuovo due regoli a scallette di tavola ordinaria di abbuccio lavi puliti fatti coi denti, e messi in opera lunghi assieme $\frac{1}{2}$ f. 4 $\frac{1}{2}$ seguono $\frac{1}{2}$ f. 6 tramuzzi di tavola ordinaria d'abbuccio lavi puliti posti in opera con fattura l'intacche lunghi ass. $\frac{1}{2} \frac{3}{2} \frac{1}{2}$ larghi $\frac{5}{6}$ seguono li regolati sotto tagliati dentro all'intacche lunghi ass. $\frac{1}{2} \frac{10}{11}$ in tutto si valuta.

Per aver fatto di nuovo un attaccapanni con tavola dietro ordinaria di

or 2:40 $\frac{1}{2}$

- albuccio lar: pulita bistonata attorno lunga $\frac{f}{6} \frac{1}{4}$, larga $\frac{2}{3}$
si segue $\frac{f}{6} \frac{5}{6}$ profilo tornito messi a bugo lunghi $\frac{f}{2} \frac{1}{2}$ posta
— 40 in segno con due attaccaglie chiodate, e rampini, in tutto
fatto di nuovo dentro ad una credenza a muro $\frac{f}{6} \frac{2}{3}$ tramezzi dei
tavola ordinaria di albuccio lar: puliti lunghi ass $\frac{f}{12} \frac{1}{2}$ lunghi
l'uno rag $\frac{f}{2} \frac{1}{6}$ uno formato con le tracce al muro, che di
vide le due credenze, e l'altro messo con due regoli smossati, e chia
dati lunghi ass $\frac{f}{4} \frac{1}{4}$, in tutto
— 1:41 Per aver fatto con legname della casa l'arcova nella camera da letto
ed altro camerino ad uso di spogliatore con armature, e fusti messi
assieme tagliati a misura, ed aggiuntati secondo il locale, ricavandoci
una porta frettola il tutto con tempo di giornate cinque, e mezza di
maestro, e garzone con costo di $\frac{f}{6} \frac{1}{2}$ di chiodi, si segue per aver sverzato
5:20 la comissione con $\frac{f}{4} \frac{1}{2}$ di svarie incollate, e chiodate, in tutto si valuta
Per aver fatto di nuovo una fascia nel da capo dell'arcova di lar: d'occhio
d'albuccio lar: pulita chiodata lunga $\frac{f}{9}$, larga $\frac{11}{12}$ si segue la cornice
da capo di folla d'albuccio lar: pulita sconciata con gola diritta,
— 60 listelli chiodata lunga $\frac{f}{9}$, larga $\frac{1}{4}$, in tutto
fatto di nuovo la fascia da piedi che forma piano di tavola d'occhio
d'albuccio lar: puliti chiodati lunghi ass $\frac{f}{16}$, lunghi $\frac{3}{4}$ fatto
un foro per un finestrino del tramezzo, e fatto ci un telaretto per
1:55 una lastra, in tutto si valuta
fatto di nuovo un tramezzo sotto al finestrino sul^o di tavola ordinaria d'
albuccio lar: pulito lungo $\frac{f}{6} \frac{1}{2}$ largo $\frac{f}{2} \frac{1}{2}$ posta in segno, con due
— 86 $\frac{1}{2}$ regoli smossati, e chiodati lunghi ass $\frac{f}{5}$, in tutto
Per aver fatto di nuovo $\frac{f}{6} \frac{6}{7}$ tramezzi in angolo dell'arcova sul^o di lar: ordinaria
10:02 $\frac{1}{2}$

- 470
d'albuccio lar: puliti segati in angolo, e posti in segno con fattura
d'intacche chiodate lunghi ass $\frac{f}{20}$ lunghi l'uno $f \frac{1}{2} \frac{1}{2}$, fatti ci
li regoli sotto di legname simile smossati, e chiodati lunghi assieme
1:78 $\frac{1}{2}$ $\frac{f}{19}$, in tutto
Per aver frettolato le piaghe delle due serrature della porta, d'ingresso
— 15 lunghi rag $\frac{f}{3} \frac{1}{4}$ larghe $\frac{f}{2} \frac{1}{2}$ staccata la porta, e ritoccata, in tutto
— — — Portico sotto al Bosco
Per tempo di una giornata di due mastri impiegata a tagliare una riva
sotto ilJacconte, e tagliato li zoccoli di gesso alle statue sotto alle
nicchie, in tutto si considera
Per aver disfatto tutte le armature, e tante che stavano all'antica cam
ra del Formatore, e trasportate alla camera dietro a quella del Modello
— 50 con tempo di una giornata di un mastro, in tutto
Per aver fatto $\frac{f}{6} \frac{9}{10}$ modelli di trancielo castagno lar: puliti modellati in
testa lunghi assieme $\frac{f}{31} \frac{1}{2}$ inizzippati al muro, e messi sopra le
tavole vecchie segate, e chiodate lunghi ass $\frac{f}{29}$, lunghi $f \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ in tutto
si segue per aver fatto $\frac{f}{19}$ di giunta di lar: di castagno lar: segati
3: — addirizziato accosto chiodate sopra ai modelli lunghi $f \frac{1}{2} \frac{1}{2}$, in tutto si valuta
Per aver fatto sopra al su^o vano con legname della casa un architrave di piana castagno
— 45 lar: pulito lungo $f \frac{6}{7}$ largo $f \frac{2}{3} \frac{1}{2}$ e consegnato al muratore, in tutto
Per aver fatto sopra al su^o vano con legname della casa, un telone per
li vetri lar: pulito batticuci il canale per li vetri messo assieme ad
una anima alto $f 4 \frac{2}{3}$ largo $f 4 \frac{1}{2}$ posto in segno, e formato, in tutto
— 97 $\frac{1}{2}$ si considera
Per aver fatto di nuovo al vano di sotto due tramezzi di tavola ordinaria d'
albuccio lar: puliti messi in segno dentro alle tracce fatti dal muratore
buccio lar: puliti messi in segno dentro alle tracce fatti dal muratore
Dr 7:86

47066
1.65 lunghi assieme f¹12. larghi l'uno f² $\frac{3}{4}$; in tutto si considera d-

Dentro ad altra vano di porta, per averci fatto due tramezzi di tavola ordinaria d'altezza lar. puliti posti in opera lunghi assieme f¹8 larghi l'uno f¹3; in tutto si considera.

1.20 All' uno di finestra fattoci di nuovo il telaro, e sportello per le lastre di piana merzeruccia castagno lar. pulito a tutta grossiera con fattura del canale per le lastre ferrato con due para di maschietti a squadra incatenati, e chiodati alto f¹12. largo f¹7 posto in opera con ff¹6 co dette chiodate in tutto.

7.56 Per avere accomodato la porta d'ingresso, e messoci nel da piedi due transverse di tavola ordinaria d'altezza lar. puliti messe in opera a sciolto chiodate lunghe assieme f¹6 $\frac{1}{4}$ larghe f¹2 rinchiodate le quattro bandelle con chiodi, e tempo, in tutto si considera.

3.6 Sigue alla camera per abbozzare li marmi, messoci con legname della casa f¹48 di puntelli di folla di castagno segate a misura, e chiodate con fattura di ff¹16. intacche, e messoci f¹12. di regole nelle teste delle tavole per reggere le forme, e fattoci altri lavori in servizio della casa, con costo di lib¹ una di chiodi, e tempo, in tutto.


1.84 $\frac{1}{2}$ Per tempo di lib¹ 3. giornate di un maestro impiegato a guastare due sole ri, trasportare, e mettere in posto li telari dell'Esposizione levati per comando del Muratore, e levato li telari dei spagli a due finestre, in tutto.

1.50 Fatto di nuovo uno sportello di finestra al vano aperto di nuovo per dar lume al Magazzino del legname, di piana castagno a tutta grossa lar. pulito con canale per li vetri, e terzo levatore alto f¹8 largo f¹7 $\frac{1}{4}$ posto in opera, in tutto si valuta.

2.98 $\frac{1}{2}$

or 17.10

Ristretto delle Comme

Valutato il presente Conto, e varato ai suoi giuristi
e doveroso prezzo secondo le respective qualità dimen-
sioni, e fatture dei Lavori in esso descritti, ed avuto localmen-
te per riscontrati ascendente in tutto alla Somma di Scudi Pe-
nali 56 $\frac{1}{2}$ fo lette, e baj: 80 $\frac{1}{2}$ or 107. 80 $\frac{1}{2}$
12. 02 dai quali dedotto il Ribafllo dello 8 per Cento preci-
tivamente convenuto offrano or 8. 62
10. 02 $\frac{1}{2}$ Si revisuano or 99. 18 $\frac{1}{2}$
7. 86 In fede de Poma lo 23. Obr. 1838.
17. 10 Dico or 99. 18 $\frac{1}{2}$ M. Prof. Marinucci
107. 80 $\frac{1}{2}$ 

To soto ho ricevuto dall' Elmo Sig. Lw. Giovanni Tagli Direttore
della Reale Accademia di Roma, Sudì Novanta nove in lib¹ 18 in tutto
in saldo del presente conto. In fede de Poma questo d. 31. Decembre 1838.

Per mio Signore Giuseppe

— Antonio Caselli —

Dico or 99. 18 $\frac{1}{2}$ m.

Continua la supplica mia

Conto e Misura dei favori

N^o C ad uso di Talegname fatti con ordine dell'Illmo Sig^r Can^r Gio: Augusto Ingres Direttore della Reale Accademia di Francia per la costruzione del nuovo Braccio di Galleria di Architettura contigua all'altra detta dei Gessi, per il restauro della Loggia del Bosco ed altri Oggetti di decorazione nel Pianzale di Villa Medici sul Lincio imputabili sul Fondo di Franchi paria Scudi straordinariamente accordati da Sua Eccellenza il Ministro dell'Interno all'oggetto medesimo. E questi a tutta roba, spese, e fattura di Giuseppe Cassetta Capo Mastro Talegname sono come appresso vengono dettagliatamente a descriversi.

E Prima

Fatto di nuovo un architrave di traliccio castagno lar: lungo $\frac{m}{f} 7$. e consegnato al Muratore per la nuova Galleria, in tutto $\text{COT} = 35$

Fatto di nuovo un telaro a sesto ad uno dei finestrini della nuova Galleria con centine doppie di fetta d'olmo lar: pulite ricavatoci il battente, messe ad anima, e traversa da piedi di piana merzareccia castagno lar: pulite sbattentata) segue lo sportello con centine doppie di fetta d'olmo lar: pulite contornate messe ad anima, ricavatoci il canale per le lastre a mano, scorniciato dentro e fuori con tonino fatto a mano e forza di scarpollo il tutto ferrato con $\text{ff}^{\circ} 7$. piastre di ferro fermate con vite a legno, e due maniglie a punta ribattute, lungo $\frac{m}{f} 15\frac{1}{2}$ alto $\frac{m}{f} 8\frac{1}{6}$ portato al posto, e messo in opera con $\text{ff}^{\circ} 6$. cadette chiodate; in tutto si valuta $\text{COT} 15^{\circ} 82$.

Sigue per altro telaro, e sportello a sesto in tutto simile al descritto di simile misura, e lavoro, in tutto si valuta $\text{COT} 15^{\circ} 82$

Per aver levato d'opera li due sportelli dei sestini già descritti per il Telaro, e rimessi in opera con le lastre, consil tempo di una giornata di due mastri, in tutto $\text{COT} 31^{\circ} 99$

Per aver fatto un medine per una cornice d' aluccio lavi e contornata a
seconda del disegne alto fl^o 1 $\frac{1}{4}$ largo $\frac{3}{4}$ e consegnato al fioratore = 15'

Per aver fatto di nuovo l' armatura per la nuova volta per la camera a cappa
con contina doppia di tavola intacca d' aluccio lavi contornata e chiodata
assieme con chiodi da 70. lunghi stesa assieme fl^o 50. larga rag^o $\frac{3}{4}$ con
fattura di fl^o 42. intacche per le regole; in tutto si valuta

L .. 87'

Siepe per altre fl^o 35. contina doppie in tutto simili alle descritte di simile
misura, e lavoro, in tutto si valuta

65..63

Per averci messo di nuovo tutti li regole di tavola d' oncia d' aluccio lavorati
puliti chiodati dentro alle descritte intacche lunghi assieme fl^o 3192. lunghi
 $\frac{3}{4}$ in tutto

22 .. 34

Per tempo di fl^o 1 giornate di due mastri impiegati a mettere insopra tutte le
centine, e chiodatoci tutte le codette assieme si valuta

" "

Per averci messo di nuovo fl^o 36. pezzi di catena di ferro castagno lavi segati
e chiodate lunghi assieme fl^o 162. e chiodatoci fl^o 36. codette in tutto si
valuta

2 .. 43

Totale CV 124 .. 41.
Tutto i Lavori descritti nel presente Conto essendo stati da me
sottoscritto Architetto D'ovetti, riscontrati, e misurati sulla fac-
cia del luogo, valutati, etavati avviati giusti, ed overarsi prezzo
secondo le respective loro qualita, dimensioni, e fatture affatto
ascendono alla somma di Lire 124. Venti quattro, e baj: Al
dai quali debtratto il convenuto ribasso dell' Otto per Cento in ra-
tio 9..95 si rendono la somma netta di Lire 124. Venti quattro,
dici e baj: 40 Monete — Nominali 23. Novembre 1838

Dico 114:46 Mto

Staf. Marini locit.

To sottoscritto ho ricevuto dall' Illmo Signor Giovanni
Trages Direttore delle Scienze Accademico Di Francia, S. M.
Cento quattrordici, e baj: 46 Mto in saldo del presente Conto
In fida ve lo mando questo in 31. Decembre 1838

Dico 114:46 Mto

Per mio Signor Giuseppe
Antonio Casella