

2.
 No 20
 (B. P. P. P.)

Conto, e Misura dei Lavori

ad uso di Muratore fatti con ordine dell' Illmo Sigg. Caral-
 liere Victor Schnetz Direttore della Reale Accademia
 di Francia, ed in servizio della medesima per l'ordinaria ma-
 nutenzione del Real Palazzo e Villa Medici sul Pincio a
 cominciare dal Primo Gennaio a tutto il 31. Marzo del corrente
 anno 1844, e questi a tutta roba, spese, e fatture di Vin-
 cenzo Angeletti Capo Maestro Muratore sono come app-
 presso vengono dettagliatamente a descriverfi.

E prima

Nell'abitazione del Sig. Segretario si è formato un
 ponte con quattro Legni verticali collegato da
 travi e coperto con piastre di panno 1/2, e sopra di
 esso fatto il sottopiede di cavalletti e piano per
 giungere fin sotto la volta della prima camera
 dove era una porzione di stabilità a minacciante,
 quale si è spionata e rifatta con fuoco. Collo sopra
 in lunghezza di palmi 6, larg. ragguagliat. palmi 3.
 con il costo di libri due di Chiodi posti sotto per mag-
 gior solidità, e più si è impiegato il tempo di
 una giornata di mastro, e garzone in fare mol-
 te stucature nella camera suddetta per mezzo
 di feccia con gesso, e sale bianca, che in tutto si va-
 luta

2. 5/2

Si sono fatte diverse travi dentro, e fuori il muro di
 detta abitazione verso il Cappale per rinvenire li.

Segue

98bis
2. 0 1/2

Esposito

danni del Condotta che porta l'acqua al Luogo Com-
modo, e quindi rimurate in lunghezza assieme di
palmi 2 1/2, e sopra gli altri palmo uno, grossi 3/4 tegolez

1. =
poi incollate di fessura, che si considera
Si e quindi demolito in parte il sedino di detto Despo,
rimovuta la tavoletta di marmo per levar da ope-
ra il Vaso di piombo che faceva danno, e trasportato
fuori il Calinauio con impiego di una giornata
di Maso e garzone, e spala di Lume, e poi mu-
rato il nuovo Tubo in lunghezza di palmi 4, grosso
palmi 2, alto simile con tegolez a spagno, come
anche la traccina della tavoletta sopra l'uz in giro
palmi 7, larg, e fonda palmo mezzo incollata di fron-
te, che in tutto si valuta

1. 0 1/2
Per il tempo di giornata uno, e mezza di mastro mu-
ratore, e garzone impiegati per asfittica lo Stagno
ro durante il suo lavoro, e fare le diverse prove

1. 20
dell'acqua, spurgar la Chiavria, e d'altro importa-
zione altro tempo di una giornata di detti uomini
impiegati assieme con lo Stagnaro nello Camere
ra dei Bagni e nella Sanderia per murare le fessu-
re di metallo, e dopo riturata farvi la sua mu-
atura attorno con spesa di L. 10 che importa

= 90
Nell'abitazione della Guardaroba si e fatta la sua
struttura in gesso e (alce) bianca attorno con
telato di posta da due parti larg, palmi 4, alto

7. 33 1/2
Si e seguito

7. 33 1/2

Esposito

palmi 9, e murate due palati alla sinistra, segue
nel camino del balone al primo Piano si sono fatti gi-
20 di struttura simile attorno un para fumo di latta,
e stipite di marmo, che in tutto si valuta

= 48 1/2
Nel soffittone della Stanzetta si sono rimurate P. 12,
piarelle al Pavimento con il costo e muratura di
altre P. 12, nuove del mastro, segue nel corridore
della Cucina si sono poste murate P. 24 mattoni
arruotati di costo simile, e rimurate P. 11, vecchi
con aver trasportato fuori il Calinauio provenien-
te da detto lavoro, che importa

1. 39
Nello studio del Nudo si e murata la grappa della gi-
rella del Lamgione, e profondati li buchi, e murati
due gongheri a nodo alla porta, segue al Lavatore
fatta il simile ad un buchetto, che in tutto si valuta

= 25
Nella Camera P. 4, si sono murate in gesso P. 4, gong-
gheri a nodo, e P. 5, mattoni arruotati di costo al
pavimento, segue alla Camera P. 4, si e levato da
opera insieme al falegname un tramezzo di ta-
vole, e trasportato ad altra Camera P. 3, con fatta
ra delle trancie al muro da due parti, alti palmi 10,
larg, e spaccate in gesso, e diverse altre strutture
nelle pareti della Camera sopra impiegato in tut-
to il tempo di una giornata di Maso e garzone, se-
gue fatto li buchi, e murate P. 8, Codette, e due gong-
hini di detto tramezzo, con costo e muratura di New 3,

9. 40
Si e seguito

9. 40

mattoni annottati al pavimento, che in tutto si valuta

1. 85

Sopra della Camera suddetta dove si è tolta l'acqua rimovuta la traversa come sopra, e li due buchi dei zampini con il costo di due mattoni annottati, che importano

29

Per riparare ad una maceranza d'Intonaco caduta in alto del Prospetto principale del Palazzo fatto il Cornicione si sono cavati fuori dal tetto due faloni di arancia, ed armata con Vitaccia ruomandata con Corda, e ventole alle propioni finestre larghe palmi 12, e quindi si fatta il sottopoggio picchiato bene nell'opertura con rabbocatura, ricamatura, e Cobla lung. ragguagliata pal. 11x9, che si valuta

1. 74

Segue il tempo in più volte di una giornata di Masfo, e garzone impiegati in disfare, e rifare certe porzioni del tetto portarsi a basso il bagno dove fornito, ed a fine di imbiancare per accompagnare la tinta della facciata, con il costo e moltiplicata in opera di 10. tegole, e 10 Canali aggiunti in più parti del tetto medesimo, che assieme importano

1. 27

Sopra il tetto della Galleria per levare alcuni danni di acqua si sono portati in opera 10. tegole, e 4 canali di costo del masfo, che importano

35

14. 90

Esportato

Si sono finiti dove servono le parti della Camera N. 28. con gesso, e Calce bianca, e fatto simile attorno li telari di tre fenestre, larg. uno in quadro pal. 12 dentro, e fuori, segue nell'abitazione del Principe il costo di muratura di 10. mattoni annottati, che in tutto si valutano

1. 70

Altra Camera N. 29. si è posta in opera una stufa con fattura del buco fumato alto uno, e regalato la medesima, segue allo Studio N. 24 al Loggiato si è levata da opera la stufa per spurgarla, e quindi rimessa e fumato il Tubo in fango, che assieme importano

1. =

Allo Studio N. 1. si è impiegato secondo il solito il tempo di mezza giornata di Masfo, e Garzone assieme con la flagranza per regolare la stufa, e fumare il Tubo in fango, qual lavoro si è fatto puranco allo Studio N. 1. ed altri nel vecchio fabbricato di S. Gaetano con rimovatura dei buchi, che assieme importano

2. =

Ad altro Studio di S. Gaetano N. 7. si sono fatti palmi 60. di stamatura in gesso, attorno ad una porta, e nella muratura finiti simili il telaio del fenestrono da due parti larg. in quadro palmi 6, che si valuta

78

Nell'abitazione del Guardavilla presso Portofino si sono murati 10. mattoni vecchi, e si segue

20. 38

16065

20..38

Cipriote

avanti l'ingresso con il costo e muratura di altri
P. 12. nuovi arruolati, segue nella Casa prof.
lomas affittata alla S. Vittoria costo simile di P.
6 mattoni, ed altri P. 9. vecchi rimovuti ai pati-

= 76

Segue nelle scale della medesima si è richiesto per
zioni di muro del parapetto larg. palmi 6, alt. rag-
guagliat. palmi 2, e sopra palmi uno tegola
innollato di fascia con il costo, e muratura di
due pezzi di foglia di peperino sopra larg. affic-
me palmi 4, e richiesto parte la scabellatura, e
la fulvechio muro in quadrati Palmi 30, che in
tutto si valuta

1..26

Per aver fissato in detta abitazione un telaro di
Posta da ambedue le parti larg. palmi 4, alt.
palmi 9, e richiesto un pezzo di battente allo spal-
letta alta palmi 7, fondo palmi 4 innollato, che
appiccione importo

= 33

22..69

Somma in tutto

Valutato il presente Conto e fatto a suoi giusti e doverosi prezzi
secondo le rispettive qualità, dimensioni e fattore dei Lavori in esso
descritti e da me localmente riscontrati ascende in tutto alla Somma
di Scudi Ventidue e baj: 69 Moneta. In fede

Roma li 3 Aprile 1844

Prof. Marinis Archt^o

Dico 22.. 69 M

101

Io qui sotto ricevuto
dal Sig. Cav. Vitor Schuch
Direttore della Reale
Accademia di Francia
questo Jo 5 marzo 1844
Vincenzo Angelitti