

= Conto =

De lavori fatti, e robba data ad uso di Staquaro per servizio dell'Accademia di Francia sotto L'ordine dell' Illmo. Sig. Direttore di detto come appresso sono

= Adi 15. Luglio 1873 =

Per la fontana al piazzone per il sopravanzo dell'acqua che viene alle fontane delli leoni era atturato il Condotto d'ava di fuori, aperto il Vettore dello Sfocatore del Condotto nel fondo della fontana delli leoni, preso il filo di ferro lungo provato dalla bocca del Condotto, e Sfocatore più volte non si poteva sturare, per tempo e fattura

Per aver fatto fare il Cavo nel l'iale dal suo muratore trovato il Condotto spaccato sopra, aperto trovato pieno di matrico, preso il filo di ferro provato di sturare non si è potuto sturare, e per aver fatto fare altri Cavi N. 2 spaccato che era pieno, preso il filo di ferro passato dentro dalla bocca spaccature, smosso il matrico con tutta l'acqua, e spurgato fino allo sfocatore, per aver fatto encima al filo di ferro un Strofilone di Canepa alla misura del Condotto, e passato dentro dalla bocca fino allo sfocatore in lunghezza di Canne N. 6 di palmi 60 = per tempo e fattura

1. 20

Per aver levato l'acqua serrato la spaccature strette pulite sopra saldate forte a lungo palmi 4 1/2 che a N. il palmo

1. 12

2. 32

per  
cav  
Delle

205



Per tempo di levare, e ridare l'acqua fatto sagare e  
dal s'pocatore riservato la vite, per tempo di leon-  
re, e ridar la più volte

-20 Per aver sturato e pulito le n. 4. bocche delli leoni  
nella fontana tempo e fattura

-20 Per aver rimesso Canepa stucco al tappo del fionno  
di detta fontana rimesso per robba, e fattura

-20 Per tempo di stenza fino che anno fatto le Cavi  
di giornata mezza

= Adi 9. 14 =

Per l'orto a porta Bimbiana, e studio mancava l'a-  
cqua aperto l' s'pocatori presso il filo di ferro  
sturato le Condotte spurgate, e mandata l'acqua  
per tutto tempo e fattura

-20 = Adi in detto =

Per la fontana al piazzone che erano turate le  
bocche delli dolfini e mancava l'acqua alla  
fontana delli leoni che dopo qua' alla scala zani  
pillo delle porzioni sturati e spurgati mandata  
l'acqua tempo e fattura

-55 Per le n. 11. fontane al Viale che facevano danno le pila  
levato l'acqua levato le tappi delli fionni e pulite  
dove vi sono crepate, pulite con il ferro, e fatto stuc-  
cature Canepa fina, e stucco zeppe di ferro infoga-  
te forte palmi 5/8 che a d. 1. palmo

-40

Per aver rimesso le tappi di legno nelli fionni con canepa  
-40 stucco n. 2. per robba, e fattura a d. l'una

Per tempo di levare, e ridare l'acqua, e fatte impire che  
il sopravanzo sua all'ovato, e curio delli Condotte  
era turato, sturato mandata l'acqua tempo, e fat-  
tura a d.

-30 Per l'altra fontana al Viale per andare all'orto fo-  
ceva danno, levato l'acqua, e pulite le crepature  
fatto palmi di stuccatura Canepa, e stucco zeppe  
di ferro infogate forte palmi 3. che a d. 1. pal-  
mo

-30 Per aver dato n. n. tappi stucco collo mespi in opera  
-60 al fionno di detta che a d. l'uno

10 Per tempo di levare, e ridare l'acqua  
= Adi 11. 14 =

Per aver andato alla Villa che erano turate le bo-  
che delli Condotte delli dolfini, sturati e spurgati  
come ancora sturato le bocche delli leoni nella fon-  
tana di n. 8. per tempo e fattura

-80 Per aver fatto una gratella di mio rame da fontana  
che non era più buona e rotta, turata sopra sbagata  
fina di ametro oncie 8. che per detta a d.

-50 Per aver data un pezzo di lastra di piombo tendo sbaga-  
turon mespi con un pezzo de Condotte in tutto di peso  
-16 libbre 12. che a d. 1. libbra



- Per aver sostagnato intorno la gratella di rame pulita  
la gratella di piombo mezza in opera saldata intorno  
— 25 forte de ametro Oncie 8 che per detta ad
- Per aver preso il pezzo di Condotto saldato sotto alla pia-  
— 30 stra del piombo, e fermato la sua gratella de ametro  
Oncie 3/4 che per detta ad
- Per averla posta in opera nella bocca del Condotto, stucca  
— 15 la forte per tempo e fattura
- Adì no detto —
- Per la fontana avanti al portico erano turate le bocche  
delli leonini, e dava di fuori la fontana del fimo e man-  
cava l'acqua alla Stalla provato dalle bocche di stura-  
re e non si è potuto sturare, levato il tappo del fono  
— 20 rotata la fontana per tempo e fattura
- Per aver spaccato le Condotte nel fono di detta fonta-  
na che porta l'acqua alle bocche delli leoni trovato  
— 20 pieni di matrico, pulite e spurgate con il filo di ot-  
tone con tutta l'acqua pulite per tempo e fattura
- Per aver levato l'acqua serrata le spaccature pulite  
sopra e saldate forte primo 1/2 di saldatura che a  
— 37/2 di il palmo
- Per aver rimesso Canpa Stucco al tempo del fono  
— 20 di detta rimesso in opera per robba e fattura
- Per tempo di levare e ridare l'acqua più volte per  
spurgare le Condotte di detti leoni

— Torino Settembre —

- Per la fontana sotto al portico che era turato di sopra  
— 20 ro provato con il filo di Ottone non si è potuto stura-  
re dal grappone del Condotto che lavano robba grappa  
per più tempo e fattura
- Per aver fatto fare un cavo dal giardino trovato il  
— 20 Condotto spaccato che era pieno di matrico e grappone  
presso il filo di ottone sturato e spurgato il Condotto  
con tutta l'acqua per tempo e fattura
- Per aver levato l'acqua serrata la spaccatura pulite  
— 25 sopra il Condotto saldato forte a lungo palmo 1-  
che a d.
- Per tempo di levare e ridare l'acqua e tempo fino che  
— 10 anno fatto il Cavo che apriera a d.
- Adì 16 Ottobre —
- Per opere stato ordinato dal muratore per ordine  
dell'Almo Rettore per accomodare e sturare li  
Cannoni di batta dalla feligera avanti delli pas-  
seri che avevano fatto li nodi nel le levate tutte  
li Cannoni sturati e spurgati, e poi una per uno  
rimessi apriera imboccati, e fermati delli Can-  
— 90 noni con il filo di ferro per più tempo di giu-  
nata 1/2 che a d.
- Per la Nassa dello studio di Monsieur Bossi erano  
delli Cannoni abbracciati e rotti dato mio nuovo  
a traverso saldati e rimessi delli forte primo 1/2  
che a d il palmo



Per averci formato con detti palmi di Cannone un gom-  
do con suoi orli ribattuti acciò non si qualfi per ten-  
-

18 po e fattura

Per aver rimesso in opera detta Stufa rimboccato tutti  
li Cannoni che porta via il fume, e rifermati con il  
-

20 filo di ferro forte per tempo e fattura

Per la Stufa di Monsieur de mer ricevuto una stu-  
fa e portata alle Studis, e dato Cannone mi nuovo  
a traverso imbollettato fatto acciò il Calere non

2.40 lo quarte di pmi 11. che al il palmo

Per aver fatto sopra al Cannone un Cappolino Cuyo  
con 11.3. Strise di latta doppia e imbollettata al  
dotto, e messo sopra un pezzo di Cannone imbollet-  
tato dove vi è un foglio di latta che per robba, e

26 fattura

Per aver formato con detti palmi di Cannone un  
gomido con suoi orli rabattuti forte 11.2. che  
per tempo e fattura a d'uno

36

Per aver posta in opera prima la stufa al suo luogo  
e posta in opera li Cannoni imboccati tutti apri-  
me e fermati con mi rampini 11.2. con sue le-  
gature di filo di ferro lunghi palmi 11.1.  
che assieme robba, e fattura

30

3.64

= Adi 11<sup>o</sup> detto =

Per aver ricevuto dal suo chinaro panni di ferro  
tondi lunghi Oncie 14 in tondo Onza mezza 11<sup>o</sup>  
11. per averli tutti sostagnati in torno con  
1.25 mio Stagno lustro che per robba a d'uno

Per la fontana sotto al portico si era turato il fon-  
dotto, e deva di fuori spurgato con il filo di Otava  
per tempo e fattura

20

Per la Stufa della Studio nuovo vespila saltava  
mentre la detta Stufa non li stava bene a volu-  
to mutarla il sito, e invece tutta mutata il sito  
rimessa in opera rimboccato tutti li Cannoni che  
porta via il fume, per tempo e fattura di gir-  
nata una

60

= Adi 16<sup>o</sup> aprile =

Per aver ricevuto dal suo chinaro perni di ferro  
quattro di un Onza in quattro lunghi Onze 4 l'una  
11.2. per averli sostagnati tutti con mio Stagno  
2.10 lustro che per robba e fattura a d'uno

2.10

= Adi 10<sup>o</sup> dicembre =

Per ordine del sig. l'Architetto di detta che mancava  
l'acqua alla Villa di Beau l'acqua andata per la  
farma trovata vicine dove piglia il sopra detto  
ad un sfogatore del Casotto della Villa, e faceva  
mancare l'acqua fatto una legatura forte e rimas-  
dato l'acqua a Canano di Lami da assieme

65

4.80







= Conto =

De lavori fatti erobba data ad uso  
di Stagnaro spettante all'Accade-  
mia di Francia p' ordine dell' M<sup>re</sup>  
Sig. Direttore.

on

Maestro Giuseppe Guidi Stagnaro  
Votaro a S. Eustachio