

Faint, illegible handwritten text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible handwritten text, appearing to be several paragraphs of a letter or document.

Conto e Misura Dei Lavori
 ad uso di Muratori fatti con Ordine dell' Illmo Sig: Ca-
 valiere Victor Schuetz Direttore della Reale Accademia
 di Francia in Roma per l'ordinaria Manutenzione del
 Palazzo e altri Fabricati annessi alla Villa Medici sub Pin-
 cio contando dal giorno 24 Aprile a tutto il 31 Agosto del
 corrente Anno 1842, e questi a roba, spese, e fattore
 di Domenico Valentini, e Vincenzo Angeletti Capi M^o
 Muratori Sicj sono come appresso vengono dettagliata-
 = mente a descriversi =

= E Prima =

Ad oggetto di accrescere la conveniente Luce al nuo-
 vo Studio di Sculture stabilito nella Camera
 terrena presso il Caffea sotto la Terrazza del
 Bosco si è calato un Uomo per mezzo del Ca-
 vallo dalla Balaustrata superiore verso la
 nuova per fare due buchi, e costruito il pon-
 te di Moccioni, e piane lungo pal 15 larg.
 pal 4 e quindi col mezzo del ponte mede-
 simo si è travacciato l'Architrave di travese
 fino della finestra per poterla rialzare e
 calato a basso con filo in ferro lungo pal 7½ larg
 e grosso palmo uno; sicque il taglio fatto nel
 muro e porzione di volta per costruirvi il nuo-
 vo arco, e spallette lung. vag. pal 10½ alt. pal
 8 gross. vag. pal 4½ qualita pietra marda

ta in gran parte ai pubblici scavi di cui con-
rette assieme al calcinaccio, che in tutto si va-
luta compresa la muratura dei due buchi
dopo serviti

Per il nuovo Muro delle spallette e squinci del fe-
nestrone ripresi in alzezzia lung. aff. con le
gature pal 4 reg. alt. pal 4 1/2 graf. pal 4 Mat-
toni, e pezzi stab. ed incollati attorno con au-
mento di pal 3 di spigoli compresi quelli del-
la mostra esterna; segue la muratura ad
alto, e mettivasi in opera del vecchio Arco
trave descritto sul quale si è costruito il nuo-
vo Arco di Mattoni in piano lavorato in par-
te sull'armatura di legname lungo con in-
poste pal 10 alt. pal 2 graf. pal 4 con muro
di rivestitura, descritte sopra al di fuo-
ri lungo pal. 11 alt. pal 2 graf. pal. 4 tegolo-
za e pezzi, e al di dentro lung. simile alt.
paluno uno graf. pal 3 qualsiasi simile il tut-
to stabilito ed in collato attorno con aumento
di pal 2 1/2 di spigoli che in tutto si valuta

L. 90 1/2

Per aver ripreso lateralmente al fenestrono me-
desimo due vappozzi di cornice nell'imposta
della Volta lung. aff. pal 3 alt. pal 1 1/2 di agget-
to pal 2/3 modinata con listello fondino, gu-
ciò altri due listelli e due fascie che forma-

Comma e segue

L. 27

ognatura a taglio, lavorato per di dentro
con trave di legni in piedi traverse e qua-
re e sotto piede di Cavalletti lung. pal 15
larg. pal 6 il tutto assue tempo di fatto che
si valuta

L. 86

Per il tempo di una giornata di Mastro Muratore
e garzone impiegato in fare due travicce nelli
squinci di detto fenestrono per poterli incas-
sare il telaio ridotto a luce alt. l'una pal. 10
larg. e fond. pal 1/2 e quindi stabilita ed in-
collata di fronte, come ancora per fare
il traforo del Tubo della Stufa di diametro
pal 3 stab. attorno; dopo di che si è posto in
opera il telaio medesimo larg. pal 5 1/2 alt. pal
10 fermato con N. 6 Codette e stuccato dentro
e fuori in gesso meno l'Arco, e nuove spallette
in pal 34 che in tutto si valuta

L. 85

= Lavori in genere =

Nel piccolo Stadio presso il Vialone degli Avanci
si sono murate sopra il Tetto di un Carottino
quivi esistente N. 20 Tegole e 20 Canali della
Casa come anche N. 12 Bocchette e fatto un
vappozzo di calce asciutta in collata lung. pal
12 ed altro di stabilitura rustica lung. pal
15 alt. pal. 7 due imposte

L. 69

Nel Sito del Lavatoio si è fatto una porzione di
Comma e segue

L. 67

condottava della forma di Monte Cavallo per l'esito del fumo della Caldaia del Bucato con sua camicia di calce attorno lung. pal 14 e piu il costo e muratura di n. 12 Mattoni arrociati due aff. importano

2..46

Nelli diversi Corridoi delle Abitazioni dei Sig. Pensionati si sono posti e murati in piu volte n. 30 Mattoni arrociati di costo del Mastro, e rimurati n. 10 della Casa nel pavimento due importano

1..05

In Cucina si e fatta la braccia, e levata da opera una tavoletta di marmo due cuopre la Cassetta di piombo ove e la Nuova ad Acqua del Sira Arvato, e fatta una fodera di muro di mattoni attorno lung. pal 6 x 3 graf. una besta con piu altro pilastro lung. pal 1 1/2 x 3 graf. simile, e murata sopra la tavoletta di marmo; Siegue per assistere lo Stagnavo che ha risarcito la Macchina sudetta impiegato il tempo di una giornata di Mastro muratore e garzone compreso il trasporto in basso del Calcinaccio, e costo e muratura di n. 18 Mattoni arrociati nel pavimento due aff. importano

2..32

Nelli Abitazione e Cucina del Portiere si e impiegato il tempo di una giornata di Mastro e
Somma esigue

25..50

garzone per fare un baaglio al Camino a guisa di Nicchia per un fornello stabilito dentro larg. girata pal 3 x 3 e murato un pezzo di Amenziana nel baucone larg. in quadro pal 4, fatto li budii e murato la gappone dello sportello di ferro, siegue attorno li pavimenti di detta Abitazione fatti in piu pezzi pal 90 di stuccatura con gesso, e Calce bianca e costo e mettura in opera di n. 9 Mattoni arrociati, che assieme importano

2..53

Per il tempo impiegato di un Mastro soprastante e Quattro Uomini per levo da opera con diligenza li Malti Sessi di Figura e Architettura esistenti nella Camera presso il Caffaiof ora ridotta a Studio, per formarvi spazio sufficiente imbragati con corde e trasportati a spalla con stanghe nella stanza del Formatore, che importa

2.. =

Somma in tutto 30..03

Assistono i Lavori descritti nel presente Couto e valutati a suoi giusti e doverosi prezzi secondo le rispettive qualita, dimensioni e fattore da me localmente riscontrate ascendo alla Somma di Scudi Trenta e baj: 03 Moneta

Roma li 31 Agosto 1842

Giul. Maria Coletti

10565

Si paghi sotto honorata il tal. Delle
suddetto Conto Roma in fida y questo
Di 31 agosto - - - - - 1842

Giuseppe Bondermann
No 19

= Vincenzo Angelotti =