

Conto de lavori spettanti alla Reale Accade-
mia di Francia fatti con ordine dell'Alme
Sigg. Cav. Juan Direttore dell'edif. a tutto costo
robba e fatture di Francesco Ghenghi capo
Maestro Muratore.

È prima =

= 16 novembre 1825. =

Per il tempo di una giornata di due mas-
tri e due garzoni in gesso tutte le
Commisure e stuccate nei mattonata
con spesa di libbre 4 di Gesso e di lib-
bre 3 colla cerriera e di lire sette

251½ gesso da presa assieme

Adi 15 novembre S. 16 17 18 19
21. 22. Per il tempo impiegato in sette
giornate da 19 Mastri e 18 garzoni
in aver come sopra stuccate tutte
le altri pavimenti con la spesa di lire

54. di gesso da presa libbre 26
di Vermiculosa e libbre 16 di pasta
Cenoria con il cotto e mettutane in
opere di Numero 56 mattoni e Num.

27.25 30 quadri arrotati e tagliati

Ad 23 novembre I.

Per il tempo di Numero 3 giornate
si opera di mastro e fazione in
aspettare il chiosano mentre mette
vati in opera le campanelle con il com
modo di due tute di Polni 20. fatte
le Bughe e murate di Squadro e
Numero 9 Bocuglie di Botiglie
alle Bughe delle dette campanelle
segue murata una branchetta ad
dopo al canale di Latta dove passa
no le fili di ferro sudetti

3.58
30.83

Per il tempo di 1/2 giornata di mura
e fazione in aver posto in opera la
stufa alle stoviglie del direttore d'una
ritra murato il tubo della stufa

- 50 Terza

Ad 29 novembre I.

Casa dentro l'Orto di
Porta S. Andrea

Per il tempo di una giornata di mura
e fazione in aspettare lo stufano
per mettere in opera diversi pezzi
di canale di Latta e murato in dove
si sono la grande tonga assieme
galoni 26/2; segue il cotto e
muratura di leni convessa con
filano sotto murata nel tetto di gesso

- 50

307

faza lungo jalmi 5^{1/2}
 ha aver murato in pieno
 6 tegole, numero 10 fanale,
 e in murata numero 6 tegole
 di fanale spicconato, e dato gal-
 mi 2^{1/2} di faler a camp. in colla
 per addosso imuni, con aspo porta-
 tum ad alto e mettiture in opera
 di numero 17 tegole murate
 lavorate con Scaloni di jalmi

144 36 imposta

Per aver fatto li Bughi neppi
 in opera murato in modello di
 ferro a due grappe che sostiene il
 fanale di Latta che sporge fuori
 in detta faza con il commoda

4.53

- 12

4.53

- 50

30.83

2.51^{1/2}38.49^{1/2}

di Scaloni di jalmi 30 impostando
 Ho fatto scritto o aiutato il fatto
 del presente conto per aver a
 questo di 30 dicembre 1815
 Francesco Aslaghi

Conte
De' lavori ad uso di ma-
riatore fatti con ordine
dell' Illmo Sig. Direttore
Gas. Pucini nel Palazzo
della Reale Accademia di
Firenze

Con
Francesco Menghi f. p.
Mro Muratore