

N. 179

## Conto, e Misura dei Lavori

ad uso di Muratore fatti con Ordine dell' Illmo Sig: Cavaliere Victor Schnetz Direttore della Reale Accademia di Francia, ed in Servizio della Medesima, tanto per l'ordinaria Manutenzione del Reale Palazzo e Villa Medici sub Pincio, quanto per lo Straordinario Restauro delle Condotture principali dell' Acqua Felice proveniente dalle Botte alla Certosa; e questi a tutta Roba, Spese, e Fatture di Vincenzo Angeletti Capo Maestro Muratore sono come appresso vengono dettagliatamente a descriversi contando dalli

— 1. Agosto a tutto Ottobre 1844 —

## — E Primo —

## — Lavori di Ordinaria Manutenzione —

Nel Corridore della Loggia superiore si sono murati N. 34. quadrucci usati della Casa nel pavimento, e portato a basso il calcinaccio con schifo che in fatto si valuta

Allo Studio N. 15 si è rifermato un Cassettone che forma intellaturata alla Porta con pab. gli traccie stabilite, ed incollate larg. pab.  $\frac{3}{4}$  e muratura di N. 4 Codette in gesso; si que stuccate dalle

220bis

Spisotto

81

parti altri due telari di Buffole larg. palmi 2 1/2 x 9 e murati n. 5 Mattoni rotti al pavimento di costo del Mastro, che in tutto si valuta

= 85

Nella Porta d'ingresso alla Cucina si è ripresa posizione di stabilitura con rincoccatura, sovratta con chiodi per essere il muro salnitato lunga palmi 5 alt. palmi 2 1/2 incollata con gesso e calce bianca, che importa

= 18

Per il tempo in più volte di n. 3 giornate di Mastro impiegato con la Scala a pulire tutti li Finestrioni del Palazzo, e calare a basso tutti li telari di Vetri rotti dal Vento per uso del Vetraio onde poterli risarcire

1 35

Inque nel soffittone della Stivatrice si sono profondati li buchi, e murati due braccioli di ferro alla porta, e n. 8 Piane di costo al pavimento che in tutto si valuta

= 30

Per il tempo di una giornata di Mastro e garzone impiegati in trasportare tutta la beverata portata dalle Pioggie impetuose a piedi il Cancello di Ferro nell'ingresso della Villa, spargati

3 50

Somma esigue

Spisotto

221  
3 50

li Canali rovesci di selciata, e pulita la Fontana avanti il Palazzo, che importa  
Per altro tempo di n. 4 giornate di Mastro Mavro fore impiegato ad assistere il Talequame e Scalpellino che hanno risarcito le Persiane grandi dell'Appartamento spezzate e disestate dal Vento con averci fatto n. 6 Ponti a balzo per mezzo di cavalletti, e piane

= 80

2 70

Per altro tempo di una giornata di Mastro e Garzone impiegati unitamente allo Stagnaro per espurgare le diverse Fontane della Villa, zampilli, ed altro occorrente, che importa

= 80

Per avere dato di mano allo Stagnaro in levar da opera per mezzo di Scala li Tubi di una delle Stufe dei Sig. Pensionati per espurgarli prima della imminente Stagione Invernale equindi rimetterli con suoi Cappelletti e tiranti di ferro staccando il traforo del muro con Malta, ed impiegato in detto Lavoro mezza giornata di Mastro, e Garzone che in tutto si valuta

= 45

Somma esigue

8 25

8 .. 25

Per altre N. 7 Stufe levate, pulite, e rimesse in opera negli altri Stadi compreso quello a Porta Pinciana simile in tutto alla precedente si valutano

3 .. 15

Per il Tempo di Due Giornate di Maestro muratore impiegato in riguardare, ed appostare tutti li Tetri del Palazzo, e Fabricati annessi danneggiati dalle Furberie, dando di mano anche allo Stagnone per riattivare li Cappelletti smossi delle diverse Stufe, e canali ingrossata che in tutto si valuta

= 90

Siegue allo Stadio di Scultore N. 1 piu danneggiato di tutti gli altri si e dovuto scopare il Tetto sub pianellato, prima pendenza avanti larg. pal 26 larg. pal 25 con aver rimovato N. 16 bocchette, ed altrettante testate di canali; siegue altra porzione ad una pendenza lunga in piano pal 36 larg. aff. pal 40 con muratura di N. 42 bocchette e N. 20 testate, e N. 29 Canali pieni sub col mareccio dove si e costruito di nuovo un pilastro di sostegno per il tabo della Stufa largo in quadro pal 2 larg. alto pal 3 tegolozza e pezzi incollato attorno che in tutto si valuta

Comma e Siegue

4 .. 97

17 .. 27

17 .. 27 1/2

Per aver scopato simile altra pendenza appresso lunga in piano pal 30 x 20 con averci murato N. 22 bocchette e N. 15 testate di Canali, dato pal 15 di Calce ascarpa, e murato a pieno N. 21 tegole ab ciglio e sostituito alle rotte, scarse, e mancanti N. 25 Tegole e N. 11 Canali che in tutto si valutano

2 .. 74

= Straordinarie Riparazioni alla =  
= Condottura dell'Acqua =

Onde ricercare le ragioni d'impedimento al Corso dell'Acqua, e le rotture dei Condotti si sono fatti diversi Cavi di terra nell'Orto detto della Bracchevia presso Porta Pinciana dove cessa la Forma il primo de quali lungo pal 20 larg. vag. pal 6 fondo pal 13 con terra spalettata ad un straccio ed a suo tempo vi empito; che per N. 6 simili in porta

14 .. 97 1/2

Siegue il tempo di N. 4 Giornate di un Uomo impiegato a manovrare la Tomba situata in detti Cavi per avciagliarli dall'Acqua penetrarvi dalle rotture dei Condotti, onde poterli agitare, e discoprire il maffocattovi per tale oggetto una platea di

34 .. 99

bravicelli, e piave lunga pal 12 x 12 con porto  
e riporto dei legnami sudetti, che si valuta

2. 12

Per il tempo di due giornate di Mastro e Sargone im-  
piegate a rompere l'antico maffo della Condotta  
va in piu luoghi per fare le necessarie prove  
extraone le Radici delle Piave selvatiche inter-  
natevi, e mettere li nuovi rappazzi in piombo  
che compreso il Consumo dei ferri si valubano

1. 76

Segue altro tempo di una giornata di Mastro e due  
Sargone impiegati ad assistere lo Stagnaro davan-  
te il suo Lavoro, e specialmente per l'adattamen-  
to dei rappazzi descritti, stuccature ed altro

1. 15

Per la muratura a stagno fatta all'estremita dei  
rappazzi medesimi lung. aff. pal 8 larg. ed al-  
te pal 2 teggi con calce spianata sopra, si egue  
una porzione di muro simile ripreso dentro il  
Bottino dov'era l'imbraga lungo pal 3 alto pal  
5 grasso un palmo, con porzione di volta sopra  
lunga pal 3 larg. pal 2 gros. pal 1/2 che in tutto  
si valuta

1. 96

Per aver fatto altri due Cavi presso il piccolo Siao-  
Comma e Siegue

41. 98

lino contiguo alla Casa della Sig. Vittoria  
per risarcire il braccio secondario della Con-  
dottura di piombo lunghi aff. pal 16 larg. pal  
3 fondi pal 4 ed a suo tempo riempiti, si egue  
il tempo di una giornata di Mastro e Sargone  
impiegata ad assistere lo Stagnaro per farvi le  
occorrenti spaccature, saldature, e passarsi  
il filo di ferro per sturarlo che in tutto si  
valuta

1. 10 1/2

Per il tempo in piu volte di 3 giornate di Mastro  
e Sargone impiegati assieme con lo Stagnaro  
in fare la Visita per tutta la Forma alzare li  
diversi Chiusini, levare e ridare l'Acqua per  
le occorrenti prove con spesa di baj: 40 per  
li Lami, che importa

2. 80

Per aver fatto altri due Cavi nel Siodino dell'Ilmo  
Sig. Direttore per risarcire il Conelottino  
della Fontana lung. aff. pal 10 larg. pal 3 fon-  
di pal 4 ed a suo tempo riempiti, con il tem-  
po di una giornata di Mastro per assistere  
lo Stagnaro, che vi ha messo li necessari rappaz-  
zatura e Siegue

45. 88 1/2

223bis

Riparto 45..88½

zi di piombo in tutto si valuta - - - - - = 64

Nello Studio grande di Pittura a Porta Pinciana di è fatto il taglio per aprire un fenestruino verso strada largo palm 2½ alto palm 3 grosso palm uno uno, e posto il nuovo telaio fermato con n.º 4 codette in gesso stuccato attorno per di dentro, stabilito nelle spallette per di fuori che in tutto si valuta - - - - - = 41

Ricque ripreso un pezzo di spalletta nella scala esterna della Sig.<sup>ra</sup> Vittoria alta palm. 3 lunga e grossa una testata di mattone, ornato un gangano ed un occhietto alla porta con n.º 6 Mattoni arrotati di costo che in tutto si valutano - - - - - = 41

Per il Costo e muratura di n.º 9 Mattoni simili posti sopra la scala detta del Bosco espesa di n.º 6 Viaggetti di frantumi, e Calciacci provenienti dalle Lavorazioni descritte mandati via con Carrette ai pubblici scarichi; che in tutto si valuta - - - - - = 87

Somma in tutto - - - - - = 48..21½

224

Valutato il presente Conto e tarato a suoi giusti ed doverosi prezzi secondo le rispettive qualità di misure, statura dei Lavori in esso descritti, e da me localmente visitati ascende in tutto alla Somma di Scudi Spavantotto e baj: 21½ Moneta. In fede &c

Roma li 12. Gher 1841

*(Signature)*  
Dico 48..21½ Mta

Sig. Maurizio Ardit

*(Signature)*

Io qui sotto ho ricevuto il Soldo del suddetto conto dal Sig. Cor. v. von Schratz direttore della Reale accademia di Franco questo di 15. gher - - - 1841

Vincenzo Angeletti