

Conto
No. 40

286

Conto, e misura di lavori ad uso di stagnare fatti
con ordine dell' Ill^{ma} Sig^{la} Cavalier Pietro Schuetz
Direttore della Reale Accademia di Francia, ed in
servizio della medesima per l'ordinaria manutenzio-
ne del Real Palazzo, e Villa Medici sul Pincio sue
diramazioni di acqua, e tutto altro occorso a contare
dal mese di Luglio a tutto settembre del corrente Anno
1863, e questi e tutta robba spese, e fatture di Matthea
e Paolo fratelli Mues stagnari sono come appresso
vengono dettagliatamente a descriversi

E prima
a di 11 Luglio

Per l'atturatura nel sopravanzo della Fontana del
li Mascheroni che conduce l'acqua fuori del
Palazzo aperto il Bottino levato il Cappo, e
fatto sfogare tutto il tratto della conduttura indi
passato più volte il filo di ferro, veduto che
non si poteva sturare postoci un cannello all'
imbocco del condotto con imbottatore, e gonfio
stuccato, e buttata l'acqua forzata con li
secchi, e così sturato bene il condotto, aperto il
tappo dentro il Bottino con aver fatta una
strucatura che il tutto si valuta — — —

= 60

Di più aperto il Bottino accanto il cancello del
Pincio, ed aperta la chiave di scarico, e fatto
spurgare tutto il tratto della conduttura che conduce

L'acqua alle due Fontane presso il detto cancello, e piu' sturata il Sopravanzo di una delle medesimo quale va al Cavatore con averci passato piu' volte il filo di ferro, che per tempo impiegato si considera

a di 8 agosto

Per l'atturatura avvenuta al condotte del Sopravanzo della Fontana delli Mascheroni fatto fare un ferro dal chivuro a forma di Costiglione passato piu' volte nel condotte, e così levata l'atturatura che per tempo impiegate di mezza giornata da un Uomo stagnaro si valuta

acomodato il Pumpione dell'Immagine nella Nisa di S. Bastianello con averlo rispulito a nuovo, e pestaci una Pastra nuova che si apprezza

a due secchi grandi postici li fondi nuovi di Bandoncino con suoi piedi di stagno e saldati sotto li fondi che si considerano

a di 9 detto

In occasione ch'è stata posta una Statua di marmo alla Fontana dei Delfini datogli un pezzo di Condottino di piombo di peso di 1 1/4 e pestaci una Sitarella di stagno di costo baj. 25 qual'è saldata da una parte del descritto condotte con saldatura al traverso di diametro on. 1 quale si è posto in opera, e fattoci una saldatura in piedi che in tutto si valuta

Per porre il detto condotte prestato assistenza allo scalpellino per presentare piu' volte la base di marmo impiegato 3/4 di giornata da un Uomo stagnaro che si valuta

Fatta una Seta di Metallone, ed una Borchia di ottone di diametro on. 3 saldate assieme, ed il tutto saldato al copercio della Sita di stagno con averlo traforato, e fatta una saldatura al traverso che il tutto si considera

Per le sei Bocche che versano l'acqua dalla Pozza fatte di nuovo con Bocchettoncini, e con Borchie di tutto di piombo tirate cupe di diametro on. 3 di peso assieme di 7 1/2 che si valutano

Traforate le delle Borchie, e saldate alle Bocchettoncine con una saldatura al traverso di diametro on. 1 che si apprezzano

Posti in opera con averli slabbrati, ed appistati al sito, e fatta una stuccatura con fanapa, e stucco ognuno che il tutto si apprezza

Per l'atturatura fatta al Sopravanzo della detta Fontana che conduce l'acqua a quella delli Mascheroni, aperta la Sita di scarico, passato piu' volte il filo di ferro, e non potuto sturarsi posto un fannello con gomito, ed imbattuto stuccato all'imbocco del condotte, e forzato con l'

Acqua buttata con li secchi, e così spurgato tutto il tratto della conduttura, riposta la Site con lo stucco alli pari, e così mandata bene l'acqua che per tempo impiegate, e lavoro fatto si considero

= 60

A di 19 Settembre

Nella Gronda del tetto sopra la Galleria per risarcire il vecchio canale è stato levato da opera scelto, ed adriçato quello in buono stato che per tempo impiegate si considero

= 20

Stigli n° 11 fogli di canale nuovo andante che stendono assieme pal. 17 5/12 che si valuta

! 74 1/2

Poste in opera con aver fatte n° 3 saldature in opera che si apprezzano

= 45

Fermato con n° 8 legature di filo di ferro

= 20

E più spendosi delle staccature nel restante del canale vecchio fatte n° 5 saldature in opera

= 75

E più fermato con n° 9 legature di filo di ferro

= 22 1/2

Reiniciato il detto canale nuovo dentro, e fuori fatti pal. 36 1/10 di Reiniciatura

= 52

A di 20 detto

Per l'atturatura della Fontana delle Delfini che conduce l'acqua a quella della mascheroni postoci più volte il filo di ferro, e non potuto sturare fatto fare un cavo dal Muratore

trovato il condotto spaccato sparsioci il filo di ferro da una parte, e l'altra con lo strofiglio ne di canapa, e pestoci un pannello con gornito ed Embattatore stuccato aperta la Site di sfogatore, e buttataci l'acqua forzata con li secchi, e così spurgato tutto il tratto della conduttura richiuso lo spacco al condotto, e fatte pal. 2 di saldatura in piano con grossezza di stagno, riposta la Site con lo stucco alli pari, e così fatta andare bene l'acqua che il tutto si valuta

= 80

Più sturato il sopravanzo della Fontana presso il cancello del Pincio con avere aperta la Site di sfogatore, e sparsioci più volte il filo di ferro, e così sturato bene il condotto, e riposta la Site con lo stucco alli pari, e mandata bene l'acqua che il tutto si apprezzano

= 30

A di 30 detto

Allo studio n° 22 mutato posto alla Stufe con suoi Tubbi ripuliti, e riposti in opera con averli rimboccati, e fermati con n° 2 Tiranti nuovi di filo di ferro doppio lunghi pal. 11 l'uno, e n° 3 rampini nuovi che per lavoro, e tempo nella pulitura di mezza giornata si valuta
Allo studio n° 3 levata da opera la nuova Stufe con suoi Tubbi postata in Bottega, e fattioci il Coperechio nuovo di Bandone di ferro di diametro pal. 2 1/12, e posta una Fascia di Bandone

= 53

789 11.. 62

tutta attorno che stende in lunghezza ped.
6 ²/₃ alla nr. 3, ed unita al detto Coperchio con
avete fatto intorno l'orlo a Marroni ribat-
tuto e chiodato intorno al corpo della stufa

1.. 16

sud^a con n^o 34 Bollette che il tutto si appropria
Riposta in opera la stufa suddetta ripulita li
Cubbi, rimboccati, e fermati con n^o 3 tiranti
di filo di ferro d'aspi lunghi ped. 4 l'uno e
postici due rampini nuovi che per lavoro
fatto, e tempo impiegato nel mettere in opera
la sud^a stufa, e Cubbi con ripulitura mezza

= 64

giornata che il tutto si considera — 78

13.. 42

Totale —

Valutato il presente Conto, e fatto a suoi giusti, e doverosi prezzi
secondo le rispettive qualità, dimensioni, e fatture dei Lavori
in esso descritti e da me localmente riscontrati ascende in tutto
alla Somma di Scudi Tredici, e baj. 42 Moneta. In fede de

Roma li 6 Ottobre 1845 =

Sinf. Marini Avell^o

Dico 13.. 42 Mt^o

Io sottoscritto ho ricevuto la somma di Scudi Cinque
e baj. 42. mt^o in Saldo del presente conto In
fede Co. Roma questo di 17. gembre 1845 =
Dico 13. 42. mt^o) Matteo Mag.