

1.5.50
N. 16

Conto, e Misura

Dei Lavori ad uso di Muratore fatti con ordine dell' Illustrissimo Signor Direttore della Reale Accademia di Francia in Roma, ed in servizio della medesima per l'ordinaria manutenzione del Real Palazzo, e Villa Medici sul Pincio, e suoi annessi a contare dal mese di Gennaio a tutto Marzo del corrente Anno 1847, e questi a tutta roba, spese, e fatture di Vincenzo Angeletti Capo Maestro Muratore sono come appresso vengono dettagliatamente a descriversi;

E prima

Nella Camera Num. 28. si e' fatto il buco, e murato un occhietto in gesso alla Porta, come ancora si sono stuccati due telari di finestra da ambo le parti larg. l'uno in quadro palmi 1 1/2; sicque nella Sala dei Pensionati si sono murati quattro gancheri alla Porta, e cinque codette in gesso, che tengono a freno le Credenze al muro, che in tutto si valuta

= 94

Nel

Liparto

Nel Corridojo, che conduce in Cucina
si sono posti e murati Num. 31 mat-
toni ruotati al pavimento di costo
Del Mastro, e rimurati Num. 16. Vec-
chi della Casa, che importano

L. 17

Si è riguardato il Tetto del Fabbrica-
to a S. Gaetano ove erano dei dan-
ni di acqua, e sostituite Num. 7. Te-
gole, e Num. 3. Canali nuovi ai rot-
ti dal gelo, segue all'abitazione
Num. 7. in detto si sono fatti li buchi,
e murati in gesso tre occhiotti del Bi-
do del Letto, che in tutto importa

= 84

Nella Camera Num. 25. si è rappezzato
il Pavimento di terrazzo alla Veneziana
nelle principali corrusioni in qua-
drati palmi 16. con gesso e scaglie di
marmo e stuccato attorno il Telaro di
una Bufola larg. palmi 6, alto palmi 10.
Segue alla Camera Num. 26. si sono
stuccate le pareti dai diversi buchi,
e i grugnature in gesso e Calce bianca,
fatto palmi 98. di stuccatura attorno

2. 75

Somma, e segue

Liparto

li telari delle Porte, e finestre, e posti
Num. 6. mattoni nuovi ruotati al
pavimento, che in tutto si valuta

L. 81

Nella Camera della Guardaroba si fo-
no murati quattro occhiotti delle Tele,
e fatto palmi 99. di stuccatura in ges-
so attorno li telari delle finestre, e
stipiti di travertino, segue nella Ca-
mera inferiore murate due piastrine
di ferro alla Porta, che si confidano in
tutto

= 55 1/2

Si è riguardato il Tetto sopra il Portico
del Palazzo verso il Palazzo della Villa
per togliervi li danni di filtrazione,
murati due grondali, e tre bochette,
e posti Num. 19. Canali, e Num. 7. Te-
gole nuove di costo del Mastro in so-
stituzione delle rotte e mancanti, il
tutto con impiego di mezza giornata
di Mastro e garzone, segue altro
tempo di una giornata di dette Momi-
ni impiegate in aspettare, e riparar-
si il Tetto dello Studio Num. 3. ponen-
do

5. 11 1/2

Somma, e segue

5. 11 $\frac{1}{2}$

Lijorto
 vi Num. 4. tegole nuove maritate,
 e datovi palmi 28. di falea a scarpa
 incollata, che si valuta

2. 42 $\frac{1}{2}$

Per costo di una Carratta di arena
 gialla somministrata per uso del
 la fuina; con più il tempo di mezza
 giornata di un uomo impiega-
 to per crivellarla e trasportarla
 ad alto con schifi dal Puzgale, che
 in tutto si considera

= 77 $\frac{1}{2}$

Per il tempo di mezza giornata di un
 matto e garzone impiegati con
 lo Stagnaro per smurare la Chiave
 che porta l'acqua al dritto nella
 abitazione del Signor Segretario,
 come anche un pezzo di condotto
 esterno di sfiato, e rimurato il ta-
 sto luz, palmi 2 x 1, e la trauca del
 lo sfiatatore medesimo luz, palmi 3,
 laz, e fonda $\frac{1}{4}$, che importa

= 56

Si è impiegato il tempo di mezza gior-
 nata di un uomo per dar di mano
 al falegname, levar da opera, e tra-
 Somma, e si que

8. 87 $\frac{1}{2}$ 8. 87 $\frac{1}{2}$

Lijorto
 portare in munizione il cancello,
 che dal Vialone degli Aranis introduce
 alla Vigna della Brauberia, che
 si valuta

= 17 $\frac{1}{2}$

Nel Giardino si è disfatto un pezzo di
 muro di parapetto che forma divisa
 ne con il Venerabil Monastero del
 Lago fuore, ed era sollevato dalle radici
 che di Ellerà, e quindi ricostruito in
 lunghezza di palmi 21, alto palmi 3,
 grosso palmi 2 tegole a stabilito
 rustico, si que la muratura fatta
 sopra il muro medesimo di alcuni
 pezzi di Rocoli in terra cotta della
 Casa a guisa di conii in effensione
 simile laz, palmi 2 lavorate per mez-
 zo della Bidancia al di fuori, che si
 valuta

6. 54

Per il tempo di una giornata di matto
 muratore e garzone impiegati in
 demolire detta porzione di muro sffe-
 ta, adunato il fabinauo, e trasporta-
 to in distanza con schifi per mezzo del
 Somma, e si que

15. 59

62 quadrati

15. 59

= 80

Vignola

la Carriola, che importa

Nel sito denominato il Parnaffo si è ri-
preso in gran parte il parapetto cir-
colare di muro che era sollevato dai
geli, e corrotto, e quindi ricostruito di
nuovo in forma circolare attorno il
sopraelevato profilo nella sommità del
monte lungo girato ragguagliato
palmo 76, alto palmo uno, grosso pal.
1 1/4 tegolozza con cappello tondo, che
cresce sopra in altezza di palmo 3/4, gros-
simita, sicque la spionatura, rabboc-
catura, rivestitura, e colla lazz gira-
ta simile, alta dentro e fuori palmo 5/4,
che si valuta

9. 61

Oltre di sotto dell'indicato parapetto si è rin-
nuovata la picciola cimata modina-
ta con listello, gusio, e fascia sotto
lungo palmo 82, alt. palmo 3/4, di aggetto
1/3, e fatti degli stessi rognoni di nuovo
intonaco simile al precedente nelle
porzioni più devastate, lung. palmo 8 x 4 1/2,
palmo 13 x 5/4, palmo 28 x 8 1/2, palmo 3 x 1 1/2,

26. 00

Somma, spiega palmo

26. 00

Vignola

palmo 13 x 4, palmo 8 1/2 x 4, palmo 7 x 4 1/2,
palmo 3 x 7, e palmo 5 1/2 x 4, con parte di
foderia di muro sotto lung. ragguaglia-
to palmo 6 1/2 x 2 1/2, gross. palmo uno teg-
lozza, che compresi li Ponti di favallet-
tie piane si valuta

11. 28

Nell'interno del Torrino, ossia Uestlicera
si è rinnovato il soffitto di fiamme fan-
no sulle armature precedentemente
poste dal Talegnano lung. di diametro
palmo 10, stabilita, ed incollata, si so-
no quindi ripresi li battenti attorno
li vani delle finestre ove erano li Te-
lari delle samete lung. girati assieme
palmo 89, larg. fondi 1/4 con spigolo, che
assieme importa

5. 83 1/2

Si sono egualmente ripresi, e spaccate mol-
te altre grugnature, e mananze di
spigoli nel restante di esso Torrino den-
tro e fuori con impiego di due giorno-
te di mastro e garzone e spesa di sale
e gesso, con più la rimunerazione di di-
versi Conci di peperino che erano inof-
= 1/2

43. 11 1/2

Somma, spiega

6365

43. 11 1/2

Liquore

si nella scalinata verso il Bosco
luz assieme palud 1/2 con costo dei man-
canti e rotte luz in più pezzi palud 1/2
luz palud 1/4, alt. palud 3/4, che in tutto
importa

3. 35

Per il tempo di mezza giornata di un
maestro e Garzone impiegati assie-
me allo Stagnare per levare e rimet-
tere la Stufa allo Studio Num. 1, e
ripulire li Tubi per mezzo della Scala
con muratura del buco, che al solito
si valuta

= 40

Per la medesima pulitura eseguita al-
tra volta nello Studio anzidetto, e
quindi costruito il pilastriano sopra
il Tetto con suo Condotta bastardone
dentro alto palud 2 1/2, lungo girato pi-
ù 6, grosso testa una mattoni, e pezzi
che compreso l'intonaco esterno si
valuta

1. 10

Per la pulitura fatta come sopra ad
altre Stufe degli Studi Num. 18, 22,
24, e Num. 8, e 10 - a S. Gaetano, e

47. 96 1/2

Somma, segue

64

47. 96 1/2

Liquore

Stuccato li buchi in fango, si confi-
derar

2. =

All medesimo Studio Num. 24. si è co-
struito il pilastriano di muro sopra
il Tetto, che racchiude il Condotta ba-
stardone lungo girato palud 4, alto
palud 2, grosso una testa mattoni,
e pezzi, stabilito, ed incollato attorno,
che si valuta

= 46

50. 12 1/2

Somma in tutto

Valutato il presente Conto, e stato avuto giusto e
doverari prezzi secondo le rispettive qualità, dimensioni, e fat-
ture dei lavori in esso descritti e darme localmente riscontrati
si ascende in tutto alla Somma di Scudi Cinquanta, e Basse

di 52 1/2 Moneta. In fede

Roma li 24 Aprile 1847

Giul. Maurizio Arch. T.

per cui sotto ho ricevuto il Solo del
Sudetto Conto in fede Roma questo
di 28 Aprile - - - - - 1847

Sincenzo Argiulatti

65

Conto spettante
alla Reale Accademia
di Francia.

Conto
D

Vincenzo Angeletti
Capo Maestro Muratore.