

Conto e Misura dei Lavori
ad uso di Muratore fatti con ordine dell' Illmo.
Sig. Cavaliere Vitor Schmetz Direttore della Regia Ca-
cademia di Francia in Roma in sequela di Autoriza-
zione avuta dal Supremo Ministero di Stato
per favori pubblici datata da Parigi li 26 Novem-
bre 1844 ad oggetto di rinnovare un lungo tratto
di fondatura in Terra-Cotta dalla Porta Salaria
fino alla Botte di Scario nell'interno della Real
Villa Medici sotto il Parnasso per completare la por-
zione di forma praticabile mancante sotto l'annessa
Vigna con altri accessorie ed Imprevisti separatamente
pettagliati, e giustificati in fine del pre-
sente conto a forma in tutto e per tutto del pre-
sente scandaglio redatto dall'Architetto Sig.
Giuseppe Marini, ed approvato come sopra, non
che dell'analogo contratto convenzionale, ossia
Cajer de Charge, firmato il giorno 20 Aprile
dello stesso, quali Lavori eseguiti sotto l'im-
mediata Direzione e sorveglianza dell'Architetto
medesimo, ed a tutta roba di spese Fatture dei
Capi Maestri Muratori Domenico Valentini e

Vinacci Angelotto (Soci) sono come appresso ven-
gano tagliatamente a determinarsi.

L. Prima.

Per effettuare il nuovo tratto di forma prat-
ticabile che ha principio alla distanza
di palmi 200 dal Cerco Bottino en-
tra l'Orto detto della Braucheria si è
fatto il fuso nel suolo coltivato da det-
to punto fin dove termina in altro Bot-
tino fatto di nuovo in direzione del bot-
to scala, che introduce al Bosco lun.
palmi 405 largo ragguagliato pal. 8
alto rag. pal. 15^{1/2} formante il cubo
di fusto 50.220 di terreno tenuto in
parte a parte di colto tirato ad alto
a due strati, scariolato per una metà
e spianato per la vigna, e per l'altra
metà residuale riempito di folla co-
struzione della forma: Qual cavo è stato
interamente scavato con piano in
fondo da quindici travertini di fusto.

due strati tagliati a misura di travertini
alti e fusti a contratto per impedire
le dilatazioni auferate ancora dalle
Poggie che in ragione di suoi quattro
la Capa tutto compreso come alla
spezizia imposta
Per il muro delle sponde della nuova
forma suddetta costruite per entro il
cavo descritto lung. pal. 405 alt. ass.
dalle parti fino all'imposta della
volta pal. 12 gross. pal. 1^{1/2} qualità spe-
zia quadrata e rabocata di fusto al
di dentro costituenti assieme qual. ca.
36.45 il muro di pietra di pal. 200
cubi che al prezzo di spezizia off. ano
L. 40 la d. impostano
Segue per la maggior solidità, e come
è impraticabile si è costruita dalle
sponde med. la volta reale a botte ha-
viando un vano a piedi di pal. 3 nell
imposta pal. 3^{1/2} ed altezza totale
somma e segue

200. 88

160. 38

361. 26

39065

Disparto

Di pat. 7/8 formata sopra armature
 Di fatta come le Paraloghe e anclione
 a suo tempo di fatto con punto, e in por-
 to del legname; qual volta in lunghezza
 di pat. 110.5 larg. sviluppata in
 centura pat. 5/8 grossa nel vertice pat.
 1/2 col debito aumento per la più dif-
 ficoltà lavorazione e armatura sud.
 formando il quantitativo di C. 51.89 1/2
 al prezzo medesimo impartita
 Nella Camisa di Calce spianata fat-
 tori al di sopra onde maggiormente
 preservarla dai danni della coltiva-
 zione in lunghezza come sopra di
 pat. 110.5 larg. girata pat. 6/8 offiano
 quad. C. 26.32 1/2 che si considera
 Nell'interno della forma sud. si è
 costata la relativa nuova fon-
 datura con tubi e tubi di terra coltati
 e bastardi di diametro interno pat.
 Somma e segue

361. 26

140. 33

7. 89 1/2

509. 48 1/2

351

509. 48 1/2

Disparto

uno mezzo rivestite per ogni lato di un
 co di tegolozza minuta lavorata alla
 quadrato in quadro palmi due con col-
 la nelle impoature, ed altre murella-
 re precauzioni come alla terraja,
 quale estendendosi in lunghezza di
 palmi 109 fino al Vecchio Crombi-
 no ed al convenato prezzo di C. 16
 il palmo impartita
 Per l'aumento del mazzo a Stagno che
 cresce a tutta la larghezza della ter-
 ra per maggior solidità e contra-
 sto delle sponde lung. pat. 109 larg.
 palmo uno alto 3/4 offiano C. 3.06 1/4
 a C. 3.50 la fama si considera
 segue nel punto dove esiste l'in-
 craga che vicina la prima par-
 zione di acqua alle Vache da
 lavare del piovolo fabbricato con-
 tiguò overo l'Alloggio del Guardia
 Somma e segue

65. 44

10. 73 1/2

585. 66

39065

Disparto

361. 26

Di pal. 7/8 formata sopra armature
 Di fetta sottile da analoghe lanchine
 a suo tempo di fatto con spunto, e si por-
 to del legname, qual volta in lunghezza
 di pal. 405 larg. sviluppata in
 centna pal. 5/8 grossa nel vertice pal.
 1/2 col debito aumento per la più dif-
 ficoltà lavorazione ed armatura sud.
 formando il quantitativo di Ca. 31.89/2
 al prezzo medesimo importata
 Per la camicia di fabe spianata fat-
 tovi al di sopra onde maggiormente
 preservarla dai danni della coltiva-
 zione in lunghezza come sopra di
 pal. 405 larg. girata pal. 6/8 offiano
 quad. Ca. 26, 32/2 che si considera
 Nell'interno della forma sud. si è
 costruita la relativa nuova fon-
 datura con tubi belli di terra colli-
 ti bastardani di diametro interno pal.
 Somme e segue

140. 33

7. 89

509. 48

351

509. 48

Disparto

mo mezzo rivestite per ogni lato di mu-
 ro di tegolozza minuta lavorata all'ita-
 lica in ogni quadrato palmi due con col-
 la nelle imboccature, ed altre neces-
 sarie precauzioni come alla Sicilia,
 quale è ritenuto in lunghezza di
 palmi 409 fino al Pueblo Erumbi-
 no ed al convenuto prezzo di pag. 16
 il palmo importa
 Per l'aumento del masso a Stagno che
 cresce a tutta la lunghezza della ter-
 ma per maggior solidità e contra-
 sto delle sponde lun. pal. 409 lar-
 g. palmo uno alto 3/4 offiano Ca. 3.06/4
 a Ca. 3.50 la forma di contiguità
 segue nel punto dove esiste il im-
 braga che diventa la prima par-
 zione di Stagno alle Vache da
 lavare del piccolo fabbricato con-
 tiguò overo l'Alloggio del Guardia
 Somme e segue

65. 44

10. 73

585. 66

Diporto

585. 66

villa e corrisponde del pari la nuova
 Chiavichetta per poter sfogare all'oc-
 correnza il nuovo condotto verso la Ma-
 ra di Roma si è costruito un nuovo
 Trampino che si pianta sulla Terra de-
 scritta largo in quadro di base spal.
 3 $\frac{1}{2}$ con sponde di muro in tegola
 e pezzi di mur. ass. girate spal. 2 $\frac{1}{2}$
 alte fino alla superficie del terre-
 no rag. spal. 4 $\frac{1}{2}$ gros. spal. 1 $\frac{1}{2}$ ar-
 ricciate soltanto per di dentro, e
 murato di sopra in piano il Celaro
 vecchio di travertino della M. Ma-
 rina largo in quadro spal. 4 $\frac{1}{2}$ che
 in tutto si valuta

Per il faso di terra fatto aderentemen-
 te al medesimo per uso della nuova
 Chiavichetta che si dirige
 all'angolo del prossimo Carrione
 in lunghezza di spal. 36 larg. rag.
 Somma e segue

590. 98

590. 98

Diporto

spal. 6 alt. spal. 15 con terra spattella-
 ta come sopra ed a suo tempo rimen-
 sata in cub. a. 3. 240 che compreses
 le nuove sponde di acciature si conside-
 ra

12. 96

Nell'interno di esso faso si è costru-
 ita la nuova Chiavichetta di scario con
 mase sotto largo spal. 3 alto spalmo
 mezzo in tegolanza sponde lung. spal.
 56 alte ass. spal. 2 gros. spalmo uno
 tegola e pezzi stabilite per di den-
 tro, mattonate ord. nel fondo larg.
 spal. 1 per apertura simile di mattoni
 con filare di tegolanza e caniccia di
 calc. che in tutto si valuta

7. 57

Per il tempo di una giornata di Mastro
 Muratore impiegato ad assistere lo
 Stagnard nella mettitura in opera il
 rispettivo Appoggio di spionbo che
 forma in braga e sua vite di sfogo
 Somma e segue

611. 52

Disposto
 segue la rimozione fatta del telaro di
 Craxentino esistente sopra il vecchio Cron
 fino verso il canneto, onde rialzarne le
 sponde quasi girand per quattro lati
 pal. 22 alt. pal. 4 gros. pal. 1 1/2 tego-
 lonza e pezzi stabiliti al di dentro
 e quindi muratevi sopra il sel. 1^{to}
 chiusino largo in quasi pal. 5 1/2
 che in tutto si consideri
 Affine di collocare ad esatto livello
 il nuovo condotto ed evitare nel ter-
 mine scarico di soli pal. 1 3/4 le dan-
 nose depressioni, che prodotto avreb-
 be la continuazione della forma dal
 medesimo punto della scala che mette
 al Corso sino alla Botte del Par-
 mazzo, attesa la natura e inclinazione
 del terreno, erasi procurato di des-
 viare il suo andamento a destra,
 formando l'ingresso primario al
 sommo e segue

611. 52

6. 02

627. 54

Disposto
 di sotto della medesima scala per mezzo
 di un faso lungo pal. 15 largo ed alto
 pal. 12 segue altro simile appres-
 so luv. pal. 27 largo pal. 8 alto rag. pal.
 10 ma per le difficoltà rinvenute nel
 sotto stanti antichi muri di costruzio-
 ne della scala medesima dovette de-
 stituirsi con superiore approvazione,
 e per ciò l'indennizzo competente dei
 casi prescritti a suo tempo riempiti
 in fabe n. 3. 888 imposta
 Fu sostituita per tanto della mura-
 ta forma dal detto punto fino alla
 Botte di scarico si è costruito un chia-
 viotto per conservare il nuovo condotto
 di risparmio e fatto quindi un cavo uni-
 to presso, che aderente al muro di os-
 truzione del Parmazzo luv. pal. 18 1/2
 larg. pal. 5 alto rag. pal. 5 a suo tem-
 po riempito con aver spallettato la
 somma e segue

627. 54 1/2

11. 66

629. 20 1/2

39365

Diporto

terra eluberante in cube (A. H. 623) che
 per la minor profondità, ed inutilità
 di' gradau si considera

Nell'interno di detto caso si è formato
 il chiasotto medesimo per preservare
 l'ubi di piombo dai danni della ve-
 getazione con due sponde laterali di
 muro in pietra luv. sim. pal. 18 1/2 al-
 te pal. 1 1/2 gross. assieme pal. 2 stabili-
 tate al di dentro con colla frataccia
 tre formatavi la copertura sopra
 con tegoloni in piano e sud erasso so-
 pra costruito a volta largo pal. 4 alto
 palmo mezzo con sud calce spianata
 che in tutto si considera

Per il tempo di due giornate di' M^o.
 e' què impiegati in prestare la ne-
 cessaria assistenza allo stagnaro
 nel collocamento, e trasporto delle
 canne di piombo, e per rompere
 somma e segue

629. 20

9. 25

50. 32

688. 77 1/2

334

688. 77 1/2

1. 60

7. 08 1/2

697. 46

Diporto

il mazzo del vecchio condotto, che impe-
 viva l'andamento della fucina de-
 scritta quale si è levato da opera
 e consegnato, ed in tutto si valuta

Unde formare il nuovo Ingresso vertica-
 le della fucina praticabile suberente
 ta si è demolito in parte l'antico chia-
 sino e levato da opera il telard con
 tempo di mezza giornata di' M^o.
 stes e garzone e quindi costruite le
 sponde per tre lati del nuovo Crom-
 sino lunghe girate assieme pal. 13 1/2
 alte rag. pal. 10 grosse pal. 1 1/2 sic-
 que lung. pal. 3 1/2 grosso pal. 1 1/2
 alt. rag. pal. 1/2 tegolozza e spazic-
 ciata di faccia lasciando vuote le
 parole per potersi commodamente
 discendere che si valuta

Si è preso quindi il vecchio telard
 e fucina di Cravertino dopo re-
 somma e segue

11. 100

20. 1

11. 800

Bisparto

697. 46

Murato dallo scalpello posto in pie-
no e murato sulle sponde del canale lar-
go in quadro pal. 6 con sua calce e sca-
pa attorno che importa

1. 05

A poter effettuare tutto il restante di
nuova fondatura di Cerra colla sua.
Dal punto dove termina la nuova forma
fino alla fessella di Divisione sotto la
Porta Salara dopo essersi esperimentato
col fatto l'impossibilita di costruirlo
al di sopra del vecchio tubo per man-
canza di opportuno Declivio, si e ova-
to venire necessariamente alla determi-
nazione di distruggere del tutto l'anti-
co mallo trasportando con scivoli
il tagliame sotto le rispettive trombe
in tirando ad alto con fune e di
tutto e quindi mandato ai pubblici
scarichi con consumo dei Lami che
per essere il primo tratto dalla fessella
Somma e Siegue

698. 51

698. 51

Bisparto

Detta medesima fino al cancello della
forma particolare del patrimonio Be-
luchi in estensione di palmi lineari
19 1/2 largo ragguagliato pal. 2 1/2 alto
pal. 2 in profondita di palmi 22 dal
piano stradale con considerazione del
consumo notevole dei Lami e Stigli
che per la porzione compresa in pre-
sentivo a 45 la forma lineare
importa

87. 34 1/2

Segue costruita la nuova con ottura
con tagli sottili come sopra di Cerra
colla detta bastardoni di diametro
interno palmo mezzo rivestiti per
squadrato di muro di tegolozza mi-
nuta lavorata a stagno largo in qua-
dro palmi due con colla nelle imboc-
cature ed altre necessarie precauzioni
come alla Perzia quale si esten-

Somma e Siegue

785. 85 1/2

Disporto

785. 85

De come si è detto a palmi 1941
 ma per il difetto però della più
 ma porzione accanto alla fussetta
 ove si è sostituito un tratto di
 condotto in piombo in palmi
 36 più di altri et. 10 rafferzi
 Dove sono situati gli sfriati pa-
 rimenti in piombo lunt. l'uno
 senza gl'impocchi palmi che
 sono in tutto palmi 46
 Si riduca perciò la nuova condot-
 tura medesima fino all'indica-
 to cancellò a palmi 1865
 che in ragione di 1/2 a palmi come
 presso il consumo di lami come sopra
 imposta

298. 40

Per l'aumento del nuovo stallo fatto
 lateralmente a tutta la larghezza
 della forma per maggior solidità
 a contratto delle spese in più
 Somma e segue

1082. 25

Disporto

1082. 25

sita scollegato e di fragile tubo lunt.
 palmi 1865 alto palmi 2 largo palmi
 mezzo ragguagliato che si considera
 per il solito aumento di lami
 Prosegue di detto tanto la nuova fon-
 datura rinnovata come sopra fino al
 la Porta Sinesiana e primieramente il
 taglio fatto con grase incomodo nel ma-
 so in detto tratto allagato di acqua
 per le più frequenti di anni del vecchio
 condotto, e per la mancanza di neces-
 sario solo in detta lunghezza di pal-
 mi 1900 largo rag. palmi 2 1/2 alto palmi
 con arco trasportato del pari a for-
 za di schiotti sotto le Botte con
 spendenti alla pubblica strada tut-
 to il tagliume tirato ad alto con co-
 nocchia e mandato via con carretti
 pubblici carichi con la stessa condi-
 zione del consumo di lami, e
 Somma e segue

65. 27

1149. 53

Disparto

1129. 53

ferri che al scrivente presso di Caj.
 45 la d. lineare per quanto riguarda
 Da la dimensione presentata in porta
 segue la nuova fonditura costruita
 in detta estensione con tubi simili
 simili di terra cotta rivestite per
 ogni lato di muro in tegolozza a
 stagno largo in quadro pal. due con
 colla nelle impoature, ed altre ne-
 cessarie precauzioni come alla veri-
 zia; quale estendendosi come si
 è detto a pal. " " " " 1900
 e sotto di m. 10 Cafferzi di
 piombo parte dallo stagno e
 situati ove sono le tubette di
 stato lung. rag. assieme pal. " " 40
 di residuo palmit. " " " " 1860
 che in ragione di Caj. 16 il palano com-
 prendivamente al consumo di lumi
 tutt' altro come allo Sant'Aglio sussepf.

85. 50

Summa e segue

1235. 03

Disparto

1235. 03

297. 60

so importanto
 per l'aumento del nuovo maffo fatto late-
 ralmente a tutta la larghezza della for-
 ma per maggior solidità ed a contratto
 delle sponde in più parte scolligate
 e rivestite lungo pal. 1860 alto pal. 2
 largo palano mezzo che per la condiz-
 zione di lumi ed altro come sopra
 importa

765. 10

Segue il terzo tratto di nuova condot-
 tora costruita sempre nell'interno di
 la forma Medici Pal. sotto la Porta
 Pisana introducendoci nell'orto deno-
 minato della Prachia fino al vinco-
 tro della nuova forma fatta di recente
 e debotta nelle prime partite del
 presente conto; con taglio fatto dell'
 intero maffo onde distruggere la ve-
 chia condottora di detta tra trasportando
 come sopra tutto il cemento in servizio

Summa e segue

1597. 73

397bis

Disporto

1597. 73

to con cofane sotto li Quampini tirato ad
 alto con sechiette a mand, e mandato
 via alle publici scariche con carrette
 che per esse nell'estensione unita
 Di pal. 1110 larg. Di ag. pal. 2 1/2 alto
 pal. 2 compreso il consumo Di ferri
 lumi e tutt'altro in ragione Di baj
 45 la C. lineare per quanto riguarda
 Di il presentissimo importa

49. 95

Segue la nuova condotta costruita in
 detto tratto a compimento Di quanto
 esatè prescritto che Dalla Porta Pr
 ciana sul. va ad imboccare nel riferi
 to primo tronco nell'interno Dell
 Cato; composta Di tubi battarconi
 rivestiti per ogni lato Di mure in
 tegolona a stagno largo in quadro
 palmi due con colla nelle imboccatu
 re, ed altre regolarità necessarie in
 questo genere Di lavorazioni in tutto

Somma e segue

1627. 68

398

Disporto

1627. 68 7 1/2

simili ai tratti precedenti, ed allo sc
 oglio; quale estensione si per pal
 mi Lineari 1110

Di sotto li M. G. Cappozzi
 Di Bomba dati dallo Stagnard
 e serviti per collocarsi li murella
 di tubetti Di spato e per po
 tere più sollicitamente abbi
 mare il lavoro con l'impiego Di
 più Matrie luv. esp. pal. 24

Di residuo palmi 1086
 e collocati al saggio come sopra Di
 baj. 16 il palmi tutto compreso in
 pertane

173. 76

Per l'aumento del nuovo Maffo, fatto
 lateralmente per contratto delle
 spande della forma notabilmente
 indebolite e fragibile luv. pal. 1086
 alt. pal. 2 grad. palmi mezzo tegola
 lavorata a stagno; che compreso il
 Somma e segue

1821. 44

398615

Disporto

1822. 44

contando dei fumi e altre considerazioni
importa

38. 01

Per il tempo di 11. 6 Giornate di Mio.
e due Carconi impiegati necessariamente
allo Stagnaro per formare l'elatta di
villazione nell'interno di v. Tormada
la fuffetta originaria alla Botte del
Mauad fino allo scarico in estensione
di Palmi Romani 8600 circa tarso
per poter costruirlo con maggior re-
golarità il nuovo condotto di terra
quanto per formarsi parallelamen-
te la trancia sud. che contiene il
Cannone provvisorio di Zatta con
Spesa di Lami in L. 1.80 che in
tutto importa

8. 70

Spesa in altre accessorie di molto lo
scarico o riempitura stradale del pa-
no antico di Chiusini corrisponden-
te sulla forma praticabile di v.
Somma e segue

1868. 15

39

Disporto

1868. 15 7 1/2

Povuto formare un cavo per riunirsi
riscontrandoli dalla parte inferiore
con scienza ottenuta dalla Presidenza
della Comarca lungo ognuna in guado
pal. 8 fond. rag. pal. 6 a suo tempo
impinto e pilonato lo scarico con buca
sia sopra e sotto et. 12 simili cre-
sce ad ognuna di Petti formata attor-
no la Sparratura per sicurezza del
pubblico transito con 11. 4 passoni
in piedi di pal. 9 e sua traversa
attorno di spiana soffio div. 1. 1/2
in giro palmi 32 il tutto a suo tem-
po di fatto con porto e rispetto del
segnare in Manzione che per ciò
si considera

19. 50 7 1/2

A fine di Petti Rottini per render-
li ad ogni incontro più facilita-
te praticabili si sono rialzate
le sponde con muro di tegolaria
Somma e segue

1887. 65

39963

Diporto

1887. 65

bocato di fascia lun. grande per quat-
 tro lati pal. 18 alt. rag. pal. 3 gros.
 pal. 1/2; si que in altri due chiu-
 si aperti appositamente per sol-
 listare il lavoro si sono ripresi due
 pezzi di sponda per impostarvi di
 nuovo la volta che li ricuopre lun.
 ass. pal. 15 alt. rag. pal. 5 grossa
 pal. 1/2 pietra rabocata di fascia
 e finalmente ricostruiti tre pezzi
 di volta sopra lun. ass. pal.
 18 larg. girata pal. 4/2 gros. pal.
 1/2 pietra lavorata sull'armatura
 di fianco a suo tempo di fatto che
 assieme si valuta

Nell'interno della Torre medesima dove
 era l'antico chavone di metallo situa-
 ta al presente allo scarico presso l'abbat-
 te del Sarnatlo si sono ripresi due
 spallette di muro larg. ass. pal. 4
 somma e si que

17. 62 1/2

1905. 26 1/2

alt. pal. 6 grossa pal. 1/2 tegolozza e
 pezzi e fatti le legature a stagno nel
 li. St. 26 Morzoni di s'rimbo per uso
 delle spate della nuova condotta
 larg. l'una in quadro pal. 2 lun. pal.
 1/2 incollate attorno, che per esse
 lavorate con lami si considera in tut-
 to

Per altro tempo di St. 25 giornate di
 Mro. e due Garzoni impiegati ad ab-
 sistere lo stagno sul. e dargli di
 mand per calare a passo tutti li sud.
 Morzoni di s'rimbo e rispettivi tabe-
 ti di spate a dattarsi in opera in-
 baggiolarli fermarli con rampini
 di ferro e farvi le occorrenti staturae
 con zeppe di ferro infuocate e stuo-
 come anche per collocare e saldare le vi-
 te di spogatore chiani di metallo
 ed altro con rispettive frequenti prove
 di levare e sciar. l'acqua alla Botte
 somma e si que

1905. 28 1/2

7 1/2

7. 76

10

7 1/2

1913. 02 1/2

3 400615

Diporto

1913. 02

Spesa di L. 7.50 che aff.
 imparta
 In tutto il tempo della lunga lavoro-
 zione fatta come sopra sia per la
 rottura del vecchio mazzo sia per la
 ricostruzione del nuovo condotto di
 terra si è dovuto secondo le consuete
 prescrizioni della Presidenza della
 Comarca a tutela del publico Tran-
 sito tenere ausili 11.3. Sampicini nel-
 la Notte ragguagliatamente nelle
 cinque fucine barrate con un
 uomo di guardia per custodia dei
 medesimi essendo la strada fuori
 della città, come ancora per cura dei
 materiali lasciati indispensabilmen-
 te sul piano stradale affinché non
 fossero danneggiati, o sottratti, che
 per ciò in L. 180 Mattate a baj. 70
 per Notte si richiede l'incendio di
 Somma e segue

36. 25

119. =
2068. 27 1/2

401

Diporto

2068. 27 1/2

Segue per altro tempo di L. 8 giorni
 di Mastro e due Garzoni serviti
 in prestare la necessaria assistenza
 allo Stagnaro per fare gli opportuni
 in avvenire di capo compito la nuova
 fonditura descritta prove ed altre
 ispezioni nel tratto di forma dalla
 Porta Sabara fino al Muro, con aver
 rotto in diverse parti il mazzo, e ri-
 murate alcune segature L. 12. Muro
 che il altro scuro con Spesa di L.
 e costo e muratura di L. 320 Mat-
 tate ordinari rinvenute mancanti so-
 pra le chiavichette, e condumo di L. 70
 al Ob. in L. 2 - si valuta in tutto,
 Somma L.

23. 40

2091. 67 1/2

Seguono i Lavori Im-
 previsti.

chequiti con approvazione dell'Uomo.
 Sig. Direttore onde conservare per
 Somma e segue

40765

400615

Disporto

mentre l'acqua per gli Ufficiali nel
all'ora della Spate et Academia, Duran-
to la demolizione totale della vecchia
fondottura, e la ricostruzione della
Nuova non che per altre servitu di par-
ticolari Utenze e Piramazioni di fons
dotte rinvenute nascoste nell' Cate-
co Maso e Poate rimetterli in
Pistino

Espresso Determinato di tramandare
Dare provvisoriamente l'acqua al-
la Botte ossia Serbatoio principale
sotto il Barnasso mediante un Tubo
di latta situato nella sponda destra
della terra sudetta verso le Mura
di Roma si e fermata una Traccia di uni-
ta parte nel maso matutale e parte
te nel Muro per poterli internare
il cannone medesimo senza ingom-
bro di sito per l'ulteriore Favore
Somma e segue

402

Disporto

ne a forza di martello e scalpello tradfec-
tando per mezzo di scabbitti il tagliame
e cemento inservibile sotto le Crombini
corrispondenti in strada, tirando ad
alto con forcocchia il tutto e quindi man-
dato ai pubblici scarichi con consumo
di 2 Annii che offero per il primo
tratto dalla fuffetta di Divisione
sotto Porta Sabara fino al cancello
della forma particolare del Vatici-
mano Petrucci in estensione di Palmi
Lineari 191 larg. e fonda pal. 3/4 di
considera come al Verbale Rappor-
to fattone in ragione di Cap. 10 la fonda
na compresa l'assettanza di prestare
l'allo Stagnard

Non essendosi potuto effettuare il tra-
getto di collocare la nuova fondottura
di cura fatta sopra l'antico Mas-
so per mancanza di opportuno sca-
Somma e segue

19. 41

402 90765

Riporto

19. 41

vid attese le innovazioni operate dal
 la Magistratura dell'Acqua alla Bot-
 te di Privazione con l'abbassamento
 di livello, lo che prodotto avrebbe una
 notevole perdita di acqua, si è dov-
 to venire alla determinazione di di-
 struggere affatto in vece di toglier-
 ne solo palmi mezzo; e perciò effen-
 do la maggior profondità di pal. 1^o
 x 2^o per l'indicata estensione di
 palmi lineari 19^{1/2} ed alla propor-
 zione di pal. 22 dal piano stradale
 importa compreso il taglio, tratta-
 ra ad alto come sopra, e trasporto
 ai pubblici scarichi, non che per il
 condanno dei Lami ed altro a scudo

Uno Canna Lineare
 Per la minor fondatura di Canne-
 le dette da cinque che porta l'acqua
 spettante alla Vigna de' Bianchi, e tra

Somma e segue

194. 10

213 51

403 213. 51

Riporto

variabile da remotissimo tempo unitamen-
 te allo stesso maso con quello della Spa-
 le e Academia; quale si è dovuto inevit-
 abilmente ricostruire sulla sponda si-
 nistra mediante un convenzionale con-
 tratto di rimborso per la Speta; qua-
 le essendo lunga palmi 1625 e riveste-
 ta egualmente di maso a stagno in-
 collato a cappello per la tangente che
 spetta alla Spete e Academia Subet-
 ta importa

Prosegue da detto punto la nuova condot-
 ta rinnovata come sopra fino al-
 la Porta Pisana, e primieramente
 la traccia fatta sulla sponda destra
 per potersi collocare il tubo provvisorio
 di Latta durante la distruzione dell'An-
 tico maso in lunghezza di circa di pal.
 mi 1900 larghezza di pal. 3/4 che si
 considera come la precedente a baj. 10

Somma e segue

41. 25

254. 76

4 903613

Esposito

254. 76

19. =

La canna ed importa
Per l'aumento del taglio fatto nell'an-
tico Mazzo oltre quello preventivamen-
te calcolato in perizia per i motivi in-
dicati come sopra di abbassamento

Di Sivello alla Botte lungo il secondo
tratto medesimo pal. 1900 lar. pal. 2 1/2 fon-

Do pal. 1/2 che compreso il taglio ter-
ziatura ad alto del cemento indivisibile

con conosciuta trasporto con carrette ai
Pabli scarichi, e spesa di Sumi in

ragione di Sudo una la fama linea
re importa

Segue il terzo Erond di nuova Condot-
tura costruita come sopra nell'interv-

no della Forme e Meru dal di sotto
della Porta Vinciana introducendosi

nell'Orto detto della Prachera fino
al rincontro della Forme nuova, al

quale effetto si è praticata sem-
bronna e segue

190. =

463. 76

404
463. 76

Esposito

pre nella spina destra la traua anid-
ta per poterli collocare la con d'itura

provvisoria di fatto durante la demo-
lizione della Truina e la ricostruzione

della nuova l. m. pal. 1110 larga e fon-
da pal. 3/4 che compreso il trasporto,

terziatura ad alto Pabli Bottini ed inter-
ti del tagliume, trasporto ai publi-

ci scarichi, e consumo di Oli per il lu-
mi come sopra al prezzo medesimo

importa
Per altra Porzione di antico Mazzo di

strutto nella vecchia condotta di fet-
tola di questo terzo tratto trasportato

Do egualmente tutto il cemento in-
divisibile con cofane sotto li trambrini

sub. tirato ad alto con secchetti a
mano e mandato via alle publici sca-

ricchi con farette, che per essere dell
estensione medesima di pal. 1110
Somma e segue

11. 10

474. 86

904610

Dipinto
 larg. pal. 1/2 al. pal. 1/2 ed al. conveni-
 to prezzo Di Scudo uno la fauna linea
 ed imperta come sopra
 Per il tempo in più volte Di Sc. 18
 Giornate Di Mastro Muratore, e
 Parzone impigati per ad pitture lo
 Stagnard tanto in cabare, e porre in
 opera le sue faunoni Di Mastro, quan-
 to in lavate, e portate ad alto sopra
 servite, e con la diligenza possibile af-
 finché non si avia un affeto e speno le
 medesime Della notabile estensione
 Di palmi 500 in tutto con spesa
 Di fumi ad Olo in Sc. 3. - affie-
 me impertano

474. 86

111. =

11. =

596. 86

2091. 67 1/2

2688. 53 1/2

Valutato il presente Conto, e trovato a suoi giusti, e dove

rosi prezzi secondo le rispettive qualità, dimensio-
 ni, e fatture dei Lavori in esso descritti, e da me locali-
 mente riscontrati ascende in tutto alla Somma di

2688. 53 1/2

da cui dedotto il Ribasso del 5 per cento
 come sopra convenuto oltre l'obbligo della
 Manutenzione offiano

134. 42 1/2

si residua il Netto da pagarsi a Scudi
 Due Mili Cinque Cento Cinquanta quat-
 tro e baj: 11 dico

2554. 11

Roma li 30 Aprile 1841

Prof. Marinio Avelli

Si e ricevuto il Soldo del presente conto in Scudi: Due mila
 cinquecento e cinquantaquattro e baj 11 questo di 30 Aprile
 1841 =

= Tom. Valentini =
 = Vincenzo Angelitti =