

Costo e Misura dei Lavori

ad uso di Muratore fatto con Ordine del Sig. Giuseppe
 Marini Architetto della Reale Accademia di Francia e
 con intersa dell' Illmo Sig. Cav. Victor Schnetz Direttore
 della medesima, onde ampliare il Vano del Finestrone
 nello Stadio terreno di Scultura esistente nella nuova Fabbrica
 nel Palazzo Corvetta di S. Sebastiano e supplire alla luce che
 va in parte a sottrarsi ~~alla costruzione del Portico~~ dal nuo-
 vo Portico che sta costruendosi dalla Sped. Camera Apostolica
 nella pubblica Spaggiata del Finco, come altresi per l'Aperti-
 zione del Canal di Fatta all'estremita della gradala dei Sotti
 affine di allontanare lo Stillecchio, il tutto a norma della Co-
 venzione e foglio esibito del nominato Architetto da possi-
 arcario della Sped. Camera anzidetta, e questi a opera di
 se e fatture di Domenico Valentini e Vincenzo Angeles
 Copi Muro Muratori che sono come appresso vedogou
 dettagliatamente a descriversi

= O Prima =

1. 60
 - 30
 L. 90

Per il tempo di due giornate di Muratore e per
 zone impiegati il lavoro opera il Teloneo es-
 tente esoglia di preperino dal Vano di Finestrone
 sudetto e fare il taglio del Muro a destra onde
 portarlo alla dimensione di pal 9 $\frac{1}{2}$ alt. pal 11,0
 me anche per tagliare il disotto dell' arco in qua-
 no ad avere fatto il calcinaccio e tagliare non
 darone via #3 conrebbe che si valuta L. 90
 Sieguono le braccia fatte e mettivane in opera e
 muratura nelle ferstate delli #3 Architravi
 di ferro sostituiti in detto Finestrone all' indeboli

36 96
 12 7P
 14 4
 49 3 00
 47 7P
 30 400
 11 22
 22 66
 27 30
 66 30

Spigolo

1. 90 mento dell'arco, e per sostegno dei tralicci del solaro
 lang. aff' pal 29 lavorato con ponte di Cavallettoni al
 di dentro e di fuori in piedi trovare e piane al di fuo
 vi in larghezza di pal 11 x 5 due in fatto si valuta
 Ciegue il muro in verso della pialletta esguincio lang. vag
 3. 30 pal 2 alto pal 11 gual pal 3 mattoni con ricicabovase
 1.6 i colla attorno ~~ma~~ cemento delli spigoli, più la rivoc
 49 i ciabava ric. e colla int sottovo lang. vag. pal 11 abbi
 1.6 i

1. 90

2. 22

4. 74

104 i Per la trassura ad alto e mettitura in opera del nuovo
 922 i selaro con lastre somministrato dalla Sped. Camera
 52 i nell'indicata murata con battenti tagliato da una
 18 i parte, estaccatura dentro e fuori per due lati per
 20 i mato con n. 6 codettoni più il costo e mettitura
 6P i

3. 08 i in opera della nuova soqila di peperino lang. pal
 10 x 1 1/2 sbattentata con suo canaleto per lo scolo dell'
 acqua che in fatto si valuta

3. 08

Ciegue l'accasamento fatto del solaro d'arabbe la lava
 36 i ragione con suo covareccio di pal 18 e alberi d'arabbe
 84 i piedi di pal 21 mandati sotto a forzare con cascini
 09 i di piane sotto e sbarbucciatura del vano di alto per
 30 i vestitura al primo piano con legname simile sega
 1. 11 i to arabisava lang. pal 11 in fatto avas tempo di fatto
 che in progetto

1. 55

Alla grada del nuovo vecchio fabbricato descritto si sono
 44 i murati n. 44 fuori di canale e portata la necessaria
 22 i assistenza allo staguato per la mettitura in opera del
 1. 20 i abbe in venti fattore per mezzo di Saloni che
 2. 28 i

13. 46

15. 40
 37. 44
 1P. 46
 30. 09
 1P. 74
 1P. 83

in tutto si valuta

Li 31 Marzo 1943

Spigolo

Oruro in tutto

13. 46
 370
 2. 28
 1P. 74

L'Ammontare Lordo del Conto di Ferraro a S. S. era di	- - - - -	173.. 74
Ribasso dell'8 per cento	- - - - -	13.. 89
Residuo netto	- - - - -	<u>159.. 84½</u>
Il Conto che si produce ascende alla somma netta di	- - - - -	128.. 31
Si marrebbero in spunto	- - - - -	31.. 53½
dei quali essendosi inclusi nel Conto Annuale di Manutenzione		15.. 37
Restano ad includersi altri	- - - - -	<u>16.. 16½</u>
Piu altro concesso sugli apprezzi in	- - - - -	3.. 83½
In tutto	- - - - -	<u><u>20.. =</u></u>

Conto e Misura dei Lavori

ad uso di Muratore e simili fatti con Ordine dell' Illmo
 Sig: Cavaliere Victor Schuetz Direttore della Regia Aca-
 demia di Francia in Roma in sequela di Autorizzazio-
 ne data dal Supremo Ministero di Stato per Lavori Publi-
 ci data da Parigi li 26 Novembre 1841, ad oggetto di restaura-
 re ed Ampliare il piccolo Fabbricato detto di S. Sabano esistente
 nell'Angolo Settentrionale della Real Villa Medici sub Prin-
 cipio in tutto e per tutto a forma del Preventivo Scanda-
 glio redatto dall'Architetto Sig: Giuseppe Marini, ed ap-
 provato come sopra, nonché dell' analogo Contratto con-
 venzionale, ossia Capio de Charge firmato il giorno 20
 Ottobre detto Anno. Quali Lavori eseguiti sotto l'immedia-
 ta direzione e Sorveglianza dell'Architetto medesimo
 ed a tutta Noba spese e Fatture dei Capi Maestri Ma-
 ratori Domenico Valenti e Vincenzo Angeletti Socj sono
 come appresso vengono debbagliatamente a descriversi.

— E Prima —

— Lavori di Primaria Costruzione —

Si è impiegato il tempo di N. 6 Giornate del Soprastante
 2 Maestri, e 6 Giorni Muratori in disfare il
 Tetto impiantato, che cuopriva l'antico Stadio di
 Incisore, e scalitta contigua all'accennato Casino
 di S. Sabano, unitamente a quello del Passetto allo
 Stadio Terreno di Scultore, e l'altro del Casottino dei
 Destri, come altresì il muro di fabbrica verso lo
 Stenditojo del Bucatavo e l'altro verso il Viale del-
 la Villa, che vi venuti furono di pessima quali-
 tà scaviolato il tutto in distanza per non vedere

19. 60
 12. —
 31. 30

372bis imbasciata di passaggio da Sign. Pensionati du riten-
gono li prossimi Stati ed als Botagen del Sig. Segreta-
rio caricato quindi con carrette, emandato via alli sca-
richi pubblici in 110 Carrette due compresse. il con-
sumo degli attrezzi necessari si valuta

Ciogue altro tempo di due Stovate del Copras tante due
Mastri e 4 Scarpini impiegati in disfave li matto-
nati e Solari due dividevano in altezza il usiniza-
to studio di Scurios con quello di Cultore; lavor da
opera tutti gli Oggetti di liquame, cioè delori di fe-
nestre, fusti di porta, buffole, Stufe e altri attrez-
zi di studio, cioè cassettoni Cavalletti, Sessi ed altro
trasportando il tutto alla Cordouata sotto la Salte-
ria del Piazzone du compreso l'indennizzo per lo scia-
no degli Attrezzi corde ed altro si consi deve

Analogamente al Progetto di Ampliazione del Fabbica-
to medesimo approvato dalle Superiorita si e for-
mato il Cavo del terreno ~~in un altro punto~~ verso
il ^{Uilone} ~~Uilone~~ lungo palmi 43 alto pal. largo pal. 4
cresce in due porzioni dove imposta l'arco cieco di
sostituzione lang. aff. pal. 20 alto pal. 6 graf. simile
pal. 4 con terra spaltata, scaviolata in distanza
come sopra emandata via con carrette che si
valuta

altre due Entro il cavo medesimo si sono costruiti li due pi-
loni di muro in pietra lavorata a mano con ba-
na calce, il primo de quali lungo pal. 10 alto pal.
graf. pal. 4 due pianta sagli Antichi Spadevi via
venuti in detto cavo, il secondo lungo pal. 10 alto pal.
graf. pal. 4, e sopra li medesimi costruito l'Arco
Somma esigue

17. 60
137. 70
154. 30

31. 50

5. 80

6. 83

43. 33

Si porta e
ne cieco e quindi l'intero Muro che s'indica fino allet-
to fiancheggiando sempre il muro Rodone della Citi-
la lungo palmi 39 alto ragguagliato pal. 4 3/4 grosso pal.
3; cresce in lunghezza dove imposta sopra la prof-
peltiva della Fontana per palmi 7 alto pal. 18 1/2 graf.
pal. 3, qualita pietra con ricorsi di begolozza alt. un
palmi ed ogni palmi tre di distanza lavorato per
mezzo dei necessari ponti di legni verticali trovare
espiane, che in tutto si valuta

Per altro Cavo eseguito in senso trasversale verso l'estre-
mita del Brucabaro in lunghezza di palmi 45 al-
to rag. pal. 12 lungo palmi 6 con terra scaviolata e
mandata via con carrette per 2/3 della indicata
lunghezza ai pubblici scavi di, e per l'altro terzo
al suo tempo riempita e pilonata; ed a questo og-
getto formata una sbarratura con legni in
piedi trovare espiane per separare il nomina-
to standitojo lungo pal. 45 alt. pal. 12 e quindi
di fatta dopo l'alzamento del muro, che in tutto
si valuta

Ciogue il Muro costruito per entro il cavo medesimo
nella divisa estensione di pal. 45 alto fino sotto
al pavi del pavimento pal. 12 grosso pal. 4 pietra
lavorata a mano, che imposta

Ciogue il Muro sopra terra costruito nella medesima
direzione e lunghezza di palmi 45 alto fino sotto
la gronda del Tetto pal. 4 3/4 grosso pal. 3 qualita
pietra con ricorsi di begolozza simili al pre-
cedente; con defalco della metà dei Vanu di due
Somma esigue

10. 53
2. 72
2. 46
14. 41 1/2
9. 72
4. 04
10. 80
Sopra
in parte

43. 33
33

155. 80

10. 80

47. 52

51. 48

204. 25 1/2

373613

Riposto

264. 552

Finestrone formati per dar luce alli Studij gran
di verso lo Stradone muniti di spallette ed Archi
di mattoni alt. aff. pal 21 larg. pal 4 1/2 lavorato ibtat
to per mezzo di ponti di legni in piedi traverse e
piane che si valata

Per altro cavo di terra formato onde costruire il fonda-
mento della porzione di muro divisorio fra li due
Studij sudetti in continuazione di quello esistente
lungo pal. 19 alto pal. 7 larg. pal 4 con terra scavi-
lata in distanza e mandata via da carrette, che si
valata come sopra

17. 26
21. 60
30. 48
69. 24

Siegue il muro costruito entro il cavo medesimo di pie-
tra lavorata a arco in simile lunghezza larghezza
e profondità; sia quello che s'inalza fino al pri-
mo piano lungo rag. con legature pal 15 alto pal 18
gr. rag. pal 2 1/2 tegolozza. siegue da detto punto
fin sotto il pianellato del tetto lungo. pal 15 alto pal
29 rag. gr. pal 2 tegolozza, e pezzo lavorato con
ponti di moccioni e piave che rapporta

Per il muro di facciata ripreso verso il piccolo Piazzale
di S. Sabatano che racchiuder. gl' ingressi delle due Strade
inferiori, e l' antica Latrina dal punto, che si e
riavvenuto sovibile lungo con legature pal 31 alto
fin sotto la grondaia del tetto pal 4 1/2 grosso pal 2 1/4
tegolozza e pezzi con defalco della piccole porzio-
ne restata del vecchio in lunghezza di pal 14 alto
pal 13 1/2 precui si residua, ed importa come
si necessaj ponti come sopra

Per il nuovo muro di tramezzo che racchiude la Latrina
Somma e siegue

44. 04
3. 52

94. 38
572. 68

21. 28
6. 39
26. 67 1/2

14. 38
- 44
14. 76

= 80
8. 42
18. 12
27. 54 1/2

Riposto

572. 324

el' altro camerino di passaggio lungo pal 27 alto fi-
no al solavetto inter medio pal 13 grosso besta una
mattoni, siegue che forma testata alla Latrina
medesima lungo pal 10 alto pal 13 grosso rag. pal
mo uno mattoni e pezzi; coesce altra porzione
in squadra nel passetto lungo girato pal 17 1/2 alto
pal 10 1/2 che comporsi li necessaj ponti di cavalletto
e piave importa

Per il baglio fatto nel muro divisorio fra li due Studij terreni
onde trasportare il vano di porta di ingresso dove
uiva occupato dalla nuova Scala e ricostruiti li
spallette ed arco sopra di mattoni lung. rag. affie-
me pal 10 alt. pal 20 1/2 gr. comporsi li quinci pal
2 tegolozza e pezzi con considerazione del baglia-
me scaltina cio mandato via con carrette

Si e disfatto quindi porzione del pavimento di lastre di
perpetino indetto Studio minore verso il Pincio
con tempo di una giornata di Marto, e giorno
e formato il Cavo nel terreno per piantarvi il muro
che fiancheggiara la nuova scala sudetta lungo pal
26 alto pal 18 larg. pal 4 con terra scaviolata in
distanza e mandata via con carrette ai publici sca-
vidii; siegue entro il cavo medesimo costruito dai
piloni in quali si altera sotto il muro di confine
con la publica Passaggiata lunghi aff. pal 12 alt. pal
9 gr. pal 4 pietra lavorata a mano; siegue l' Avana
costruito sui medesimi avanzi di profondita
lungo di vano pal. 14 alto di cima esseto pal. 7 rag.
quadrati gr. pal 4 pietra simile lavorata sul fo-
Somma e siegue

26. 67 1/2

44. 76

614. 24

374bis

Riposto

612. 11
27. 34

di no di terra, che in tutto si valuta - - - - -
 Per il Muo che gli piana sopra in mattoni e pezzi esinal
 za fino al Maos del piano superiore lungo con lega-
 tura pal 24 alto pal 21 1/2 gros. pal 2 con averi patti
 cavo un piccolo vano di comunicazione con la can-
 dina sottoposta all'antico Studio di S. Saetano lavori-
 to con ponti di cavallettoni e piane, siegue il muro
 medesimo che fiancheggiava sempre la nuova scala
 fino al tetto lungo pal 20 alto rag. pal 27 1/2 gros. pal
 1 1/2 mattoni, cresce lateralmente al piccolo Speoite
 dietro la scala lungo pal 4 alt. pal 22 grosso un palmo
 qualità simili mattoni lavorato con ponti simili
 che in tutto si valuta - - - - -

Per il Muo che guarda sulla pubblica passeggiata del Pia-
 cio inalzato per una propria sub vecchio muro di
 fratta rinvenuto barbaute mente solido in lunghezza
 za di pal. 16 1/2 alto fra sotto il pianellato del tetto
 pal 32 3/4 grosso pal 2 1/4 qualità tegolozza e pezzi
 siegue nel resto, che forma rialzata verso il studio
 d'Inciante ed antica abitazione annessa lungo pal 40
 alto pal 14 gros. simile tegolozza e pezzi lavorato con
 ponti di moccioni e piane che imposta - - - - -

Per aver fatto il taglio nel vecchio muro estraito le spallet-
 te ed archi delle due finestre, che danno luce alla Ca-
 mera da letto e gabinetto annesso di sopra in simme-
 trica distanza lung. ognuna pal. 9 alt. pal. 11 1/2 gros.
 pal 2 1/2 mattoni, e pezzi sono due simili, grache
 la terza finestra dello Studio vien compresa tutta
 Somma, e siegue

87. 20

812. 36

Riposto

812. 36

nel Muo di rialzata ed imposta - - - - -
 Siegue in debba Paveto la muratura fatta di un antico va-
 no, e caua di Camino lunga con legatura rag. pal
 4 alt. pal 13 gros. pal 1 1/2 più altri buchi, e cora-
 sioni riprese lung. aff. rag. pal 10 alt. pal 5 gros.
 pal 1 1/2 qualità mattoni e pezzi, che imposta
 Per effettuare la costruzione della nuova scala in sostitu-
 zione di quella angustissima di legno si è formato
 propriamente un Archetto trasversale di muro
 lungo con imposte pal. 9 alto di cima estro pal
 2 1/2 grosso pal 5 1/4, ed occupa tutta l'ampiezza lunca
 della scala qualità mattoni lavorato sull'ome-
 turva di legname assue tempo di fatta, siegue il
 muro continuato, che si piana sopra lungo pal. 10
 alto pal 35 grosso rag. pal 1 1/2 mattoni simili, che
 si valuta in tutto - - - - -

7. 67
23. 62
31. 29

Nel Muo laterale alla scala medesima, che comprende
 l'antica Torre di S. Saetano, effuole minacciante
 in più parti per la sua cattiva qualità, e seclieg-
 za si è formata l'occorrente Puntellatura con an-
 golo di Arcauece rinforzato tirato ad alto con corde
 esposto in senso obliquo verso il piccolo piazzale in-
 fonato nella traccia di angolo fatta appositamente
 con pal. 12 di carraio di piana mandati a forza
 sotto esso muro alto pal 34; siegue altro legge simile
 posto a squadra verso la nuova fabbrica tagliato
 a misura e mandato a forza come sopra alto pal
 20 il tutto assue tempo calato a basso con posto e vi-
 posto che si considera - - - - -

06
2. 33
90
2. 49

31. 20

2. 49

Somma e siegue 872. 02

37561

Riposta 872. 022

Pre messo un bale preservativo si sono fatte le conve
 nicenti legature nell'angolo del vecchio fabbricato
 e addossarvi il nuovo muro di prospetto ove lin
 guesse della scala lungo ragguagliato pal. 7 alto
 da dove pianta sul vecchio fin sotto la gronda
 pal. 4 1/4 gros. pal. 2 1/4 mattoni e pezzi, siegue
 in linea e forma divisorio fra li due stadij sape
 riori dalla linetta del vecchio superiore della
 nuova scala fino al Colmaoecio del Tetto lung
 pal. 30 alto rag. pal. 29 1/4 gros. pal. 2 mattoni e
 pezzi avendo praticato un vano di comuica
 zione con lo studio fraudedi Pittava mani
 to di arco in piano e pallete quadre a squincio
 con defalco di una porzione superiore di muro
 vecchio lunga pal. 11 alta pal. 8 3/4 gros. pal. 2
 onde si residua ed imposta

Nel Vecchio muro del fabbricato di S. Sabano a fianco
 della scala si sono riprese diverse porzioni di
 nuovo movimento ove erano inabili vani di com
 muno, ed altri recassi murati in fango, e tendenti
 ad indebolire lunga la prima pal. 6 rag. alt. fino
 all'estremita della gronda pal. 36 gros. pal. 2 3/4
 mattoni e pezzi con considerazione della sfo
 devatura, e trasporto dei vecchi cementi in
 servibili ai pubblici scavidis, siegue altra por
 zione con nuove pallete ed arco della porta
 che introduce nella prima stanza sopra il
 vecchio studio di S. Sabano lung. con legature
 pal. 10 alto pal. 9 gros. pal. 2 qualità simile
 Comma e siegue

32. 72
64. 84
96. 96

33. 38
4. 02
37. 40

968. 58 1/2

Riposta 968. 58

siegue la muratura simile di un vano di abile
 credenzia lungo pal. 5 alto pal. 4 1/2 gros. pal. 2 1/2
 siegue superiormente al medesimo in un corpo
 presso l'angolo boveale lung. rag. pal. 5 alto pal
 11 gros. pal. 4 1/4 siegue simile in rivolta lungo
 pal. 4 alto pal. 24 gros. pal. 1 1/2 qualità simile
 mattoni e pezzi con aumento del taglio per la
 sfoderatura e trasporto dei cementi fragilissi
 mi ed in servibili ai pubblici scavidis onde si
 valuta in fatto compresi li necessarij costi a
 diverse altezze

Per aver costruito sulla cornata di legname la volta
 del primo rampante di scala lungo pal. 18 larg
 pal. 5 1/2 compresa l'imposta laterale tagliata
 nel vecchio gros. una testa di mattoni, siegue
 il secondo rampante lungo pal. 16 largo pal. 4
 grosso simile al precedente ed imposta nel nuo
 vo muro divisorio, siegue finalmente la volta
 della del vecchio superiore lunga compresa
 l'imposta nel vecchio pal. 10 larg. pal. 6 gros. per
 la rifinitura in piano teste due mattoni
 lavorata anche essa sul ordine di legname che si
 valuta

Siegue il muro divisorio fra li due branchi descritti
 lungo pal. 15 alto rag. pal. 12. grosso una testa di
 mattoni a piedi il quale si e posto in opera e
 murato il primo gradino di torventina a testa
 quadra che forma anche soglia alla nuova Por
 ta d'ingresso lungo pal. 6 1/2 larg. pal. 2 1/4 alto palmo
 Comma e siegue

7. 20
82
72
8. 74

1025. 23

376bis

Ripporto 1076. 23

uno con aumento del muro che cresce nel sottoscala
 alto pal 2 begolozza che impoada
 siegue per avere imbragato con corde posto in opera
 ed apiondo sullo scaliuo medesimo li due stipiti
 di boavotino alti l'uno pal 9 $\frac{1}{4}$ larg. in questo pal
 mo uno piu li due architravi in piano al diso
 proa il secondo de quali con orecchiature due lar
 cia una feritoja orizionale per la luce lung.
 pal 6 x 1 x $\frac{3}{4}$ piu pal 6 $\frac{1}{2}$ x 2 $\frac{1}{4}$ x 1 collegati aff.
 con 4 spranche di ferro murate in gesso che
 si valuta

Per aver preso unitamente allo Scalpellino posto in opera
 ed allattato in calce dopo fatto un esatta spartizio.
 ne 4. 16 gradini di peperino con cordone e sotto
 grado che comporgono il primo bronco della nuova
 scala e fatto di una parte la boaccia peria
 bruciata nel vecchio muro lung. l'uno vag. pal 2 $\frac{3}{4}$ larg.
 pal. 2 con palmo mezzo ragguagliato di muro sot
 to per pochi in piano esatto sopra il descritto van
 nante; siegue fatto simile ad altri 4. 6 Scaliui lu
 marcabi nella rivolta della scala medesima lung.
 simili larg. vag. pal 1 $\frac{3}{4}$ con aumento di palmi $\frac{3}{4}$
 di muro di rimpugnatura sotto; sieguono final
 mente altri 4. 11 scaliui del secondo bronco che
 giungono al ripiano superiore simili in tutto alli
 primi descritti con murature sotto quali affie
 me si valutano

Al di sotto della scala medesima per poter dare suffi
 ciente comunicazione al sottoragno di S. Sabino
 Somma e siegue

7. 60
 2. 49
 5. 22
 5. 24
 20. 60

8. 74

2. 96

20. 60

1050. 93

Ripporto 1038. 35

1. 60
 2. 53
 1. 26
 4. 39

si e impiegato il tempo di due giornate di Max
 tro e garzone per formare il taglio nel masso della
 vecchia scala e quindi ripresi in squadra 4. 6
 scaliui di cobellata di matton grossi corrisponden
 ti alla piccola posta nell'intervallo del nuovo stadio
 di Calbove lung. aff. vag. pal 24 $\frac{1}{2}$ larg. pal 1 $\frac{1}{4}$ stac
 cati per due lati e ripresi in porzione di muro da
 una parte due li fiancheggiata lung. pal 3 $\frac{1}{2}$ alto si
 mile larg. pal 1 $\frac{1}{4}$ begolozza e pezzi siegue altro
 muro che si forma parapetto lungo pal 5 $\frac{1}{2}$ alto vag
 pal 3 grosso e di qualita simile che aff. si valuta

Siegue nella porticella suddetta si e tagliato il battente
 attorno con martellina lungo girato pal 21 larg.
 e fondo $\frac{1}{3}$ e posto in opera il fusto intalato di
 una travata fermato con 4 codette e due Zam
 pini lungo pal 3 $\frac{3}{4}$ alto pal 5 $\frac{3}{4}$ che si valuta

3. 83
 - 29
 4. 12

Per la spiconatura riboccatura e ricciatava praticata
 fatta nel sottoscala medesimo in piu partite delle
 mura e volte lung. vag. pal 8 alto vag. pal 9 siegue
 lung. pal 10 x 3 $\frac{1}{2}$ pal 10 x 10 pal 9 x 3 pal 18 x 3 pal 8 x
 18 pal 11 x 15 pal 13 x 3 $\frac{1}{2}$ pal 11 x 5 con aumento di pal
 58 di spigoli rustici

Per il tempo di due giornate di due uomini impiegati in epur
 gane il sottoragno medesimo dal Calcinaccio e creta
 indurita che lo ingombavano in gran parte portato ad
 alto il tutto con schifi e mandatore via 4. 15 Carotte
 ai publici scarichi che impoada

In detta Cantina si e murato un vano nel sottoscala per in
 pedire lo scarico laterale del terreno lungo pal 5 $\frac{1}{2}$ alto
 Somma e siegue

377

4. 39

92

4. 12

3. 60

1074. 36

377bis

ricciata soltanto *Pipooto* 1071.58

1.93
- 41
- 20
- 13
- 29
2.99

rag. pal 8 graf. pal 2 pietra si segue muovato di oer
si albori budij in quad. pal 20 e fatto dei principali
vappozzi di spic e ricciata rag. aff. in quad. pal 50 e
costo e muratura di n. 10 mattoni ordinari seoit per
vappozze e le gragnabare dei gradini, che in tutto si
valuta

4.20
- 42
- 20
- 20
1.27
- 22
8.52

Per dare alla medesima la necessaria luce, e ventilazione
vi si è aperta una larga feritoja tagliando a forza di
martello scalpello e paleto il grosso rivestimento della volta
che in posto verso il piccolo piazzale con impiego di n. 6
giornate di due uomini e quindi posta in opera la nuova
vasoifia di travertino lang. pal 4 x 1 con palmo mezzo
di mano sotto e posto simile l'altro pezzo superiore a
bocca di lupo lungo ed alto simile con muro verticale di
pietra all'esterno lavorato ad arco lang. pal 5 alto rag.
pal 4 1/2 graf. pal 1 1/2 tegolozza ~~regolozza~~ e mattoni
con pia quad. e mezzo di rabocatura e ricciata
frabacciata nel taglio inferiore che in tutto si valuta

Per dividere in altezza le due budij grandi verso il Viale si
sono trasportati dal magazzino segati a misura ti
rati ad alto con tiro dopo paliti dal falegname nell'
in piano e murati nelle testate n. 3 leguotti in fer-
zati di castagno lunghi l'uno pal 32 e fatto di tutto costo
del Marito, e fatto il simile con albori n. 3 leguotti per
sostegno del solaro superiore di qualita e misura pari
mento simile uno de quali costituisce la Corda dell'In-
cavallatura del Tetto ed assieme si valutano

Per effettuare la medesima divisione nelle due budij mino-
Somma esigue

1071.20
1146.24

13.80
- 2
- 60
16.40

Pipooto 1146.24

vi verso il Pincio, si sono trasportati dal Magazzino
segati a misura, tirati ad alto e posti in opera a dego-
lari distanze n. 2 leguotti semplici di costo del marito
lang. aff. pal 46, si segue la sola tiratura ad alto e metti-
tura in opera di un terzo legno simile usato della Casa
lungo pal 20 con aumento di aver ferato le testate dei
legni medesimi con n. 4 bandelloni chiodati e nuovi pale-
ti onde maggiormente collegare il muro esterno verso il
Pincio, che in tutto si valuta

2.95
- 57
- 70
1.27

Segue per aver spartito ad eguali distanze fatto li buchi e
murato n. 19 testate di travicelli che compongono questo
primo solaro e prestata la necessaria assistenza di fa-
legname nella sua costruzione con tempo in tutto di
una giornata di due Sargani che si valuta

17.99
- 82
- 39
19.16

Per la ricciata e colla bene rimanecciata e curata di
fa fatta sulle pareti nuove di esso studio Terreno lang.
in giro pal. 126 1/2 alt. pal 24 con difallo del vano del
finestrone in pal 8 1/2 x 10 1/2 ed aumento della spica
muratura e rabocatura nelle porzioni superstiti di
muro vecchio lang. pal 17 1/2 alt. pal 20 pia pal 32 x 2
con pal 10 di spigoli nella porta d'ingresso che in
tutto si valuta

Nel Pavimento di detto studio formato con lastre di pe-
perino si sono fatti dei necessari vappozzi tanto
nella porzione di allungamento verso lo studio fo-
quante in altre parti con lastre date in parte
dallo scalpellino e parte vecchie della Casa qua-
li si sono prese dal vicino piazzale affettate poi
fer in piano e murate con filavo sotto di tegolozza

Somma esigue 1173.07

13. 06
2. 40
19. 46

3786
Niponto 1183. 07.
lungo il primo tratto verso lo Spaditojo prolun-
gato pal 27 larg. vag. pal 15 1/2 segue pal. 4 1/2 x 8 3/4 pal.
23 x 5 1/2 pal 3 x 2 con picc. l'assistenza prestata alle Sal-
telline in tre giornate di M.^o ed azione due aff. importa

Nel Piano superiore dello Studio medesimo destinato
per l' Incisione si e formata l'ornatura del soff.
fitto con aver trasportato dal Magazzino tirato
ad alto e posto in opera due Legni nuovi di lignot-
to semplice a tutto costo del mastro lunghi aff.

12. 60
3. —
— 60
— 67
— 70
19. 47
pal 42 piu alto legno di Arcavacce lungo pal 25
con aumento di aver ferrato le testate dei mede-
simi con N. 4 bandelloni e paletti di ferro per il
necessario collegamento, dei nuovi, e fatto li buchi
spartiti ad eguali distanze posti in opera emurate
le testate di N. 19 travicelli da una sola parte con
tempo simile di una giornata di due giorni per
prestare la necessaria assistenza al falegname du-
rante la costruzione del Colaro che importa

Per dividere l'ambiente medesimo in due Vanii si e formata
11. 78
— 23
— 18
— 08
12. 25 1/2
un travicello di mano lungo con legature pal 19
alto pal 18 grosso una testa di mattoni stabilito ad in-
collato dalle parti con defalco della porta in larghez-
za di pal 5 x 9 1/2 lavorato con porte di cavalletti e
sotto piede, e piu la mettitura in opera della bas-
sola con suo cassettone abbozzo di piano fermato con
6. codette in gesso, ed azione due si valuta

16. 19
— 03
16. 82 1/2
Segue la ricciatura e colla fatta nelle pareti dei descritti
due Ambienti lung. aff. girati pal 126 alt. pal. 19 con
defalco del fenestroni del Studio in pal 10 x 8 ed su-
Somma esigue 1230. 26

— 20
— 12
— 31
— 67
1. 24
2. 02

— 63
1. 08
4. 19 1/2
6. 26 1/2

— 70
44. 84
45. 91

12. 25 1/2

1230. 26

Niponto 1230. 26

mento di pal 126 di spigoli due in tutto si valuta
In ciascuna delle tre Fenestre dal lato della pubblica passeg-
giata compresa quella del piccolo Carnevino si e pro-
tato ad alto e posto in opera il Cassettone della Per-
siana con annessi sportelli di vetro largo pal 5 alto
pal 8 fermato con N. 4 codette in gesso, e rispettiva
soglia sotto di travertino lunga pal 5 1/2 larg. pal 1 1/2
che per N. 3 simili importa

Nel Grande Studio contiguo si sono fatti li buchi spartiti
ad eguali distanze posti in opera e murati nelle be-
te N. 24 travicelli del solaio superiore da una par-
te, e posto in opera egualmente l'Architrave di pia-
na nel fenestroni superiore lungo pal 12 larg. pal
3 con muro sopra due coesce lavorato ad arco per mag-
gior solidita in simile estensione alto vag. pal 2 3/4
mattoni e pezzi che si valuta

Segue il tempo di due giornate di un Uomo impiegato in
prestare la necessaria assistenza al falegname nel-
la costruzione di detto Colaro, e quindi di sopra di
esso per maggior cautela delle pioggie si formata il
nuovo Astico e piattellato in larghezza di pal.
44 largo pal 28 e fatto il simile sopra il nuovo so-
lao dello Studio minore lungo pal 43 larg. vag. pal
18 3/4 due assieme importano

Presentando il piccolo fabbricato annesso, detto di S. Setauro
un qualche pericolo di minaccia dall'angolo meridiona-
le verso il Botageo si e riconosciuto prudente in pre-
senza dei nuovi lavori di afficuarlo con un robusto
mantello di Arcavacce legato con sua tirato dalto
Somma esigue 1306. 30

379 bis

Niponto 1300. 90

1. 66
- 012
- 40
2. -
3. 48

esperto in opera intonato nella sommità nella mura-
 pettriva travaccia e posato in basso sub muro di circa
 to in altezza di pal 37 con pal 3 di cascina di pietra
 siegue fatto due buchi passatori dal lato verso la chie-
 dona della pubblica passeggiata con tempo di una gior-
 nata di Mastro e garzone e postoci un tirante di la-
 na netto, che abbracciava, e collegava l'angolo sottito
 con il muro interno, il tutto a suo tempo dis fatto

26. 31
31. 17
29. 48

Si è quindi demolito poco a poco, e con somma diligenza
 una parte del muro fragile verso la strada verso
 detto con trasporto dei cementi al pubblico scarico ef-
 sendo inseparabili, e ricostruito con buon materiale
 di mattoni e pezzi in lunghezza ragguagliata di
 pal. 6 $\frac{1}{4}$ alto fin sotto la gronda del tetto pal 28
 gros. pal 2 $\frac{3}{4}$ siegue porzione di fodera sotto il me-
 desimo muro all'esterno soltanto lang. vag. pal 8 $\frac{1}{2}$
 alt. pal 12 gros. vag. pal 1 $\frac{1}{2}$ qualità simile con con-
 siderazione dei necessari posti di moccioni e piani
 dalle parti ed importa

4. 87
2. 47
- 33
11. 47

Siegue levato da opera il vecchio telajo di finestra verso
 l'anzidetto botageo, e costruito il nuovo spallettone di
 muro a destra per allargare il vano dall'angolo lang
 vag. con legature pal 3 alto pal 20 gros. pal 2 $\frac{3}{4}$ vie-
 l'altro a sinistra lang. palmo uno alto pal 16 $\frac{1}{2}$ gros. si-
 mile mattoni e pezzi, siegue l'arco in piano di tutti
 mattoni lungo con imposte pal 6 alto pal 2 $\frac{1}{2}$ gros. pal
 2 $\frac{3}{4}$ lavorato sulla armatura di pietra a suo tempo
 dis fatto più il muro di parapetto grosso una brata
 lungo pal 5 $\frac{1}{2}$ con legature alto pal 1 $\frac{1}{2}$ due in tutto

Summa e siegue 1333. 86

si valuta coi necessari posti di moccioni e piani
 Niponto 1333. 86

21
- 20
- 12
- 13

Sul parapetto medesimo si è posta in opera la nuova
 soglia di travertino lunga pal 5 $\frac{1}{2}$ larg. pal 1 $\frac{1}{2}$ come
 anche il nuovo telajo a cassette della persiana
 e vetri lang. pal 5 x 8 fermato con 4 corde in
 gesso che importa

4. 02
- 73
2. 37
7. 72

Nell'altra finestra a ponente si sono riprese del pari
 le due spallette esguinci con preventivo taglio e
 nuovo muro di mattoni e pezzi lang. aff. con lega-
 ture pal 3 alt. pal 11 $\frac{3}{4}$ gros. pal 2 $\frac{3}{4}$, siegue l'arco
 sopra lungo in piano pal 8 alto pal 2 $\frac{1}{4}$ gros. simile
 mattoni lavorato come sopra con posti, due si con-
 sidera in tutto

Per la mettitura in opera della nuova soglia di trave-
 rino sul parapetto e cassette in tutto simile al
 precedente si considera

50
1. 04
- 21
2. 08

Si sono fatti due buchi passatori sotto le botate del vecchio
 legno di solajo, e posti in opera due bandelloni di fe-
 ro con rispettivi paletti per collegamento necessario
 del descritto muro a ponente a guida di cabina
 con tempo in tutto di una giornata di mastro e gar-
 zone, ed accavallato con tempo veramente il sola-
 jo sopra posto con 4 legni verticali di travicellone
 lang. aff. pal 52 e pal 48 di cascina di pietra, che in
 tutto si valuta

Per diversi vaghezzi di ricicatura e colla fatta sui muri
 nuovi descritti lang. vag. pal 8 alt. pal 6 più lang.
 pal 11 $\frac{3}{4}$ x 3 e pal 11 $\frac{3}{4}$ x 3 pal 5 x 1 $\frac{3}{4}$ pal 8 $\frac{3}{4}$ x 7 $\frac{1}{4}$ pal 8 x 4 e
 Summa e siegue 1356. 13

2. 38
2. 11
- 32
4. 78

pal 7 x 11 1/2 pal 8 x 4 pal 5 x 1, siegano li rappezz
medesimi sub vecchio con aumento della spiccoata
va lung. pal 7 1/2 alt. pal 10 piu pal 9 x 1 pal 5 x 2 pal
14 x 2 pal 11 1/2 x 8 pal 3 1/2 x 7 pal 5 x 3 pal 14 x 1 pal 1 1/2
x 1 con aumento di pal 8 1/4 di spigoli, due aff' impo-
tano

3. 44
1. 99
2. 97
1. 34
9. 79

Cieque nel piano superiore ab descritto per uso di sta-
dio di Pittore si e costruito il nuovo parapietto pieno
nella finestra in angolo lungo pal 7 alto pal 5 graf. pal
2 3/4 tegolozza e pezzi di mattonne siegano le spalle
te riprese lung. aff. pal 2 alt. pal 8 3/4 grosse simili mat-
toni e pezzi come anche il nuovo arco lung. pal 8
alt. pal 2 1/4 graf. simile mattoni con nuovo due cresce
sopra fino alla gronda lungo pal 8 x 1 3/4 graf. si-
mile tegolozza e pezzi due compresi li necessari per
li di cavalletti moccioni e piani si valuta

53
28
81

Per la mettava in opera della nuova soffia di tra-
ventino sub parapietto simile a quelle inferiori
mente descritte con piu il costo e manovara di
40 8 rotati e tagliati appresso, come anche la biva-
tara ad alto e mettava in opera del nuovo ca-
settone in misura di pal 5 x 8 fermato con 4 code-
te in gesso due in tutto impoata

3. 93
2. 81
- 29
7. 64

Per il simile lavoro delle due precedenti partite ese-
guito nell' altra finestra a ponente due impoata
Amaggior rinforzo di questo antidiissimo fabbricato
si e murato a pieno il vano inutile di finestra verso
l'angolo a levante della nuova scala lungo con legature
pal 5 alto pal 9 graf. pal 2 1/2 tegolozza con ponte
di moccioni e piani dalle parti, siegue la ricciata
Somma e siegue

39

ra escolla sopra lunga pal 5 x 9 come anche sopra
gli altri muri nuovi descritti lung. rag. pal 9 x 4 3/4
pal 8 1/2 x 5 pal 8 x 5 1/2 pal 7 x 17 pal 7 x 4 pal 8 1/2 x 5
pal 8 x 5 1/2 con aumento di pal 50 di spigoli due aff'
impoata

7. 04

Per diversi altri rappezz di spiccoata via e colla fat-
ta sui muri vecchi lung. aff. rag. pal 13 alt. pal 7 sie-
gue lung. pal 2 x 17 pal 3 1/2 x 17 pal 8 x 17 pal 4 x 2
con defalco di un vano in debbi di pal 5 x 9 due impoata

2. 28

Cieque nel pavimento dove si e eseguita l'accavallata
fatto diversi rappezz di nuovo mattonato ed atrico
sotto arrotato lung. rag. pal 18 larg. pal 5 piu pal 5
x 2 1/2 pal 7 1/2 x 3 due in tutto si valuta

3. 79

11. 90
2. 50
14. 40

Per effettuare la regolare costruzione del Tetto della nuova
fabbrica in quattro equali pendenze si sono forniti i le-
gnami occorrenti per completare la faccenda fatta per
pa sopra il trave superiore di mezzo dello studio gran-
de verso il Viale segati amirava trasportati dal ma-
gazzino tirati ad alto con tiro e posti in opera a tutto
costo del Mastro, e poi moli due paradoffi di legnotta
rinforzato di castagno lung. aff. pal 34 siegue il Mora-
co composto di una mozzatura di cordicella onde poter
vi ricavare le diverse intache negli altri diagonali
lungo pal 5, due in tutto si valutano

14. 10

Cieque il costo trasporto dal Magazzino segati amirava
tirati ad alto col tiro posti in opera ad esatta penden-
za e murati nelle teste di 40 3 paradoffi diagonali
di legnotta rinforzato lung. l'uno pal 30, piu altra
mozzatura di legnotta semplice due sorregge il col-
onna e siegue

31. 50

381bis

Spigolo - 1409. 57

maveccio orizzontale dal vertice della incavallatura di
descritta di muro divisorio lunga pal 10 due in tutto
si valuta

4. 80

3. 60

8. 40

Per il costo simile trasporto, segato a misura tirato dal
to e posto in opera come sopra di un legno di Acacia
ce di castagno due serve di rampi tratta ai correnti
del tetto nelle maggiori pendenze murato nelle teste
lungo pal. 24 più altri due legni simili della casa pro
venienti dal vecchio tetto disfatto quali si sono segati
a misura tirati dal alto e posti in opera soltanto lung.
aff. pal 48 due in tutto si considera

Siegue l'oggetto rustico del nuovo Cornicione formato con mat
toni e tegoloni all'antica nella sommità e per i quattro
lati della fabbrica medesima lungo in giro pal 210 alto
fino alla fascia pal $1\frac{1}{2}$ di oggetto pal $1\frac{1}{2}$ due si valuta

Per la tessitura del nuovo tetto nella pendenza verso il Pincio
composta di correnti usati della Casa come anche delle pila
nelle tegole e canali simili, e solo costo ed iodatura delle
fette nuove, con analoghe murature lungo ragguaglia
to in piano pal 40 largo in pendenza pal 26 due si
considera per la fattura d'alto

Siegue la tessitura superficiale simile di altra pendenza ver
so lo Spanditojo composta di correnti di carravercci nuovi
fette pianelle, tegole e canali a tutto costo del Mastro
lungo rag. pal 30 x 28 più l'altra pendenza verso il
Viale lung. pal 30 larg. pal 24; siegue finalmente la
pendenza verso il piccolo Piazzale di S. Gaetano lung.
rag. in piano pal 25 larg. simile due in tutto impor
ta

Summa siegue - 1640. 36

34. 50

8. 40

26. 25

26. =

142. 25

Spigolo - 1646. 97

Siegue il piccolo tetto adue pendenze costruito sopra la nuova cla
ta, prima pendenza verso il Pincio composta di tutto le
quame, e mabecciale della Casa proveniente dai vecchi
tetti disfatti lunga in piano pal 12 larg. pal 17; la seconda
da verso il piazzale suddetto composta con legnami della ca
sa e pianelle tegole e canali del mastro lung. pal 12 larg.
pal 15 due in tutto si valuta

3. 06

9. =

12. 06

2. 44

8. 19

10. 50

= 48

21. 62

Per l'aumento delle murature fatte nel tetto medesimo di
palmi 20 di Colmarecce nuovo di tegole e canali murati
con calce ascarpa dai lati, pal 117 di colmareccio stragova
le composto di sole tegole con calce ascarpa simili, pal
210 di grande murabe, e pal 32 di calce ascarpa incolla
ta a ridosso della torre più elevata di S. Gaetano due in
tutto aff

Siegue la costruzione di due cimavoli di Cammino con muro at
torno di una besta incollato con due filari di d'ado sopra
ecceputura a piramide composta di 4 tegole e 4 cana
li murati di costo alt' l'uno rag. pal $3\frac{1}{2}$ come altri si
il costo e muratura della convessa dietro medesimi di
terra cotta con filaro di tegolozza sotto lung. pal $4\frac{1}{2}$, due
in tutto si valuta

1. 22

1. 22

= 67

3. 12

Per avere abbozzato di gronconi stabilito di calce, ed incollato con
stucco bianco il sotto posto Cornicione modellato con
listello intasca, guccione, ovoletto, gocciolatojo incassato nel
soffitto con due listelli, mezz'ovolo bastone, listello goletta
rovescia, e fascia con spigolo lungo in giro pal 210 alto
pal $2\frac{1}{2}$ di oggetto pal $1\frac{1}{2}$ con aumento di 4. Cognata
re una delle quali rientranti che si considera

8. =

12. 40

56. 10

78. 60

10. 80

Per il ponte di moccioni e piano costruito per l'effettuazione
Summa siegue - 1770. 15

282

12. 06

21. 62

3. 12

75. 60

del divisato lavoro a suo tempo di fatto in lunghezza di pal 22 1/2 largo pal 5 dersi valuta

Spigliando il lavoro interno del piano terreno, e spieria mente nel vecchio studio di scaltore ampliato vero il Pincio si e posto in opera il Teloro usato del fenestrone verso lo spanditojo largo pal 8 3/4 alto pal 10 1/4 formato con n. 6 codettoni in gesso e murato a forno con averci murato egualmente la nuova soaglia di peperino a piedi lunga pal 8 3/4 larga pal 1 1/2 con il costo e muratura di n. 12 mattoni arroata finello sgaincio lavorato il tutto per mezzo del ponte di Cavalletti e piane che importa

Nella porta d'ingresso si e posto in opera il vecchio fusto con aver fatto li buchi e murato in gesso due gangani a nodo e due occhielli e risarcito la soglia di peperino con un battello lungo pal 2 1/2 larg. 3/4; siegue la ricciatura e colla fatta abbono le pareti del piccolo vestibolo lung. girate pal 25 alto pal 17 3/4 con aumento di pal 3 1/2 di spigoli che importa

Nella porta esterna si e murato e lavorato a forno il vecchio fusto con fattoa di due buchi e muratura di due gangani a nodo e due occhielli; siegue nel contiguo vestibolo ed ingresso dello studio grande di Pittore di Pese si e posto in opera la nuova soaglia ordinaria di peperino lunga pal. 6 con due filari di muro sotto, e fatto li buchi e murato due gangani a nodo e due occhielli in gesso dersi valuta in fatto

Summa e siegue 1882. 14 1/2

44
18
39
36
18
19
10
07
30
19
98

Siegue la ricciatura e colla fatta nelle due pareti lung. aff. pal 29 alt. pal 12 1/2 con aumento di pal 10 1/2 di spigoli; e posti in opera e murati li due Architravi di piana che formano fenestrono lung. l'uno pal 6 1/2 larg. pal 3/4 con suo belavetto che si valuta sopra

Nell' interno di detto studio si e posto in opera e murato nelle bestate un architrave di carraviccio di costo del Mastro sopra il vano del fenestrono agaisa di chiodavolo lungo pal. 11 diviso per di sopra con muro di una besta alto pal 2 incollato al di fuori; siegue il belavone usato egualmente posto in opera e murato abbono formato con n. 6 codettoni in gesso largo pal 9 alto pal 10 1/2 con soaglia di peperino in grassizza di muro lunga pal 9 larg. pal 1 1/2 e costo e muratura di n. 12 mattoni nuovi arroati nello sgaincio; lavorato il tutto con ponte di Cavallettoni e piane che si valuta

Per la ricciatura e colla fatta nelle nuove pareti interne di detto Ambiente lunghe girate pal 122 alt. pal 18 raggua gliati cresce sopra il passetto lung. pal 21 x 3 e del falco del vano del fenestrono descritto e della porta in pal 9 x 10 1/2 pal 5 1/2 x 10 1/2 onde si versidua, e valuta

Per aver murato l'intervallo dei travicelli sopra li tre legni del sbalzo lung. aff. pal 8 1/4 larg. pal 1 1/2 alt. pal 1/2 tegolozza, incollati dalle parti e lavorato con incornudo sopra la scala; siegue sopra il belavetto del Camerino di passaggio ed alto del

Summa e siegue 1788. 9 1/2

2. 50
12
39
14
3. 55
1. 57
96
18
47
40
36
18
3. 93 1/2

1. 55

3. 98

80

383bis

Spipooto 1906. 33

destro si è formato il nuovo pianellato con altri
co di cotto in sotto lang. pal 20 lang. pal 10 è sbucato so
pra due in tutto si valuta

= 24
- 13
- 17
2. 78
4. 22

Nel divisato Camerino estero per uso dei destri si è
costruito il nuovo manetto di visorio fra li due sedili
di una testa di quadrucci lungo pal 3 alto vag. pal 8
con colla attorno e due spigoli smussi alti aff. pal 17
si segue la ricciata e colla attorno le nuove pa
vete lang. girate pal 29 alti. pal 12 che aff. impoote

7. 29

4. 22

Nell' intono della nuova Scala che ascende al primo piano
abitabile si è fatta la ricciata e colla simile e
prima nel muro di anima lungo pal 15 alto vag. pal
14 più nella sotto volta del ripiano lang. girata pal
6 x 6 si segue nelle pareti dritte e centinate attorno
lung. aff. pal 33 1/2 alto vag. pal 18 si segue in alto
due sopra porte lang. aff. pal 12 x 4 1/2 ed al lato della
fenestras in più partite lang. pal 9 1/2 x 2 i pal 5 x 5
pal 20 x 2 pal 31 x 2 pal 10 x 1 con aumento dei divo
si spigoli in lunghezza aff. di pal ^{13 1/2} che in tutti
si valuta

7. 30
- 67
9. 17

9. 17

Per il solovetto vascica costruito sopra l' Ambiente della
Scala medesima si sono fatti li banchi, e murato 4
testate di travicello, equindi travicciato e murato le
altre testate di 4^o Centine di tavola e fessuta la
volticella sotto di Camocanna sbuffata di grebocini
stabilita ed incollata in centina lang. vag. pal 19 1/2
lang. pal 10 1/2 con aumento della gotella verso il
gli gira all' intono lang. pal 51 alto pal 1/2 di agget
to 1/2 con suo spigolo sopra lavorato col necessario per
Somma e si segue

= 42
- 16
10. 28
- 20
12. 35
14. 41

Somma e si segue 1926-97 1/2

Spipooto 1926-97 1/2

vedi traverse e piane che impoote

Si è posta in opera la nuova Bassola in belata di Doge
fide alla porta che mette alle antiche Stanz di S. Pa
bano langa pal. 5 alta pal 9 murata attorno, e fissata
con 4^o Codette e due puzzi con aumento del Ca
to e murata di 4^o 20 Mattoni arrotondati a piedi ver
solo squincio; si segue posta in opera la soglia che for
ma quadrato di peperino con cordone e sottogor
do verso il ripiano della Scala lungo pal 4 1/2 largo
pal 1 1/2 con palmo mezzo di muro sotto che in tut
to si valuta

= 22
- 24
- 60
- 35
- 14
L. 153

14. 41

384

Nel cubico Ripiano si è posta in opera e murata al
soglia simile che si unisce all' ultimo quadrato sope
riore pavimento con cordone lungo e largo simile
e faticci appressi il mattonato di quadri arrotondati
e tagliati a tutto taglio con storico sotto lungo pal
9 x 5 che impoote

= 16
2. 10
3. 16

L. 53

Nella porta delle nuove Camere a sinistra si è posta in
opera e murata la nuova Bassola in tutto simile
alla precedente fissata con 4^o Codette e due puz
zi e soglia a piedi che forma scalino per i
ti simile, che si valuta

3. 16

L. 53

Si segue il nuovo storico, e mattonato di quadri arroton
ti e tagliati a tutto taglio formato nel pavimento
della prima Camera da letto lungo vag. pal 24 e lang
pal 20 1/4 cresce nello squincio della fenestras lungo
pal 8 x 1 1/4 che impoote

25. 56

Per aver tagliato il battente e posto in opera il fasto
Somma e si segue

1974. 15

384 bis

Niponto

1974-18

vello in telavato nella porta del piccolo Niponto ven
so il Pincio largo pal 3 1/2 alto pal 8 1/2 fermato con 6
4 codette e due rampini, e fatto il buco, e murato
l'ochietto della serratura che in tutto si valuta

In detto Camerino si sono fatti li banchi murate n. 6
tate di travicello del nuovo solaetto e fattovi il
mattone a piedi di quadri simile al precedente
lungo pal 10 largo inq. pal 6, che importa

Nello Studio d'Inciore appreso si e posto in opera il
nuovo telavo di finestrone verso lo spanditojo larg
pal 8 1/2 alto pal 10 fermato con n. 6 codette e mu
vate la soglia di peperino sul travicello in misa
ra di pal 8 1/2 larg. pal 4 1/2 con il costo, e muratura di
n. 12 mattoni arrotondati e tagliati nello squincio che
in tutto si valuta compreso il necessario ponte di
cavalletti e piave

Segue il piccolo Caminetto costruito in detto Studio con
muro di muro di mattoni due forme vi alto larg
girata compreso l'Archetto pal 14 1/2 larg. 1/2 di agget
to pal 1/2 e murataci sopra la vecchia cimasa di
marmo in due pezzi lunga pal 6 x 1 1/4 ricavandosi
un guscetto sotto di muro lungo pal 6 alto 1/4 di agget
to simile; segue portata ad alto posta in opera e mu
rata la soglia a piedi di mazzuola lunga pal 4 x 2
con sopra li due piccoletti di pietra simile larg. aff
pal 3 x 1 1/2 e frontone dietro largo in quadro pal 2;
segue finalmente la ricriatura ecolla fatta den
tro e fuori lunga in pia partide pal 4 x 4 pal 3 x 5

Summa e segue

1803-18

Niponto

1980-18

pal 4 x 1 con aumento di pal 2 e di spigoli che in
tutto si considerava

Per il nuovo Abitico e mattonato di quadri arrotondati
e tagliati fatto nel pavimento di detto Studio larg.
pal 21 3/4 larg. vag. pal 16 cresce nello squincio del
la finestra lungo pal 6 x 1 1/4 e murata la soglia
di marmo in grossezza della battola lunga pal 4 1/2
larg. 1/2 che in tutto si valuta

All'ingresso dello Studio grande di Pittava si e formato
un piccolo Casottino di muro di una besta di qua
dracci in squadra largo aff. pal 8 3/4 alto pal 19 1/2
pia pal 5 1/2 x 1 1/2 stabilito ed incollato delle parti con
defalco del piccolo finestrono intero largo in qua
dro pal 3 e costo e muratura di una mozzatura
di pietra postavi al di sotto per sostegno lunga
pal 7 1/2; segue la mettitura in opera e murata
ra della nuova battola in detto di due partide
con cassettoni di pietra attorno largo pal 5 1/2 x 10 1/2
fermato con n. 6 Codette e due rampini e murata
la soglia di marmo a piedi lunga pal 5 x 1 1/2 e col
trinitarsi al di sopra la volta della in piano di Ca
merina lunga in quadro pal 6 lavorata con
ponte di cavalletti e piave che in tutto si valuta

In detto Studio si costruisce la mostua di muro del Ca
minetto con nuova cimasa di marmo e murazione
in tutto e per tutto simile al precedente de pe
ro si valuta

Nel grande finestrone verso lo spanditojo si e tra
to ad alto e posto in opera il telavo di pietra largo
Summa e segue

2014-18

3856

Importo 2011

63
18
42
36
30
1.89

pal 9 1/2 albo pal 13 1/2 murato attorno, e fermato con 48
codeottoni in gesso, postarsi a piedi la nuova soglia di
peperino lung. pal 9 1/2 larg. pal 1 1/2 con il casto e murato
furo di 1/2 mattoni nuovi murati sullo squarcio che
in tutto si valuta compreso il ponte di Cavalletto in
piave, e sotto piede

23.41
44
23.85

Per la ricciatura e colla fatta nelle pareti di detto studio lung.
affieme girate per quattro lati pal 142 albo pal 21 1/2 con
defalco del vano del fenestroni in pal 9 1/2 x 13 ed aumen-
to di pal 88 di spigoli due aff. importo

71.77
10
71.77
72.83

Siegue il nuovo Arbotico e Mattonato di quadori vuotati a fatto
baglio fatto nel pavimento di detto compreso il Vestiba-
lo lungo vag. pal 43 1/2 largo pal 27 1/2 siegue il baglio fatto
nel muro verso il ripiano della Scala e postato ad alto
posto in opera e murato due nuovi gradini di peperini
no con cordone e sottoguardo lunghi l'uno pal 4 1/2 larg.
pal 1 1/2 allentati in calce con filavo sotto di regolazza due
in tutto si valuta

8.10
17.44
25.21
4.10
8.70
16.40

Per regolarizzare l'estremita del tetto sopra la vecchia Fabbrica
di S. Saturno si è disfatto e riveduto la gronda vecchia
con palombelli per quattro lati lung. aff. pal ~~135~~ 135 larg. pal 3
e quindi ricavato l'aggetto rustico della piccola cimassa di
nuovo sostituito alla gronda vedetta lung. pal 149 alt. con
povera una porzione di vasatura pal ~~135~~ 135 larg. pal 1 1/2 con
povero il contro carico mattoni spezzi due importo

25.44

Siegue il tetto disfatto, e rifatto delle tegole e scopato sopra il piano
lato a quattro piovuti lungo il primo pal 39 larg. vagia
pendenza pal 10; siegue l'altro a ponente lungo pal 40 x 9
; siegue il terzo verso il Pincio lungo pal 35 x 10 1/2 ed il quarto
Somma e siegue

72.89

25.44

2138.49

2.01
6.36
1.90
9.87

Importo 2138 49

386

verso lo spanditojo lungo pal 39 largo vag. in pendenza
pal 7 1/2 con averci rimovato la gronda in estensione
di pal. 145 e li quattro Diagonali con tegole murate e
calce ascazia dai lati lung. aff. pal 106 formandovi nel
centro un basamento di muro con Caspide bordeggiante
be argiva di Pignas larg. in quadro pal 1 1/2 alta pal 3 1/2
stabilita ed incollata con stucco bianco, e suo pieduccio
bovehiato due in tutto si considera

1.22
27.33
1.96

Siegue disfatto nel tetto medesimo dai vecchi Cimarioli di Cam-
mino e scartone uno di nuovo in facciata con due fila-
ri di dadio, e copertura a caspide composta di 1/2 a tegole
e a canali murati alt. vag. pal 3 1/2 due importo

27.80

Per avere abozzato con gresonci in arciato con calce grassa
stabilito ed incollato con stucco bianco l'anzidetto aggetto del
piccolo cornice modinato con due listelli superiori in ga-
scione mezz'ovolo e bordino lungo girato con defalco del
fenestroni dello studio a tramontana pal 135 alto pal
uno di aggetto 1/2 con aumento di 1/2 a ognuna, e due pro-
fili due si valuta

16.36
96
16.92

Per la spicconatura a boccatava, ric. e colla fatta per quattro lati
del vecchio fabbricato, e prima quello verso il Piazzale lung
pal 33 alto pal 35 piu sopra la scala lung. pal 5 alto pal
32; siegue l'altro a ponente lungo pal 38 alto per quanto
e fatto pal 30; siegue il lato verso il Pincio lungo pal 33 alt
pal 34, e finalmente quello verso il nuovo tetto per quanto
occorre lungo pal 18 x 9 due in tutto si valuta

16.92

Per l'Aggetto ricavato con gresonci in stabilito di calce grassa ed in-
collato con stucco bianco formato attorno il fabbricato med.
Somma e siegue

41.70

16.92

2234.33

386bis

Ripetto 2234. 30

sino per la fascia in direzione delle soglie delle fenest.
tre del secondo piano lunga pal 103 alta pal $\frac{1}{2}$ di oggetto
 $\frac{1}{2}$ modinata con listello fascia intacca ed ovolotto con au-
mento di $\frac{1}{2}$ ognatura che si considera

Per l'oggetto simile di altra fascia stabilita ed incollata si-
mile al pari delle soglie delle fenestre del primo piano
lunga pal 103, quale si estende ~~per~~ anche sulle impiege
nuova fascia lunga girata pal 109 alta, ed di oggetto
simile modinata con listello fascia intacca e ovolotto
ovveria con aumento di $\frac{1}{2}$ ognatura che si valuta in
tutto

Per l'oggetto rustico di calce stabilito ed incollato come sopra
delle mure ricavate attorno le $\frac{1}{2}$ fenestre del primo
e secondo piano di detto fabbricato, quattro delle quali fin-
da onde simmetrizzano il prospetto, che girò ognuna pal
 $22\frac{1}{2}$ larg. pal $\frac{7}{12}$ di oggetto $\frac{1}{2}$ modinata con listello gola
e fascia con spigolo ed aumento di due ognature che per
 $\frac{1}{2}$ simili per l'aumento di altro spigolo con rivolto di
 $\frac{1}{2}$ nelle 4 frate onde si valutano

* Sotto li descritti intonachi si è murato un recallo di anneric-
chia dal lato del Pincio e riprese di verso proporzioni di
muro di fodera ove erano delle abbottature e lesioni rag-
guagliate aff. per tre lati in quad @ 6.50 di muro nuovo
di una betta di mattoni due impoatano

Per aver cavato li falconi raccomandati alla incavallatura del bet-
to alto ed armato la bilancia in belavata di carravecchi e be-
sata di piane onde effettuare con sicurezza li sudescritti
lavori d'intonaco per due lati del Torrione di S. Sabau

Comuna esigue 2272. 19

3. 20
8. =
10. =
2. 62
4. 26

lung. aff. pal 80 e calate $\frac{1}{2}$ volte fino in basso daruo
tempo disfatte; siegue nel lato verso il Piazzale costruito
il Poate reale per mezzo di due Candele doppie di Carrare
ciranganaffati e conficcati nel bevero albe l'una pal 50 di
legate da traversoni di legname simile in base di verso di
terze soprabessubi di piane esuo sotto piedi di cavalletti
tang. pal 39 larg. pal 5 avuo tempo disfatte andi esse
con posto e ripetto del legname che si valuta

Per la sola ricciataura e colla fatta per quattro lati nei prospet-
ti del nuovo fabbricato, e primariamente quello verso il
piazzale lungo vag. pal $27\frac{1}{2}$ alto pal 44 con aumento della
fascia ricavata in oggetto alla direzione delle fenestre
modinata con listello fascia intacca e ovolotto larg. pal 34
alta $\frac{1}{2}$ di oggetto $\frac{1}{2}$ con aumento di $\frac{1}{2}$ ognatura, sic-
que la stabilitura simile verso il Viale larg. pal 47
alto pal 30 con defalco di quanto occupa la prospet-
tiva in contro lo stradone trasversale larg. pal 5
x 24 siegue la sola ricciataura fratacciata in basso
lung. pal 42 x 11 con aumento di pal 7 di spigoli
; siegue la ricciataura medesima con colla zeli ~~lato~~
verso il Pincio lunga pal 58. alt. fino al livello del
mattonato delle Camere interne pal 21 con averi in-
tre ricavato l'oggetto della fascia al pari delle soglie
delle fenestre larg. con rivolto pal 61 modinata come
quella dal lato opposto, ed aumento di due ognature e
defalco delle ~~fenestre reali~~ larg. una pal $6\frac{1}{2}$ x $2\frac{1}{2}$
di pal 21 di spigoli. siegue finalmente il lato verso
lo Spandibajo stabilito ed incollato fino all'altezza dei
parapetti lungo vag. pal 45 alto pal 39 siegue in basso
la ricciataura fratacciata soltanto lunga pal 44 x 6
Comuna esigue 2297. 58

Ripetto 2272. 49

387

26. 08

2297. 58

38761

Spipoo 2297. 58

con defalco in detto lato dei vasi delli 4 finestroni
per la sola luce di essi in supplemento delli sgaiacci
larg. palmi 8 1/2 x 10 1/4 palmi 9 x 10 1/2 palmi 8 1/2 x 10 palmi 9 x 13 1/2
ed aumento in detti di palmi 180 di spigoli che in tutto
si valuta - - - - -

54. 32 1/2

Per il tempo in piu volte di ~~11~~ ¹² giornate di un Uomo in-
piegato ad affittare lo Stagnone nella metti tava in opo-
ra del Canale di lata in tutto il giro del fabbricato in
feriore e per due lati del Torrino di S. Gaetano con
aver murato inoltre le grappe di ~~11~~ ¹² fessi per sottu-
quo dei medesimi sopra il Cornicione che importa

2. 15

* Per la nuova delciata vergine di barbadoni in calce
fatta sotto lo stillicidno del piccolo Piazzale di S. Ga-
tano per due lati lunga palmi 67 larg. palmi 4 si segue del
lato dello Spanditojo arcuato di umidita' nelli Stadj
terreni lunga palmi 44 larg. palmi 4 che in tutto si
valuta - - - - -

13. 08

* Per il tempo di ~~11~~ ¹² 3 giornate di ~~due~~ ^{un} Maestro e 3 Sargenti
impiegati in fare il necessario stervo dal lato dello spa-
diajo o addevercolo di terreno dopo la delciata descritta
conver anche dalla parte del piccolo Piazzale di S. Gaetano
esotto la superficie del nuovo pavimento costruito
di Asfalto con aver scaricata in distanza la terra
emanata Via con ~~11~~ ¹² 26 Carrette di pubblica scarichi
che compreso il consumo dei ferri estigli si considera

2357. 66

2337. 13

2123. 53

20. 40

43. 13

19. 11

27. 46 1/2

* Per tanti Pagati con ordini del Sig. Direttore a M. D. C.
pura per la costruzione di detto Pavimento nelli Spadj
Jo dello Stadio terreno di Pittava a paese con d'acordo

20. 10

Comma in tutto 2334. 13 1/2

Spipoo 2334. 13 1/2

Spibello 188. 73

Netto 2147. 40 1/2

388

Al Cavico della Neod. @ Sidonate & di
 garzone per affittare lo stagno e
 murato # 17 ferri di Canale → L. 87²
 Costo di pal 143 di Canale e Canone di Tetta
 Veniciato dentro e fuori con # 14 Salda
 furecia Opera di riparare & gorniti → 21.82ⁱ
 Piv # 27 ferri da ringellare con legature
 & Sampini → 6.27ⁱ
 Lavori annuali del Feligame → 14.08ⁱ

Calcolo del Costo del Murato
 Valenti & Angeli
 per la S. Accademia di Venezia
 a S. Saba No

60	2.40	Pal 77 di pietra e Cana	
L. 3P	L. 60	Pal 29 di tegia	
2.10	4.00	Pietra a 2.20	L. 6P
4.06	nu	Legno a 3.20	→ 80
6	1600		
	1600		
24.30	17600		→ 2.4P
2.43	17.45 ¹ / ₄	4 23.40	21
1P	17.45 ¹ / ₄	22	4 ⁱ
4L. 73	17.45 ¹ / ₄	4680	8 ⁱ
	3.78	4680	10 ⁱ
= 60		51480	94 ⁱ
= 90	56.13 ³ / ₄		3
L. 40	24P	44 ³ / ₄	2.43 ⁱ
2.90	2806P	4P	1P
2.90	22452	220	18
P. 8011226		176	120
43	137P L 8P	226	1P
P	122P	113	270
21P	612	2013.9	2.70
4		3	1.3P
880	13770.22 ⁱ	2.3	6.7P
20	4P	6039	32
6	13	60.41 ¹ / ₄	13P0
120	13P	2.43 ⁱ	202P
4	4P		2460
480	98P	57.57 ³ / ₄	29
860	4	24P	1P
1340	2340	2878P	14P
400	4P	23028	29
67000	11700	11P L 4	4.3P
9360	9360	11P L 4	4.3P
603000	109300	1400465	8.70
6	58P		3P
12	14	2	1P
10	1	1170	13
120	1.26	1P	43P0
2	3	4P	2610
240	3.78	98P0	304P0
80		1170	
2		19P	
3.40		4	44 ³ / ₄
44 ³ / ₄		780	31
39		4P	44
396		3900	132
132		3120	1P.6
19 ⁱ		3.9100	29
9 ³ / ₄		780	
1745 ¹ / ₄		22	13.87.3
		1P60	
		1P60	
		17160	

Murato → 23P. 66ⁱ
~~Scantati~~
 Scantati → 1P. 11ⁱ
 Totale → 23P. 66ⁱ =
 23P. 66ⁱ
 & Siballo del s. → 187.40
 → 2155.98
 1886132

Annuali fel Annuali fer
 — 30 — 20
 — 3P — 1P
 — 60 — 20
 — 66 — 50
 — 20 — 08
 L. 4Pⁱ — 30
 L. 20
 L. 33ⁱ L. 6L
 L. 20
 L. 60 23P. 66ⁱ
 L. 60 &
 L. 48ⁱ 1886132
 = 50
 L. 60 2363.01
 14.08 &
 429.64 1890408
 343712

Man → 23P. 66ⁱ
~~Scantati~~
 Siballo → 188.62
 Despine → 2269.05.1
 20.48
 → 2189. P. L. L.
 Scantati in → 1P. 11ⁱ
 Man
 netto → 2174.40
 2342.9P
 187.4040

13.87.3 6.93.7 11i 13 4
3.46.9 12i 9.6 99 P2
31.21.3 42 PL 1.03i 78
4.2P.3 147 2P.10 1.03i 22i
26.96 1.89 2P.10 22i
3P 1.89 2P.10 P 1/4
13480 4.2P.3 2.32 110
8084 4.2P.3 2.32 P 2i
94360 3.92 4.6P.3 41.18
2.30 17 8.24 4.6P.3 41.18
27 170 22 n.1P P90
28 26 1848 232P 708
27 181.1 1848 48P 7.870
3.51 3.80 1848 20Yi 3.90
4.41 n.1P 4.2P 103i 4.7P
3.32 8.30 88 3286 P.2P
24.28 n.1P 9.13 9.2P.2P
4.30 12 9 nP 78 2P 262P0
n.1P 1.08 4P.6P 2P n.1P 2100
6P0 4.32 30P.2 1.1P.3 2100
130 4.32 41.08P 76P 34
P.20 14 32 61.2 34
P.39P0 98 16 20P.3P 136
20i 392 192 1.3P.1 17
20P 24 32 16.4 1P.6P 1.1P.3
2.0P 21 12 12 44 3 4
2.0P 24 P.40 4 78.4 44 3 4
4.10 42 P.40 4 44 3 4
3P 12 L.3P.1 3.08 3.6
20P0 P.16 12.1P.9 L.9
1230 10.32 40i 2.43.6 3.133
143P0 n.1P 14 1.42.9 3.133
410 P.160 160 11 78.4
78 1032 40Y 83 7.04.10
208 4128 P.8Y 88 4P
28 428280 P.8Y 88 4P
488 27 7.41.9 3P.20
1872 P.40 12.7P.9 2816 40
4P 10 12.1P.9 31.720
9360 P.10 24.91.6 29 1/4
7488 2.7P 3P 30
84240 8.2P 124PP 870
7473 870 7i
17 8.77i
87202i 98 1/4
7.81 1/4
7.81 1/4
1P.62i

3) 1P.62i 6.6 76 72
n.1P 1.7 37 3P
7810 14.7 P2 1/4 1.00
1P.62 14.7 27
6248 29.2 1.6P 1/4 1.44
20Yi 28 32 1.44
648437i 232 330 1.6P
36 824 49P 39
2.16 19i 14 6.97i
L.08 6 14 1.44 CP
P4 14 1.44 CP
3.78 39i 4.9 348P
90 7i 11 348P
90 2.73 44.6 22i
22 19i 2.9 38362i
11 3i P.2.3 48
1P 2.96 24.6 22
96 4.9 6.1 176
48 2 30.7 176
8.04 1/2 8.6 1.90 44
41P P 3.6 3
4020 47 1.9 1.32
804 16 1.5 21 1/2
3216 20Yi 282 9 10Y
478 12.3 31.10
333867i 7.60 3.1 4
804i 4.9 4.2 1.24 3i
P 16 36 96
4.022i 64 3P 32 3
18 12 180 96
Pi 76 108 96
90 4.9 1.260 192
99 4.9 21 3P
-84 3.6 63 960
-84 4.9 8.9 P76
1.63 8.3 8.9 6720
1.63 41i 8i 46
1.80 6 2.3 3
5.06 2.49 24 1380
4 4.2i 32.9i 19 126i
20.24 2.1 11 3 21
1P 6.2 1P 126
12 6 1P 126
1P 37 11 PP 2P.10i
L80 48i 1.6P 26P.6i
7.20 11 10 26P.6i
47 10
47P 3P
P.22i PP

10i 26.56i 80 4.9 3374
8 1/4 86i 4P P.10 23P9
86 25.70 18P 2 3
2i 7 32 33
4 86i 12 41.1
3.90 2.0P 1.9
64 44 41P P
4.19 28 104P 3.9
2 3P.2 209 P
828 88 836 6.9
12.32 8673P 2.3
12 13 30 1.8
1260 18 3/4 7i P.3
19 3.44 3 42
18 4.3 21.6 6 4P
1P.2 10.9 2.47i 11.9
1.9 8.063 P.6 96.10 P.3
3.42 12.32 2.9 49.6 P.3
2.94 20.383 8.3 146.4 77
4 220 4 146.4 77
11.78 40760 33 730 82.3
47i 4076 PP 11 3/4 7P
3 38 10
257i 484LP 38 1.6 10
128 37 481 9 28
19 4i 1.02 3P.3 24i
1134 1.48 634 17.7 14
126 1.68 3P.3 1P
2394 28 3.17 8.9 0.1i
80 28 1/4 96.10 2.89
23.14 41P 8
70 1.68 98 2.1P.2
161980 384 3P
-20 17P 3P
P.5 87i 3.9840 17.6
7.3 43 1/4 4.02 8.9
2.4 87i 36 96.3
P 8 13i 3P
6.10 1.02 49i 480
PL 6 288P
-2L 2.97 288P
3 6.34 1/4 2.97 3.44P
63 41P 48 3.44P
36 3170 41.1 17.6
3 634 3P.3 17.6
1.08 2P.36 08.9 8.9
36 2632.10 49 4.4
-36 36 49.1
-27 5.6 -32.3 41P
99 P 1/2 -32 240
7 3.37 4 192 240
1.9920

14 4.9 2.63i 1.00
18 9 39 1/2 1.00
13 6.9 1.26i 1.00
49 36 06 21
2.97 17 4.35 1/5 4.40 = 1
28 7 3 4.40 2P
10i 1.19 6.25 17i
38i 13 1306 21.95 1P
3P 7 240 7 2P
190 94 8 7 12i
114 17 8 1P.2.9P 4.37i
1.347i 210 20 3.000
4P 19i 140 40 2P
4P 19i 3P.0 20 12i
-22i 17 1.7P 2.44 2P
1.12i 17 117 2P
3P 1.36 3 8.19 3.12i
P.60 4P 262P 210 2.000
338 17i 360 40 14P0 12i
3937i 17 26 12P0 12i
4P 8P 240 32 11
42.9 1P 80 18 12i
42.6 1.78i 10.40 48 12i
44 2.63i P.200 3 22
1.19 2.080 1.0P 3P 1.37i
28 8.9 26800 17i 48
42.6 4.6 30 1.22i 88
44 2.20 2.22i 98
4.07.9 4.4 240 210 96i
7 32 60 1P 420
2.849 39.4 8.40 P
=9L 23 30 10P.00 15i
=34 24 3 3
=59 112 120 108.00 40i
=10 7.20 226 18
3.30i 1.26i 2P 226 96
4 34 2P 1130 132
2.640 3P 12P 21.96
26 170 P0 P.6P0 83
2.28 702 6.2P 22.89
90 11.90 17 10.3 21.07
12i 90 12 2.2 26
22i 3P 34 80
L.2P 4P0 17 89.8 94i
3 270 2.02 10 4.12
3.7P 31P0 3.06 14P0 4.12
48 1.80 P 4.9 21.07
7i 4 4.4 40
3.36 9.00 13 26P.60
2.60 39

6 21 84 28 8P 1P.6 142
 20 24 112 42P 90 2Lz
 10 280 4.3 7.9 142 1.2P
 200 280 4.3 3 284
 10 188 12.9 3 7L
 2.10 1.960 3 1.04.7 30P3
 220 44 36 2 6.6 1.2P
 4200 44 38 2 6.6 29.27
 9.20 672 14 2.9 80
 4:62.00 672 10 2.8 234260
 24 2.10 10.P 30.3 27 3.00
 3P 6.03 P 1 04.7 1P 3.60
 120 PH PP 1 3P 11 3.00
 72 23 2 3P 36 17
 840 2F 2 3P 90 2.62
 8 10 3 22 43 13.4L
 8 62 22 4.0P 27 1P
 10.63 4 4.72P 30L 6.0P
 80 4 2.70 4 86 1.4L
 432 8P040 16 2L 2.0L1P
 29 P 80 9 11.96 1/4
 12 P 2 43 6
 2.9 2.PP 42 387x
 3.48 4P 16 10 71.77
 80 P 4 P 4.9
 2.7840 22P0 3P 4 2 2 1/2
 1P 4.9 8 P 1/4 7.2 1/2
 14 2.42 280 2 7 1/2
 1P 7.4 21.3 P 3/4 14.3
 2.10 P 16 4 P
 33 3P 1.26 288 7 1/2
 18 3.6 2.1 36 13P
 264 66 3.48 180 8.10
 339 16 7 144
 6.03 172 3.PP 1.620 1.4P
 93 4P 13.3 72 1/2
 93 P 9.6 36 1/4
 47 2.70 1P.6 117 2.P3 3/4
 23.1 21 8.9 117 6.7L 26.7
 8.50 20 90 2.3
 14 4.20 7 126 3.80 1/3
 3 P 1/4 630 4P
 42 10 17 630 1900
 19 4.3P 3 9.6 1P20 1P
 10 20 4.9 17.11P
 1 90 3 14.3 3P
 9 26.1L 60 3 7
 P up 12 42 2.4P
 2.04 326.P 8 17
 4 3 2.62
 10.28 24 1/4
 4 1/2

7 106 18.1P Def 210 Def
 6 1.80 -70 11 21.60
 6.36 19 4.24 840 21.60
 4.22 14.22 89.4 2.40 7.7P
 33 4.44 94.6 86.40 10.23
 1.96 PL.4L 8P 21.60 = 38
 13P 9 1.29 3 108.00
 2P 8.92 P 13P 39.66
 67P 463.69 20
 270 11.27 2700 17 112
 337P 14.10 30 47
 55 22 19.7P 3P.2P 42.6P
 35 14 27.80 = 70
 33 33 4P 47
 16P 4 8.92 17
 16P 7.34 44.38 17
 28LP 180 80 33
 P 3PP040 33
 38 3P 3-2P 63
 400 P 8 113
 LP0 4.7P 58 13.6 19P0 30
 19.00 21 9.6 6.36 14.30
 34 1.7P P8 7.9 5.6L
 33 P.2P 116 4.8 2.10
 102 P 12.18 117 80 60
 102 2.62P 61 129.3 218P 1.20
 11.22 3P 7 1.0P 6P 21.8L
 16 4 4.27 1.12
 9 1.40 30 1.12
 144 4.20 4.PK 3.8P
 103 8.7 6P
 7 1.260 1.9 4
 72L 27 3.6 44
 P 41 48 2.60
 7.72 27 P3 4
 108 20 4.24 1.76
 109 11.27 4P 4.36
 7 3P 4.30
 763 31 22P 2203.69 4.26 P6
 P 7 13P + 3080 23P.66
 8.17 2 17 1P.7P 8
 22 2.32 44 17629P2 4.30 64
 P 47 2.64 2P
 30 4 17629P2 2P
 1.12 14.10 0.96 2203.69 3.60
 12 176.0P 176.0P 1.80
 2.24 42 8.9 2026.74 124.70
 11 10.3 2.2 23P.66
 42 7.5 4.36 8
 42 80 2P
 15.40 4.62 49.4 2180
 2.448 872 1886132
 10.900

Partite dimiuite
nel Marabone

23 p. 66 i
27.70

10.90

2329.96 i
20.40

10.80
3.64 i

2340.36 i
2334.13 i

3.96

29.30 i

6.23

6.40

23 p. 66 i
20.40

39.30 i

8.52 i

2378.06 i
2334.13 i

43.83

43.83 0

39.30 i

8.41 i

11

43.83

14 p 17.11 i
72 i 8.70
2.17 i
4
8.70

8.42 i

Il Conto della nuova Condottaria della Reale Accademia di Francia per il Muratore Valenti ed Agelletti ammonta alla Somma lorda di 2688.53
 Più la tangente del Patrimonio Pelucchi ritasciata a favore del Capo Mastro in 40.==

In tutto 2728.53

Che per la solita Tassa e Pedazione del Complicato Conto al 4 per cento porta 109.14

In esso è da dettrarsi il 5 per cento di ribasso da ritenersi dal Sig. Direttore officia 134.42

Più la partita di minor masso rotto fino al Cancello Pelucchi in rimborso di altre spese straordinarie officia pag 299 29.90

Più altra partita di un Lampione per notte di meno in rimborso come sopra per 170

Nottate 10.20

L'altro Conto della Fasciata ammonta alla Somma lorda di 820.==

Che per la solita Tassa e Pedazione del Conto al 4 per cento porta 32.80

In esso è adettarsi il 5 per cento di ribasso che riteneva il Sig. Direttore officia 65.60

Più per Sionate aumentate e partite di considerazione in rimborso di altre spese straordinarie 25.==

Più per le spese del Fornatore pagate dal Sig. Direttore 44.==

Più per il Conto del Taleguame Caffetta 207.04

11
23.17
- 82
34.99

393613

Riscontro 207.. 04

incluso nella Facciata e risguardante

la Camera di Ricreazione - - - - - 23.. 17

Piu il piccolo Conto del Vetrauo per = 82

Dovuti inoltre per la spesa delle Copie Duplicata
dei Conti trasmessi alla Segreteria in fogli 24

abaja: 12 i per essere stretto cavabere - - - - - 5.. 50

Per altra copia annullata in Posizioni fogli 22 - - - - - 2.. 79

Conto del piccolo Conto e redazione simile a tutto

Febrajo 1842 montante a 18.. 60 i - - - - - = 74

Copia Duplicata - - - - - = 40

In tutto - - - - - 216.. 43

Delli 150 ricevuti in conto lasciando 50 in conto

dei Lavori di S. Sabano sena debragano ora 100.. =

Pagando subito li residuali - - - - - 116.. 43

Torne e Copie dovute dai Muraboni
Angeletti e Valentini dopo la spedizione del Conto
della Condottava e Facciana della R. Ma

Sub Conto redatto di favori Annuali a tutto il
 Mese di ^{agosto} ~~Set~~ 1842 montato ~~40000~~ 30.03 L. 20.00
 Copia in fogli 6 a baj 12 = 7P
 Sub Conto redatto di favori simili a tutto l'Anno per 31.02 L. 24
 Copia in fogli 6 = 7P
 Sub Conto redatto a tutto Marzo 1843 per 69.66 L. 2.78
 Copia in fogli 7 = 90
 Redazione del Conto Finale a D. Sartano montante
 Copia in fogli 30 = 91.30
 Copia in fogli 30 = 4.50
 Spese in conto in debito = 12.00

↳ 118.92 i

Spese contabili in più volte = 50 =
 = 20 =
 = 5 =
 = 16 =

↳ 91 =

Redazione
 Più favor ~~del~~ Conto Generale in 11.74 i = 63
 Copia fogli 4 = 50
 Partita inclusa dello Valpellino per tassofia = 1.70

↳ 27.97 i

Conto Valentini a D. Sartano = 2387.66 i
 Ribasso dell'8 = 188.62
 abbonati = 2169.05 i
 = 18.11 i
 Totale nel Conto Netto = 2153.94
 = 2147.00
 Restano = 6.44 Spuntati
 = 20.40 a M. Despine
 = 26.84 Spese
 = 12.30 = 39.34

↳ 30.79 i