N° 48

Conto, e Misura dei Lavori

ad uso di muratore, e simili fatti per la manutenzione del Real Palazzo, e Villa Medici sul Pinzio, con ordine dell' Illmo Sig.re Cav. Gio: Augusto Ingres Direttore della Reale Accademia di Francia a tutta roba, spese e fatture di Luigi, e Francesco Valente Capi Maestri Muratori, contando dal dì al dì e sono come appresso rimpetto a descriversi

E Prima

Il tempo di mezza giornata del Mastro e Garzone impiegati nell' aver stuccata le pareti di una Camera nello Studio N.2 da quantità di buchi e sgrassature ed altro con spesa di baj 20 fra gesso e calce bianca — „ 60

Segue la stuccatura andante fatta attorno il mattonato in ag. pal. 65 — „ 32½

Seguono li rappezzi di spicconatura calce, ricuitura e colla fatti alle medesime pareti lung. pal. segue — „ 92½

Riporto

2×2 pal. 6×2 pal. 3×1 pal. 2×1½, più il costo posto in opera e murato nel pavimento N. 6 mattoni rotati e tagliati a tutto taglio — .92½

— Giardinetto appresso —

Squionatura rabb. ricuatura fra lazzato fatta per rappezzo nella parete di d. Giardinetto lung. pal. 12×1, segue il tempo di una giornata di due Uomini impiegati nell'aver spurgato e pulito il citato Giardinetto da quantità di erbe erogliche nei muri, e nel medesimo tempo spurgato anche un Sotterraneo, e trasportato fuori il tutto — .44½

Segue la fattura de lucchi posto in opera e murato N. 9 testate della armatura della pergola in detto Giardinetto — .84½

Per tempo di una giornata del Mastro e Garzone impiegati nell'avere rimesso opera N. — .27

Segue — 2.47½

Riporto

400 — 2.47½

armatura di legno della suddetta Pergola ed assistito il Falegname per distare un cufotto di legno — .80

— Vestibulo d'Ingresso —

Il costo posto in opera e murato nel pavimento N. 78 mattoni rotati e tagliati a tutto taglio e N. 15 rucchi rimurati della Casa — 3.34½

— Nella Cucina —

Per li rappezzi alle pareti di squiricci e colla fatti per doverla imbiancare lung. pal. 8×2 pal. 5×1½ pal. 3×2 pal. 5½×1 pal. 2×1½ con aumento di pal. 14 di spigoli; più il costo posto in opera e murato sopra il Camino & fontane N. 6 mattoni ordinarj — .37

— Camera del Bagno —

Il costo posto in opera e murato nel pavimento N. 15 Mattoni rotati e tagliati a mezzo taglio e N. 6 rimurati della Casa, si pieno li rappezzi di squionatura ricuatura e colla lung.

Segue — 6.99

Riporto 6.99

asporme pal. 8 x 1½ — .77

— Palazzo —

— Allo Studio N 6 —

Per il tempo di una giornata del mastro e garzone impiegate nell'aver stimato le parti di una Camera a volta da lenchi e sgrugnature ed altro con spesa di N 4 decime di gesso ed uno schifo di calce bianca — 1.27

Segue la stuccatura andando con gesso e calce bianca attorno alle telari delle finestre, e mattonato in aspo pal. 68 — .34

Pattura e muratura della trave al tramezzo di legno lung. pal. 9 larg. pal ½ fonda pal ½ i mattoni sopra con gesso e calce bianca quindi fatto li buchi, e murato N 8 cadette per fuoco — 1.16½

— Corridore della Loggia —

— ove sono li Studj —

Il corto posto in opera e murato nel pavimento N 5 Mattoni rotati e tagliati a mezzo taglio

Segue 9.77½

Riporto 9.77½

e N 8 della Casa rimurate e fatto il bene, posto in opera e murato in gesso la groppa di un occhietto — .34½

— Cantina —

— ritenuta dal Guardapontone —

Fatto li buchi posto in opera e murato in gesso N 2 gangheri a vodo ed un occhietto per il posto della porta spese il tempo di mezza giornata di un uomo impiegato nell'aver spianato il terreno nella detta Cantina con il consumo di una libra di candele di sevo per li lumi — .45½

— Orto a Porta Piniana —

Per il tempo di mezza giornata di Mastro, e garzone impiegate nell'aver accomodato li tetti del Casale a motivo dei danni delle acque pluviali, e conto mattitura in opera di N 12 tegole meritate — 1.—

Muro del nuovo pilastro fatto in un reguadro di detto Orto lung. pal. 2½ alto pal 3 ½ grosso pal

Segue 11.57½

Riporto 11.57½

2½ tegologa e pezzi di mattoni
inodato dalle parti con aumento
di pal. 15 di appiombature e spi-
goli e costo mittato sopra N. 6
mattoni rotati — 1.30

— Forma —

ove passano li Condotte che
— portano l'Acqua nella Villa —

Per il tempo di N. 5 giornate del Mastro
e N. 2 garzoni impiegate nell'aver
murate rane legature dei Condotti
eseguita la visita assieme allo
stagnaro nella forma, assistito il
medesimo, e portato fuori tutto il
frantume e calinaccio, che assieme
il consumo di libre 10 di candele
di sevo per lumi — 6.55

Segue il muro fatto di nuovo per le
legature attorno alli suddetti condot-
ti lung. ass. pal. 22 alt. pal. 1. grs.
pal. 2½ tegologa lavorato a stacco
con lumi — 1.76

— Passetto del Palazzo —
corrispondente dalla parte della
nuova Galleria di Gesù —

Segue 21.18½

Riporto 21.18½

Per aver armata la bilancia con fune
e corde per comodo del falegname
avendo accomodato il tavolato che ne
cope il suddetto Passetto con segare
le tavole nella grossezza in lunghezza
di pal. 190, dopo a suo tempo di fab-
bra con perto e riperto — 7.60

Il tempo di giornate N. 5½ del garzone
impiegato nell'assistenza del fale-
gname per accomodare il tavo-
lato del suddetto Passetto — 1.92½

Il tempo di ½ di giornata del Mastro
e del garzone impiegati nell'aver
accomodato li dette dopo averli pron-
tiati per detto lavoro, e costo mat-
titura in opera in luogo delle
rotte e mancante N. 18 tegole, e
N. 15 Canali — 1.37½

— Nell'Orto del Sig.
Direttore di Fascia allo Studio
— di S. Gaetano —

— Nuovo Nassone per uso di —
— adacquare il terreno —

Fatto il cavo di terra per il nuovo mas-
so di fondamento lung. pal. 19½ x 1½
Segue 32.08½

Riporto 32.08½

profondo pal. 5½ con avere spellet-
tata latera in distanza, segue il co-
lto, e mettitura in opera con battute
per stringere il terreno N 42 pas-
sioni di travicello castagno con punte
abbrustolite lung. l'uno pal. 4, 6.80

Muro del nuovo masso per il fondamen-
to indicato lung. pal. 19½ × 11½ alto
pal. 4 pietra viva della Casa la-
vorata a fasso; segue in maggior
altezza di altri pal. 1½ in fm
dimensione con tegolozza del Mastro
e lavorato a stagno — — — 26.12

Muro delle nuove spende per racchiude-
re il d.o vapione, e quanto sopra
il masso di fondamento descritto lung.
grato pal. 3 per tre lati con lega-
ture nel vuoto pal. 39½ alto pal. 5
grosso pal. 1½ pezzi di mattoni e
tegolozza lavorato a stagno — 11.85

Muro di fodera ripreso di nuovo nel
vuoto lung. pal. 15½ alt. pal. 5 pos
con legature pal. 1 che forma il
quarto lato del Vapione pezzi di
mattoni e tegolozza lavorato a stagno, 2.98

segue — 79.92½

Riporto

Con questo battuto custodito ed i mattoni
fatto nel fondo del descritto Vapione
lung. pal. 15½ × 8½ alto pal. ½ se-
gue per quattro lati nell'inter-
no delle spende girate asso pal. 49
alto pal. 5 grosso pal. ½ non che
la ricinitura e colla per tre lati
all'esterno delle dette spende gira-
te pal. 42½ alta pal. 5½ con
aumento di pal. 11 di zeppiamba-
tura e spiegoli — — — — — 7.72

Il certo posto in opera e murato
sopra le spende di d.o Vapione N 60
mattoni grossi rotati — — — 2.40

Nuovo braccio di chiavica di lun
pal. 2½ per lo stuzzo del descritto
Vapione, con fattura prima del
cavo di terra in profondità di
pal. 3 e spianatura la medesima
in distanza, masso nel fondo e
muro delle spende con mattona-
to di mattoni grossi del Mastro
tanto nel fondo quanto per copa-
tura con un filaro di tegolozza
sopra in lunghezza di pal. 17 — 4.682

segue — 94.73

Riporto 94.73

Posta in opera a piedi il d. rasone una lastra per gradino lunga pal. 5 x 1½ con pal ½ di muro sotto di terza — 37

Fattura, e muratura della traccia per dove passa il condotto di piombo che porta l'acqua nell'accennato rasone lung. pal. 135. larga, e fonda pal ½ tegolozza riciata di fascia e per pal. 20 incollato con condotto dentro murato — 6.75

Per aver fatto N. 3 Cavi nel terreno per rinvenire il vecchio condotto di piombo per farlo accomodare, ed imboccarlo nel nuovo, lung. asp. pal. 15 larg. pal. 3 profondi pal. 3 e dopo a suo tempo riempiti con il corto e rottura in opera per coperture del med. di N. 6. canali da tetto — 32

Il tempo di N. 2 giornate di un stemo impiegato in assistenza allo stagnaro pel suo lavoro — 70

Per aver murato N. 9 buche esistenti nelle mura del detto orto

segue 102.87½

Riporto 102.87½

lung. l'uno in quadro pal. 3½ gros. pal. 1 terza riccuite di faccia — 93

Muro di due pilastrini fatti per situare una tavola di travertino presso il descritto rasone lung. asp. pal. 4½ alli compreso quello che pende sotto terra pal. 4½ gros. testa una mattoni, mettati attorno di giro assieme pal. 11 x 4½ con pal. 36 di spegoli; segue posta in opera e murata la suddetta lastra di travertino sopra li pilastri a guisa di tavola lung. pal. 5½ x 3 — 1.60

Il tempo di mezza giornata dell'abbro e garzone impiegati per porre in opera due suddetti di legno — 40

Il tempo di N. 7 giornate di N. 2 garzoni impiegati nell'aver prima spiccato la terra delli descritti cavi e trasportata con carriole altra terra e calcinaccio fatto condurre dalla Barrot.

segue 105.80½

Riporto 105.80½

le e nel medesimo tempo spiantato il tutto per li viale bagnato e battuto con battitori che asciuga il logoro degli attrezzi — 5.30

Portanti pagati del proprio a N 28 Viaggi di carretto per la terra e calcinaccio servito per li detti viali preso nel piazzale della Nella — 1.40

Il tempo di N 2 giornate di due Uomini impiegati nell'aver trasportato fuori dal giardinetto di uno studio una quantità di selci e pietra viva servita per il masso descritto del nuovo Vascone, e trasportata con carrette in detto luogo — 1.40

Per tanti spesi del proprio al carrettiere per N 16 Viaggi di carretta onde trasportare la detta pietra — 1.80

Palazzo

Allo Studio N 4

Muro ripreso alle due spallette del camino lung. asi. pal 1½ x 3½ grosso pal 2½ mattoni con colla attorno in pal. 3½ x 5 con aumento di pal 24 di appiombature e spigoli — 114.79½

Riporto 114.79½

Porto in opera e murato il fronte di manziana lung. pal. 2 x 2 con pal 1½ di muro addietro di tegolozza — 97

Per aver posto in opera e murata la lastra di manziana sopra il lamione del camino lung. pal 3 x 2. Segue posto e murato l'architrave di manziana per abbassare la luce lung. pal 4½ con muro sopra lung. pal 4½ alto pal. 1½ grosso testa una mattoni rincettato di fascia — 20

Il detto posto in opera e murato nel pavimento N 4 mattone rotate e tagliati a tutto taglio a N 3 della Casa rimurate — 57

Segue fatto li buchi e murato N 4 rodette in gesso per fermo del detto telaro — 20½

Il tempo di mezza giornata di — 12

Segue 116.86

Riporto 116.86

Mastro e garzone impiegati nell'aver fatto il taglio nel Camino portato a basso il Calcinaccio e frantumi, e manovalanza una Carretta — 30

Studio N 5

Il tempo di 1/2 di giornata del mastro e garzone per pulire la Stufa — 2 3/4

Studio N 13

Pulita una Stufa come sopra — 2 3/4

Studio N 22

Il tempo di una giornata del Mastro e garzone per pulire la Stufa più volte e trasportata da un luogo all'altro — 80

Il tempo di mezza giornata del Mastro e garzone per rimettere in opera il tetto di una Stufa ove era caduto dal vento e nel medesimo accomodato il tetto e spurgosi praticato e coto mettiture in opera in luogo delle rotte e mancante di N 6 tegole e N 8 Canali — 74

Segue 119.37

Riporto 119.37

Nell'Abitazione del Sig. Direttore si è riparata la Condottura del Cesso con lattoni ed acqua — 15

Nello Studio di M.r Lepo in mezzo alli riquadri della Nella

Si è scopato e pulito semplicemente il detto luogo qual 29 larg. 26 in due quadrenge qual 26 Segue la muratura nel sud. detto di N 36 tegole quella della grossezza dei mani e coto mettiture in opera di N 43 tegole N 25 Canali in luogo delle rotte e mancanti — 3.21

Si è la stuccatura con gesso e calce bianca fatto attorno al mattonato, telari delle finestre e nello studio aumento in lunghezza a fine di qual 86, e di più murato N 8 buchi di fori — 58

Per il tempo di una giornata del Mastro e garzone impiegati nell'avere assistito e dato di mano al falegname per accomodare il

Segue 122.28

Soffitto — — —

Riporto — 132.90

Mastro e Garzone impiegati nell'aver demolito li detti bollini rechi rifatte di nuovo, e nel medesimo assistito lo stagnaro nel tempo del suo lavoro, e mandatoria N 2 Carrette di calinaccio, 2.20

= Camera dei Destri =

Per aver murato N 4 lucchi sotto la volta lung.t l'uno pal.i 1/2 x 1/2 fondi simili tegolizza invollati, — .10

Segue il corto e mettitura nel pavimento di N 16 Mattoni rotati e tagliati a tutto taglio — .64

= Camera del Bagno =

Muro di una spalletta ripresa di nuovo al vano della porta lung pal. 1 1/4 alto pal. 8 grof pal. 1 1/4 mattoni invollato attorno in pal 3 x 8 con aumento di pal. 16 di appiombature e spiccoli — .91

Fatto li lucchi posto in opera e murato in gesso le grappe di due ganghieri a nodo per il fusto della suddetta porta — .15

Per li rappezzi di spic: rabb, ricc.

Segue 136.90

Riporto 408/36.90

e colla fatti sotto la volta lung. pal. 6 x 6 pal. 6 x 3 nelle parete lung. pal 16 x 3/4, Segue fatto li lucchi e murato le testate di N 8 modelli di legno per le tavole — 1.02

Segue posto in opera e murato sopra un sepiano di finestra N 24 mattone rotati e tagliati a tutto taglio — .96

Per il tempo di 1/2 di giornata del Mro e N 3 garzoni impiegati nell'aver levato da opera lo stipite di travertino nel suo vano di porta ove si è fatta la nuova spalletta e nel medesimo tempo portato ad alto con corde Uomini, fatto lo spurgo del calinaccio e mandatone via una Carretta — .60

= Segue a Porta Pinciana =

Per il muro delle nuove spallette fatte ad un Camino lung. asp. pal. 2 alt. pal. 3 3/4 grof. pal. 2 1/2 tegolizza invollato attorno in giro asp. pal. 4 1/2 x 6 con aumento di pal. 24 di appiombature e spiccoli — 1.02

Segue 140.50

Riporto 140.50

Si è posta in opera, e murata la lastra di manziana sopra il lemme del d.° Camino lung. pal. 3 x 2 con pal. 1/2 di muro sotto di tegolozza, e si que similmente il frontone lung. pal. 2 x 2 con pal. 1/2 di muro fim.° — .50

Segue posto in opera e murato l'architrave di manziana lung. pal. 4 1/2 x 1/2 a fo.° pal. 1/2 con muro sopra lung. pal. 4 1/2 alto pal. 3/4 grosso testa una mattoni inmollato di faciw — .37

Il tempo di giornata una ed 1/3 del Mastro e garzone impiegati nell'aver fatto il taglio, e quindi rivotata la canna del detto Camino ritrovata ripiena di calcinaccio, portato a basso, e mandato via N.° 3 Carrette — 1.47 1/2

Segue il tempo di mezza giornata del Mastro e garzone impiegati nell'avere accomodato il detto, e visto mettitura in opera di N.° 6 tegole marilate — .70

Per aver fatto N.° 3 Cavi di terra per rinvenire il condotto di piombo che porta l'acqua alle fontane da lavare in d.° Vigna lung. a fo. pal. 18

Segue 143.44 1/2

Riporto 143.44 1/2

lung. pal. 4. profondi pal. 3 dopo a suo tempo rimpitti, segue il tempo di una giornata del mastro e garzone impiegate nell'avere assistito lo stagnaro per accomodare il suddetto condotto, e visto per coperture del med.° N.° 11 Canale da letto, — 1.28

= Casa in Via di Porta Pinciana al N.° 8 ove è alloggiato un = Ponzionato =

Per il muro delle nuove spallette fatte ad un Camino lung. a fo. pal. 2 1/2, alt. pal. 5 gros. pal. 2 mattoni inmollate attorno in pal. 5 1/2 x 5 con aumento di pal. 2 1/2 di spigoli — 1.35

Segue posta in opera e murata la lastra di manziana sul lemme lung. pal. 3 x 2 con pal. 1/2 di muro sotto di tegolozza spaj similmente il frontone lung. pal. 2 x 2 con che l'architrave lung. pal. 4 3/4 alt. e gros. pal. 3/4 con pal. 3/4 di

Segue 146.07 1/2

muro sopra di testa mattoni inmollato di fascio — — — — 84

Per il costo posto in opera e murato pal. 12 di condotte della forma della Maddalena per esito del fumo del citato Camino, con colla nell' imbocchi, e muratura attorno e colla di fascio lung. pal. 3 × 12 . . . . . 3.60

Segue il tempo di giornata una del Mastro, e garzone impiegate nell' avere accomodato il tetto dai danni di acque che si erano in averlo riempito dalle tegole e canale, portato al basso lo spurgo del calcinaccio, e frantumi e mandate via N. 8. Carrette 1.10

Il costo portatura, e mettitura in opera sopra il suddetto tetto in luogo delle rotte e mancante N. 7. tegole maritale 35

Il tempo di 1/3 di giornata del Mastro e N. 3 garzoni impiegate nell' aver trasportato il legname

segue 151.96½

della copertura degli Agrumi preso a Porta Siciliana, e condotto nel Grottone del Palazzo — 50

Apparatamento del Sig.r Direttore

Per avere stuccato in gesso e calce attorno ad un telaro di finestra longo pal. 6 × 7½ dentro, e fuori ed altra stucatura fatta attorno il Pavimento delle Camere in lunghezza di pal. 54 — 54

Studio N. 2 dentro la Villa

Per il muro fatto di nuovo in detto lung. pal. 18 alto pal. 1 grosso testa una mattone rustico; segue un pezzo di lastricato fatto in detto Studio long. pal. 9 × 4½ grosso pal. ½ che in tutto si valuta — 1.12½

Per aver fatto li lucchi posto in opera e murato due colonnette di legno alte l' una pal. 10; segue per aver fatto N. 4 lucchi e posto in opera, e murato

segue 154.13

to N 4 tastale delle traverse di
con armatura di fetta con il
tempo di mezza giornata di ma-
stro, e garzone feriti per assiste
re il falegname mentre ha fat-
to il suo lavoro, che in tutto si
valuta — — —

Riporto — 160 - 93½

Per il lampo di mezza giornata di mastro e garzone impiegati in disfare diversi Pilastri di muro in detto stadio e portar fuori tutto il frantume, e calcinaccio con legno di ferri e fatte mandar via dal Carrettiere N 2 Carrette; seguè murato N 4 buchi lunghi palm. 3. larghi palm ¾ fondi simili incollati di faccia che importa — — —