N.° 37

Conto de' lavori ad uso di Muratore fatti per servizio della Reale Accademia di Francia nel Palazzo di Villa Medici, con ordine dell' Illmo Signore Direttore della medesima, e del Signor Gio: Battta Ottaviani Architetto, a spese, e fattura di Francesco Oslenghi Capo Mro Muratore, e sono come appresso =

= E Prima =

= Adi 11. Febraro =

= 1816 =

Per il tempo di mezza giornata di Mro, e Garzone impiegati in levare di opera la Caldara di Cucina, demolito il muro, e portato via il tagliume. Segue il muro ripreso di nuovo attorno la medesima lun. pmi 12. alt. pmi 3½ gross. pmo 1½ tevolozza, incollato al di fuori, e

fatto un rappezzo di Spicco-
natura, rabboccat.ta ricciat.ta, e
Colla nel muro vecchio accan-
to lun. pmi 7½ = 2½, costo, e mu-
ratura di Num. 10. mattoni
arrotati, e num. 8. vecchj della
Casa rimurati sopra il piano
3.03 di detta Caldara

Per il tempo di mezza giornata
di Mro, e Garzone impiegati
in assistere lo Stagnaro per le-
vare un pezzo di Condotto di
piombo, con Chiave di metallo,
e di poi rimetterlo, con fattu-
ra, e muratura di pmi 6. di
traccia larga, e fonda pmo ½,
e murato con gesso le due
grappe di una Staffa di fer-
ro, che tiene a freno la detta
— 67 Chiave

3.70

Per il costo, e muratura di N.° 4.
mattoni ordinarj messi al Ban-
cone dei Fornelli, e murato
con gesso due grappe di un fer-
ro per li sgomarelli. Segue mu-
rata una Lastra di marmo
accanto lo Sciacquatore lun. p.mi 4.
lar. pmi 3., e ripreso il muro
sotto una testata della me-
desima lun. pmo 1½ = 1. incol-
— 62½ lata

Per il tempo di due terzi di
giornata di Mro, e Garzone
impiegati in trasportare il peso
della Spidiera dall'altro lato,
levare la girella, e di poi ri-
murato le due grappe della
medesima in altro sito, e rimu-
rato simile li due buchi, da dov'
— 67 è stata levata

7 1.119½

— Stanza dove pranza —
— il Sig.le Direttore —

Per il costo, e muratura di N.o 8. mattoni rotati, e N.o 4. vecchi della Casa rimurati nel pavimento di detta — — 30

— Segue nella Villa —
— avanti il Cancello —
— di ferro —

Per il tempo di un terzo di giornata di M.ro, e Garzone impiegati in fare un cavo di terra per rinvenire la condottura di piombo, che faceva danno, ed assistito lo Stagnaro mentre l'ha accomodata, e di poi rimurato un pezzo di Condotto, con il costo di uno Schifo di Calce fatta — — — 31½

7 — 61½

— Adì 20. Aprile —
— Stanza N.o 21 —

Per aver stuccato con gesso, e calce bianca da tutti li bughi de' Chiodi, sgrugnature, ed altro le mura di detta, e fatto p.e 84. di stuccature andanti in più luoghi. Segue murato due bughi dove stavano li Tubi delle Staffe, e costo di N.o 6. Pianelle, e Num. 11. vecchie rimurate nel pavimento — — 93½

— Appartamento —
— del Sig.le Direttore —

Per aver stuccato simile le mura di una Stanza, e fatto p.e 174. di stuccature andanti in più luoghi. Segue il costo, e muratura con gesso di N.o 5. Codettoni, che tengono a freno in te

6 — 93½

laro, e fatto con gesso p.mi 104. di
Stuccature simili a diverse
1.94 crepaccette in d.o ——— ———
Per aver smurato, e rimurato
con gesso Num: 3. Nottole alle
Persiane, e rimurato Num: 5.
ganganetti, similmente con
gesso, che servono per li Sportel
— 47½ li delle Finestre ——— ———

= Adi 9. Maggio =
= Studio a S. Gaetano =
= dentro la Villa =

Per il tempo di tre giornate di
due M.ri, e N.o 4. Garzoni im
piegati in aver caricato, e
trasportato a Spalle tutte le
Tevole, e Canali occorrenti,
per formare il Sopratetto a
detto Studio, e posta in opera a
filo, e colla sua giusta pender
2.41½

za, con il costo, e portatura
di una Carretta di Tevole ma
ritate, messe oltre le descritte
11.90 in detto Sopratetto ——— ———

= Segue in detto Studio =

Per aver stuccato simile con
gesso dalli buchi de chiodi,
sgrugnature, ed altro le mu
ra di detto, e fatto p.mi 108.
di stuccature andanti attorno
il mattonato, ed altri luoghi, e
stuccato simile p.mi 30. di Cre
paccette ordinarie in detti mu
— 89 ri ——— ———

Per il tempo di mezza giornata
di M.ro, e Garzone impiegati
in trasportare la Stufa, e tra
forare il muro, per porre il
Tubo, che conduce via il fumo
della medesima. Segue rimu
12.79

rato il bugo dove si è levato il
Tubo larg.° in quadro p.mo 1., e costo,
muratura di N.° 15. mattoni rota
ti, messi nel Pavimento dov'era
— 88 la detta Stufa —

= Segue in detto Studio =
= al primo Piano =

Per aver stuccato similmente con
gesso da tutti li bughi di Chiodi,
Sgrugnature, ed altro le mura
di due Stanze, e fatto p.mi 50.
di stuccature andanti attorno
il mattonato, e p.mi 30. attorno
li telari delle Finestre, e posto
in opera un Regolo alt. p.mi 9., che
— 79 forma battente al Fusto —

Per il tempo di mezza giornata
di M.ro, e Garzone impiegati in
trasportar la Stufa in d.°, e mu
— 40 rato il traforo del Tubo —

2.07

= Segue al Piano Terreno =

Per aver fatto p.mi 20. di stuccatu
re con gesso attorno li Telari delle
Finestre: Segue il tempo di un ter
zo di giornata di M.ro, e Garzone
impiegati in aver preso a Palaz
zo una Stufa, trasportata in
detto Studio, e murato il tra
— 40 foro dove passava il Tubo —

= Adì 7. Giugno =
= Camera =
= del Sig.re Direttore =

Per il tempo di un terzo di gior
nata di M.ro, e Garzone impie
gati in avere assistito, e dato
di mano al Falegname, men
tre si è levato di opera il tra
mezzo per trasportarlo in altro
sito. Segue murato Num. 10.
bughi delle Codette, e fatto
— 40

due rappezzi di spicconat.ª,
rabboccat.ª, ricciatura, e colla
con gesso, e calce bianca assie-
me p.mi 3½ = 5½, e costo, e mu-
rato N.° 8. mattoni rotati, e ta-
gliati a tutto taglio messi nel
pavimento, e fatto li bughi, e
murato con gesso N.° 14. Codette,
che tengono a freno le arma-
1.43½ ture degl' indicati tramezzi ☞
Per aver fatto p.mi 20. di Stucca-
ture con gesso, e murato due
testate di Telaro nel mattonato.
Segue murato con gesso due sbran-
che di ferro, che tengono a
freno la Cassa forte, ed una
— 35½ nottola alla Persiana ☞

= Segue alla Biblioteca =

Per aver scalzato, e rimurato
con gesso, e scaglie p.mi 60. di

7 1.79

di Crepacce larg.e, e fon p.i ¼,
e stuccato con gesso, e calce bi-
anca da' tutti li bughi de Chio-
di, Sgrugnature, ed altro le
mura di una Stanza, e fatto
diversi rappezzi di spicconat.ª
rabboccat.ª, ricciat.ª, e colla, as-
1.10 sieme p.i 5½ = 1 ☞

= Camera di un Pensionato =

= N.° 24 =

Per aver stuccato simile le mu-
ra di due Camere, e fatto p.i 130.
di stuccature andanti attorno
il mattonato, ed altri luoghi
di dette. Segue scalzato, e ri-
murato con scaglie, e gesso
p.i 53. di crepacce larg.e, e fon
p.i ¼, e murate due testate di
1.76½ una fetta ☞
Per il tempo di un terzo di

☞ 2.86½

giornata di un Uomo impie-
gato in fare li bughi, e le trac-
ce, ed assistere il Falegname,
dove si è posto in opera il Ca-
sotto di Legno avanti la porta,
e costo muratura di N.° 24.
mattoni rotati messi nel pa-
— 83½ vimento — — —

— Segue alla Loggia —
— dei Torrini —
— sopra il Palazzo —

Per li rappezzi di spicconatura,
rabboccat.ra, ricciat.ra, e colle fatti
addosso li muri di detta, assieme
pmi 69. alt. pmi 13., con aumen-
to di pmi 145. di Spigoli. Segue il
muro ripreso di nuovo, dove
sono state levate le radiche de'
Fichi Selvatici lun pmi 10. alt.
pmo ½ gros. pmo 1. tevolozza,
7 — 83½

e murato una Lastra di
travertino sopra il Pilastrino
della balaustrata lun p.i 2¾ lar.
p.i 2½ con muro ripreso sotto det-
ta lun pmi 2¾ alt. pmi 2. gros.
pmi 2½ tevolozza. Segue rimu-
rato due Balaustri, e Num. 10.
mattoni vecchj della Casa nel
Pavimento a piedi, con fat-
tura della bilancia fatta
10. 10 per detti Lavori — —

Per il tempo di una giornata
di un Mro, e due garzoni
impiegati in avere assistito
lo Scalpellino mentre ha scal-
zato con ferri le radiche, e
piante di Fichi selvatici inter-
nate nelle commissure dei
travertini, con molto incomo-
do, sopra detta Bilancia, con
10. 10

averla trasportata ove facea
1. 15. di bisogno — — —

Per il tempo di una giornata
di un Mro, e due Garzoni
impiegati in aver spurgato,
e pulito da tutte le immon
dizie il Viale del Giardino,
come ancora il Tettarello del
la Stanziola in detto, con il co
sto di una Tevola, ed un Ca
nale, che si è trovata rot
1. 20 ta — — —

Per il tempo di una giornata di
Mro, e Garzone impiegati in
rivedere, ed accomodare il Tet
to, che cuopre il Palazzo, e leva
re molti danni dove vi piove
va. Segue spicconato, e dato
pmi 8. di calce a scarpa incolla
ta addosso li muri superiori,

7 2. 35

e murato Num: 12. testate di
Canali; con il costo, e portatu
ra di Num: 6. Tevole, e Num: 3.
Canali messi in detto, in luogo
de' rotti, e mancanti, e fatto
portar via una Carrettata di
Calcinaccio, ed immondezza
provenuti dalli descritti la
1. 38 vori — — —

= Segue alla Stalla =

Per la Selciata di bastardoni
in Calce alt. p.ᵐ $\frac{3}{4}$ fatta nel pa
vimento di detta Stalla, ov'
erano diverse bughe, lun una
partita pmi 6 = 4. Segue lun
pmi 8 = 3. pmi $2\frac{1}{2}$ = $2\frac{1}{2}$ pmi 3 = 3,
e murato quattro modelli di
Legno per attaccare li finimen
1. 67½ ti — — —

= Segue all' Orto =

7 3. 05½

= a Porta Pinciana =

Per aver murato due vani di porte, che corrispondevano in Strada, lun il primo con legature pmi 7. alt. pmi 10. gros. p. 2½ pietra, che per N.o 2. simili. Segue la Spicconat.ra, rabboccat.ra, e ricciatura fratazzata fatta nei muri vecchj dalli lati di detto lun assieme p. 6 = 3., con

7. 11 fattura di Ponti per detto —

= Adi 12. Luglio =

= Speroni della Prospettiva =

= della nuova Passeggiata =

Per la spicconat.ra, rabboccat.ra, in parte, rincocciat.ra, e ricciatura fratazzata fatta addosso li muri dell'ultimo sperone di maggior elevazione degli altri, lun

7 7. 11

stesa girata pmi 23. alt. ragguagliata pmi 18¼. Segue il muro di fodera ripreso sopra la grossezza del medesimo, che gli forma cappello a cuspide lun pmi 16. alt. pmo 1. gros. pmi 3. tevolozza, incollato attorno steso p. 17 = 4¼, con aumento di pmi 32.

5. 06. di spigoli — —

Per la spicconat.ra, rabboccat.ra, e ricciat.ra fratazzata fatta nel muro di fondo, che prosiegue a linea di detto sperone lun pmi 14¼ alt. p. 12¾, e murato N.o 8. bughi larg. l'uno in quadro pmo 1. fon

1. 35 pmo 1. tevolozza — —

Per la spicconat.ra, rabboccat.ra, rincocciat.ra in parte, e ricciat.ra

7 6. 41

fratazzata fatta nel muro dell'
altro sperone, che siegue,
lun. stes. girat. assieme p.ti 13.
alt. ragguagliata p.ti 15, con mu-
ro sopra, che gli forma Cap-
pello, in conformità dell'altro
descritto lun. p.mi 12. alt. p.mo 1.
gros. p.mi 3. tevolozza incolla-
to attorno stes. p.mi 12 = 4½
3. 88. imp.a — — —
Per la spicconat.a, rabboccat.a,
in parte rincocciat.a, e ricciat.a
fratazzata fatta nel fondo do-
po il secondo sperone lun. p.ti 15.
alt. ragguagliata p.mi 19¾,
e murato Num: 8. bughi
simili agli altri descrit-
2. 47½ ti — — —
Per la spicconat.a, rabboccat.a,
in parte rincocciat.a, e ricciat.a
7 6. 35½

fratazzata simile fatta addos-
so il muro del terzo sperone,
che siegue lun. p.mi 14. alt. p.mi 20.
Segue il muro di fodera riposo
in detto dov'era mancante lun.
p.mi 6. alt. p.mi 7½ gros. p.mo 1½
pietra, e murato N.o 8. bughi
in conformità degli altri de-
3. 65 scritti — — —
Per aver traforato il muro, e po-
sto in opera murato un Ca-
nalone di travertino, che con-
duce li scoli del Giardino su-
periore lun. p.mi 3½ larg.
p.mo 1½, con filaro sotto di te-
volozza, e murato una buga,
che esisteva accanto detto lun.
p.mi 2½ alt. p.mo 1½ gros. p.mo 1½
— 40 tevolozza — — —
Per la spicconat.a, rabboccat.a,
7 4. 05

ricciat.ª, e colla nel muro at-
torno l'ultimo sperone accan-
to quelli vecchi, che esistono lun
pmi 24 alt. pmi 9. Segue il mu-
ro ripreso sopra detto lun
pmi 15¼ alt. pmo 1. gros. p. 3.
pietra incollato attorno stes.
p. 15¼ = 7, con aumento di
pmi 49. di Spigoli, e murato
un buco nel muro di ricasso
accanto d.i, ove si è levata
una radica di fico selvati-
co larg.e in quadro pmo 1½
fon pmi 2. pietra rabboccato
3.57 di faccia

Per li Ponti di Legni in piedi,
traverse, e piane fatti per ese-
guire tutte le descritte stabi-
liture lun stes. assieme p. 65.
larg.e pmi 5., e di poi disfatti,

7 3.57

con porto, e riporto del Le-
1.30 gname

3:57
4:05
6:35½
6:41
7:11
3:05½
n:35
10:10
—:83½
n:86½
1:79
—:40
n:07
1n:79
n:41½
—:93½
—:61½
1:n9½
3:70
74:01

Il sudetto Conto valutato a suoi giusti prezzi importa Scudi
Settantaquattro, e baj. 01 mta In Fede Roma gto di 30 Giug.o 1816.
Dico 74:01 mta Gio. Batta. Ottaviani Architetto Cam.le

Io sottoscritto ho ricevuto dall'Illmo Sig.re Diretto-
re della Reale Accademia di Francia Scudi
Settantaquattro, e baj. 01., quali sono in saldo, e
final pagamento del presente Conto. In fe-
de Roma questo di 9. Febrajo 1817

74.01. mta Francesco Oslenghi

ho pagato in conto Scudi 27
9 febraro 1817 Francesco Oslenghi

156

Conto

Spettante alla Reale Accademia di Francia

Con

Francesco Oslenghi Capo Mro Muratore

1810 pag.