= Reale Accademia di Francia =
in Roma

15

Fino da quando la Prefettura delle Acque volle di fatto proprio sottoporre ad un nuovo sistema di Distribuzione tutte le Fistole particolari dell'Acqua Felice nel ~~Gennajo~~ principiare dell'Anno 1835 non ostante i giustificati Reclami e proteste ~~della~~ dell'Attuale Vigilantissimo Direttore Sig: Cav: Ingres per la ~~[illegible]~~ Fistola di Oncie Dieci che si possiede alla Botte Medici ne risultarono per troppo delle diminuzioni ~~[illegible]~~ di quantitativo e di forza da obbligare la R. Accademia ad eseguire annualmente spessi accommodi ~~[illegible]~~ nel suo Condotto che per essere di fragile costruzione in terra ~~[illegible]~~ Cotta, e per l'altezza dello scarico più di ogni altro ~~elevato~~ andava a soffrirne: ~~affine di poter ottenere~~

Essendo indispensabile di avere almeno un discreto quantitativo di Acqua ~~[illegible]~~ e per ~~[illegible]~~ la Coltivazione dei Giardini per ~~[illegible]~~ le Vasche da Lavare ~~[illegible]~~ la Biancheria dei Sig.ri Alunni, per il Bagno e per conservare le ~~particolari~~ Servitù dei Ritorni alle diverse Particolari adjacenti della Villa ~~Medici~~ secondo i rispetti vi loro contratti

Minacciandosi ora per le più frequenti perdite di acqua l'assoluta sua Mancanza nella prossima Estate atteso anche il cattivo stato della Condottura che

16615

8600
8600
17200 1911
9
82 7649
81 9991
100 8999
9
10

116
812 1930
980 4
98 7720
6670 1930
1930 3
8600 5790

per il tratto di oltre Canne Romane
860 = (circa Miglio uno e 1/3) sottoterraneamente si dirigge
dal Convento della Certosa nelle Terme
Diocleziane fino al principal Sabato-
jo della Villa Medici, nuovamente
percorsa dall'Architetto Sottoscritto in
spezione del Fontaniere Guidi, e pre-
=detto
quanto apparentemente non si mostri
no i luoghi precisi dei danni si è po-
tuto rilevare, che passando la condotta
ra Medici come dalla Marginale se-
zione della Torma adherente, entri nello
istesso di detto Condotto particolare Speck
e seguendo di un più depresso scarico, ne
vano avvenute delle occulte comunica-
zioni o abbeveratoie dei Tubi atte ad assorbire gran-
no della Condottura Medici una gran
parte di acqua, e diminuirne la for-
za, per cui di fatti si ravvisa
nella Real Villa dai Cancelli
delle Fontane oltre modo boccheggianti, e scarsi
di volume.

La Riparazione di tali danni non sarebbe
forse di grave entità se il Tubo fosse
in Piombo, e se libero passasse sotto il
pavimento della Torma come quello dell'
Eccma Casa Albani, ma per essere di
creta cotto e rinnito nello stesso massello
di muro con l'altro Condotto Speck e se

12
12
24
12
144

144
20
2880
17280

lacchi per luogo ad ogni Taglio occor-
rente per inalzare le Pozze, per ri-
muovere gli Attraversanti, di ricapi, per
togliere le nocive comunicazioni
sostituire necessariamente tanti rap
pezzi in piombo di diametro palmo
mezzo e lunghi dalli 8 ai 12 palmi con
muniti con solide legature di Canape
e stucco e respettive muratore a staggio
: Questi rappezzi, legature e murato-
re non solo nel Condotto della Pontificia
Accademia di Francia ma ben anco in quello
attiguo di altro particolare essendo ben
difficile che per rivarcare un Tubo l'altro
non si rompa dai colpi del piccone.

Facendo dunque un calcolo approssima-
tivo dei Lavori medesimi convenienti
per l'opera di Stagnaro in Pe 20 Canne
Circa di condotto di peso all'Libre 2880 de
a baj: 6 la libra importano — — —
172 .. 80
Per le Legature grosse rinforzate tempo di as-
sistenza fattiva delle prove ed altro si
considerano altri — — — — —
120 .. =
Per l'Opera Muraria convenienti nel taglio
del vecchio massello ricostruzione del nuovo
apertura degli antichi Acquedotti monti
sulla pubblica Strada assistenza alla stra-
grave con spesa de Zami, ed espurgo della
forma, ricostruendo altresì il nuovo

292 .. 80

17bis

292..80 fusto di Rovere verniciato alla Botte perche reso ormai guasto dall'umidità con analoghi ferramenti ed altro

150.. = si valuta in tutto per —

Onde il Totale della Spesa occorrente per quanto pro approssimativamente considerarsi ascenderà alla Somma

442..80 di Scudi Quattro Cento Quarantadue e baj: 80 e siccome la durata di questo lavoro

Straord.o con la fattura delle prove, ed altro abbisognevole in una località sotterranea ed angusta, oltre passerà un Mese di tempo, necessitarebbe quindi, che fosse eseguito nella stagione di Primavera, dove l'Acqua è meno bisognevole alla coltivazione invocandone i necessarj fondi. Che è quanto ~~dee~~ percio dal Sapremo Ministero

Roma li 17. Febbro 1839

da che tende a Porta Salara

Sotto la Porta Salara Vi è una Cassetta di divisione per l'Acqua ~~con~~ fra Pelucchi e Spech. La porzione Specche volta subito a Destra e và verso l'Osteria l'altra porzione con condotto di piombo prosiegue dentro la forma per un lungo tratto sino alla descritta Forma dirupata che passa alla Vigna Pelucchi

60	6 =
8	4.50
480	5
5	22.50
2400	30
6 =	6
22.50	180
9. =	5
3. =	900
64..50	

sia visitato dal
chiosino delle maccao
sino alla porta salara
vi sono tre danni
due stucadure e
un danno in del
masso che verga
circa una buona
onca di acqua
onde apartiene a
sieme con peru=
chi — — — —

doppo li nostri
fuori di porta Salara
cancelli vi sono
molti danni di
stucature e masso
accanto li sfiatatori

poco dinstante dalla
porta vie un condo=
tto che si vede che
~~[illegible]~~ ataca con il
nostro e passa dentro
una forma ho rin=
tracata sino alla — —
Vignia li vie una
porta e avanti una
fontana onde posso=
no venire quando
li pare per la forma
Domandare a chi appartiene la Vigna
al Sig.r Pelucchi
vicino porta pinciana
fuori delle mura
vie un telaro di tra=
vertino murato an=
tico che si vede un
altro condotto che
ataca al nostro con
una chiave tem=
peratora entra
nel muro e che sia
una forma che

19bis

porti dentro quelle
vignie che vi erano
prima o vadi alla
Vaccareca di Borghese
dove fu parlato
Questa è l'Acqua concessa alla Vedova
Bevilacqua ossia Borghese
la prima spaladura
resta fori di porta
pinciana vie longa
parmi 30 per vio=
mire con lartro
muro e volta A

lartra vie sotto
il caneto della
Vignia vie longa
parmi 60 dove è sta
dacciata e vi occorre la sola volta
lung. simile larg. pab 8 con imposte
armata di legname in pietra



Muri lung pab 30 per parte alt pab 10
gras. pab 2½ con volta sopra a copan
na
La forma è allagata da porta Pin
ciana fino alla metà circa dellaltra